Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "TOLAGAI -2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Орда Гарант Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуации берегоукрепительных дамб реки Бадам по 6 участкам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27/11-2 от 27.11.2024 г.

Акт выполненных работ

Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Направляющие дамбы вдоль реки Бадам работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.)		86,64	86,51	86,51	7495,12	7495,12		1516,20	9732,18
			м³ грунта		0,00	24,30	0,00	2105,20		720,86	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		86,64	72,75	72,75	6303,06	6303,06		1275,28	8184,82
			м³ грунта		0,00	20,44	0,00	1770,80		606,48	
3	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		43,32	142,45	135,61	6170,82	5874,80		1133,16	7888,42
			м³ грунта		6,84	29,49	296,40	1277,56		584,44	
4	1101-0102-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		1767,38	213,29	204,74	376964,56	361853,48	689,32	70235,78	482972,02
			м³ грунта		8,16	47,04	14421,76	83137,54		35771,68	
5	412-102-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		34022,065	34,00		1156750,40				1249290,28
			т·км							92539,88	
6	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /грунт от выемки/		1897,34	108,14	108,14	205178,34	205178,34		41494,86	266405,46
			м³ грунта		0,00	30,38	0,00	57641,06		19732,26	
7	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		1897,34	85,53	85,53	162279,38	162279,76		32824,02	210718,36
			м³ грунта		0,00	24,03	0,00	45593,16		15614,96	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		1649,846	126,72	126,72	209068,40	209068,40		42664,88	271877,84
			м³ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	59262,52		20144,56	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1649,846	42,81	42,81	70629,84	70629,84		16184,96	93760,82
			м³ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	22470,92		6946,02	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1649,846	102,87	89,83	169719,78	148205,70		41906,02	228553,28
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	21514,08	36692,42		16927,48	
11	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		76,684	152,67	0,00	11707,42	0,00		8429,16	21747,78
			м² спланированной площади		152,67	0,00	11707,42	0,00		1611,20	
12	1101-0203-0103 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		230,128	13,95	13,95	3210,24	3210,62		577,60	4091,46
			м² спланированной площади		0,00	3,49	0,00	803,32		303,62	
13	1137-0103-0103 РСНБ РК 2022	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/		30,685	1892,96	394,81	58085,66	12114,78		46803,08	113279,90
			м³ бетона,гравия или песка в конструкции		1498,15	177,98	45970,88	5461,36		8391,16	
14	1123-1301-0101 РСНБ РК 2022	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /0,7 мм/		353,78	25,79	10,52	9123,80	3721,72		7475,36	17925,74
			м²		15,27	6,07	5402,08	2147,38		1326,58	
15	1142-0102-0102 РСНБ РК 2022	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м		78,546	3315,97	648,39	260456,18	50928,36		159329,82	453369,26
			м³ бетона в конструкции		2667,58	315,50	209527,82	24781,32		33583,26	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,4732	27042,74	1271,71	93924,98	4417,12		82852,16	190919,22
			т		25771,03	442,88	89507,86	1538,24		14142,08	
17	1141-0104-0205 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок		39,292	3838,44	714,02	150820,10	28055,40		114144,02	286161,28
			м		3124,42	552,82	122764,70	21721,56		21197,16	
18	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство (аварийный проезд)		39,734266	866,10	174,56	34413,81	6935,93	25041,85	4955,72	42519,42
			м² основания или покрытия		61,31	54,17	2436,03	2152,35		3149,89	
19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/		33,09098	126,72	126,72	4193,13	4193,51		855,79	5452,85
			м³ уплотненного грунта		0,00	35,92	0,00	1188,75		403,93	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		33,09098	42,81	42,81	1416,54	1416,54		324,78	1880,67
			м³ уплотненного грунта		0,00	13,62	0,00	450,75		139,35	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		33,095833	102,87	89,83	3404,73	2972,87		840,68	4585,10
			м³ уплотненного грунта		13,04	22,24	431,49	735,88		339,69	
		Итого по разделу 6: Направляющая дамба вдоль реки Бадам-2 .Участок -3					3001316,29	1294855,34	25731,17	675823,33	3971316,16
							523980,52	370932,09	0,00	294176,54	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		ИТОГО по акту					3001316,29	1294855,34	25731,17	675823,33	3971316,16
							523980,52	370932,09	0,00	294176,54	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									3 971 316,16
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,44%									136 613,28
		Итого									4 107 929,44
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,11%									4 518,72
		Итого									4 112 448,16
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%									82 248,96
		Итого									4 194 697,12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057									4 550 850,82
		Итого									4 550 850,82
		Понижающий коэффициент К=0,902500000047627									4 107 142,86
	Налоговый кодекс Р	Налог на добавленную стоимость - 12 %									492 857,14
		Всего к оплате									4 600 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Орда Гарант Строй" БИН 120340005223

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калыбеков Б. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Принял (Генподрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050" БИН 010140002665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нышанов К. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П