Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ,г.Нур-Султан, р-н Алматы,ул.Токпанова д.10,н.п.19** **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Строительная компания "Алтай",Республика Казахстан, Нур-Султан, Токпанова, дом № 10, корпус НП23, к.блок 3** **040440033844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №СКА-02 от 09.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
7	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора гУральск ЗКО, III пусковой комплекс			усл	1	2 098 675,00	2 098 675,00	224 858,04
				Итого	1	x	2 098 675,00	224 858,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сейдувалиев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Джакупбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Алтай"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2021г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№СКА-02	09.07.2021				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск ЗКО, III-пусковой комплекс	**2 098 675,00**	**1 873 816,96**							**224 858,04**	**2 098 675,00**

Заказчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная компания "Алтай"
_____ Сейдувалиев Д.А.

Заказчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Алтай"
Наименование стройки - Реконструкция обводного напорного канализационного коллектора г.Уральск. III-й пусковой комплекс
Наименование объекта - На строительство обводного наопрного канализационного коллектора
Договор №СКА-02 от 09.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г

2-1-1

На строительство напорного канализационного коллектора

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Устройство колодцев										
1	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,19392	34209,39	6948,2	280309	56933	132872	111683	423351
					11045,26	2722,38	90504	22307	–	31359	
2	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,86984	33674,28	6900,75	366034	75010	190772	128328	533911
					9222,95	2702,16	100252	29372	–	39549	
3	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	13,40192	48856,73	7210,68	654774	96637	417698	176227	897481
					10479,02	2803,18	140439	37568	–	66480	

4 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 273-800мм. Установка (пересечение трубами стенок колодцев) НР = 99 %	т фасонных частей	0,06534	1010345,88	437236	66016	28569	23096	21618	94645
				219635,75	114554,64	14351	7485	–	7011	

	Итого по разделу 3				**1 949 388**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				345 546				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				257 149				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				764 438				
	Накладные расходы, тенге				437 856				
	- в т.ч. зарплата, тенге				39 407				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				144 399				
	Итого по смете				**1 949 388**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				345 546				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				257 149				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				764 438				
	Накладные расходы, тенге				437 856				
	- в т.ч. зарплата, тенге				39 407				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				144 399				
	В т.ч. оборудование	тенге			0				
	В т.ч. СМР	тенге			1 949 388				
	Временные здания и сооружения 2%*0,8	тенге	1,6%		31 190				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			1 980 578				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,06%	тенге	3,06%		60 606				
	Итого с зимним удорожанием	тенге			2 041 184				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%	тенге	2%		40 824				
	Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге			2 082 008				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.(-10%):	**тенге**	**0,9**		**1 873 816,96**				
	НДС, 12%	тенге	12%		224 858,04				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**2 098 675,00**				

Заказчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ Джакипбеков А.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строительная компания "Алтай"
_____ Сейдувалиев Д.А.