Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Байсын-А"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №15 от 16.10.24г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
131040017657	070340005757			27	08.06.2021г.		
				доп. согл №6	23.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района	460 376 690,20	50 000 000,00	13 375 892,86				1 605 107,14	14 981 000,00

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Директор _____ **Өтеш Ш.Қ.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района" БИН
БИН 131040017657

Руководитель _____ **Деобальд Н.В.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт_____**Жакупов Н.К.**
ИИН 630501301508
№ KZ67VJE00049625 от 29.09.2021 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №27 от 08.06.2021г. Доп соглашение №6 от 23.02.2024г
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района

Акт выполненных работ №15 от 16.10.24г.
за сентябрь 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ// ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	√	34,6425	228,79	219,92	7926	7619	--	1174	9828
		НР - 72%; СП - 8%				8,87	38,19	307	1323		728	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	√	2,6075	3714,05	--	9684	--	--	6973	17989
		НР - 72%; СП - 8%				3714,05	--	9684	--		1333	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	√	1,5375	1003,10	--	1542	--	--	1110	2865
		НР - 72%; СП - 8%				1003,10	--	1542	--		212	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	√	8,7125	36,92	36,92	322	322	--	93	449
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,88	--	130		33	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	√	8,7125	179,30	81,56	1562	710	--	867	2624
		НР - 72%; СП - 8%				97,74	40,53	852	353		194	
		ОБВАЛОВАНИЯ										
6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	√	27	62,30	62,30	1682	1682	--	488	2344
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,11	--	678		174	
		ДНИЩЕ.СТЕНЫ.ПЕРЕКРЫТИЕ Л.3,8,11										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//Л.3,4 СЕЧ.1-1	м3	√	1,2	31264,56	1151,21	37517	1382	34382	1901	42571
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	1753	336		3153	
8	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	√	12,5	11098,86	2012,75	138736	25160	21773	90560	247640
		НР - 91%; СП - 8%				7344,24	617,11	91803	7714		18344	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	√	0,869	346394,00	--	301016	--	301016	--	325097

		СП - 8%			--	--	--	--		24081		
10	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство//ПО УКЛОНУ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,3333333	1427,58 405,76	108,19 41,77	4759 1353	360 139	3046	1402 493	6654
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	33,04	922,09 322,45	20,50 3,09	30466 10654	677 102	19135	10003 3238	43706
12	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка//САЛЬНИК СМ.АС Л.8 *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3	5377,23 1141,15	77,27 27,99	1613 342	23 8	1248	344 157	2113
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка//СМ.АС Л.8 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,014	1175106,52 281160,00	1472,52 655,14	16451 3936	20 9	12495	3590 1603	21645
		ПО ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ Л.4										
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,45	807,32 400,14	33,03 16,42	7629 3781	312 155	3536	3700 906	12236
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,45	311,50 14,85	16,80 8,15	2944 140	159 77	2645	204 252	3400
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,45	1965,25 782,91	88,28 14,15	18572 7398	835 134	10339	7080 2052	27704
17	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,45	395,69 359,65	36,04 17,46	3739 3399	341 165	--	3350 567	7656
18	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 *СП - 8%*	м3	0,486675	34761,00 --	-- --	16917 --	-- --	16917	-- 1353	18270
19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,45	1965,25 782,91	88,28 14,15	18572 7398	835 134	10339	7080 2052	27704
20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	9,45	1295,03 472,38	44,04 8,07	12238 4464	416 76	7358	4268 1320	17826
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,45	807,32 400,14	33,03 16,42	7629 3781	312 155	3536	3700 906	12236
22	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонн ых конструкций	0,54	15298,46	7957,63	8261	4297	251	6334	15763

		НР - 118%; СП - 8%			6876,60	3064,12	3713	1655		1168	
23	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3537,00	–	14148	–	14148	–	15280
		СП - 8%			–	–	–	–		1132	
24	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12529,00	–	25058	–	25058	–	27063
		СП - 8%			–	–	–	–		2005	
25	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4433,00	–	8866	–	8866	–	9575
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,35	2479,06	39,50	5826	93	1828	3160	9705
		НР - 80%; СП - 8%			1661,75	18,97	3905	45		719	
		СКОБЫ МН-1 4ШТ Л.6									
27	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00	–	2380	–	2380	–	2570
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
		ПЛОЩАДКА ПМ-1 4ШТ Л.6									
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,4	29032,16	1247,41	11613	499	10612	571	13159
		НР - 91%; СП - 8%			1254,21	314,36	502	126		975	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МД-1 8ШТ Л.7									
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,012	87047,39	7674,91	1045	92	100	1029	2239
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	853	19		166	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,012	424901,00	–	5099	–	5099	–	5507
		СП - 8%			–	–	–	–		408	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,624	98,35	2,70	61	1	28	22	90
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	32	–		7	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,624	166,48	3,85	104	2	64	26	141
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	38	–		10	
		СТРЕМЯНКА С-1 Л.7									
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0298	83955,31	27889,17	2502	831	383	1089	3878
		НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	1288	290		287	
34	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0298	887579,00	–	26450	–	26450	–	28566
		СП - 8%			–	–	–	–		2116	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2904	166,48	3,85	215	5	132	54	291
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	78	1		22	
		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РМ-1 1ШТ Л.7									

36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0078	102804,62	10165,23	802	79	271	448	1350
		НР - 93%; СП - 8%			57908,70	3844,56	452	30		100	
37	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0078	861632,00	--	6721	--	6721	--	7259
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3732	166,48	3,85	62	1	38	16	84
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	23	--		6	
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ-1 4ШТ Л.7									
39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0088	121047,34	7561,56	1065	66	79	638	1839
		НР - 69%; СП - 8%			104512,00	489,70	920	4		136	
40	222-512-0301 РСНБ РК 2015	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	т	0,0088	828357,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,41094	166,48	3,85	68	1	42	17	92
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	25	--		7	
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К1 2ШТ Л.12									
42	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления//КРЫШКА	м2 щитов	4	516,51	70,90	2066	284	--	1889	4272
		НР - 99%; СП - 8%			445,61	31,50	1782	126		316	
43	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	4	33110,00	--	132440	--	132440	--	143035
		СП - 8%			--	--	--	--		10595	
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2 2ШТ Л.13									
44	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления//КРЫШКА	м2 щитов	2,1052632	516,51	70,90	1087	149	--	994	2248
		НР - 99%; СП - 8%			445,61	31,50	938	66		167	
45	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,1052632	33110,00	--	69705	--	69705	--	75281
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 229 713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47565			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						759748		
		- Накладные расходы	Тенге							164174	
		- Сметная прибыль	Тенге							91089	
		ЛС 2-2-2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ// ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
		Вентиляция									

1	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	7369,23 1141,15	77,27 27,99	36846 5706	386 140	30754	5729 3406	45981
2	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	105,95 97,95	1,35 --	530 490	7 --	33	480 81	1091
3	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	5	750,30 338,44	80,55 38,60	3752 1692	403 193	1657	1433 415	5599
4	234-303-0620 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 108 мм *СП - 8%*	м	5,5	8111,00 --	-- --	44610 --	-- --	44610	-- 3569	48179
5	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	3702,38 546,21	50,36 16,21	7405 1092	100 32	6213	1102 681	9188
6	214-401-0202 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм *СП - 8%*	м2	1	3256,00 --	-- --	3256 --	-- --	3256	-- 260	3516
7	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	30	537,00 --	-- --	16110 --	-- --	16110	-- 1289	17399
		Отопление /tн=-33,7С/									
8	Прайс-лист ТОО"Теплофон"	Промышленные инфракрасные обогреватели ИК-1,1, 1,1кВт	шт	1	26203,57 --	-- --	26204 --	-- --	26204	-- --	26204
9	1308-0303-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей на ток до 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	6810,85 3388,00	15,27 --	6811 3388	15 --	3408	2439 740	9990
10	Прайс-лист ТОО"Теплофон"	Термостат IMIT-Та3	шт	1	6776,79 --	-- --	6777 --	-- --	6777	-- --	6777
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1616,95 1604,00	-- --	1617 1604	-- --	13	1155 222	2994
		Отопление электрического шкафа									
12	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	9069,02 8145,90	185,62 39,38	9069 8146	185 39	738	8022 1367	18458
13	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч *СП - 8%*	комплект	1	27879,00 --	-- --	27879 --	-- --	27879	-- 2230	30109
14	Прайс-лист ТОО "AVC-Ebgineering"	Воздухонагреватель канальный СВМ 100-0,6, со встроенным устройством управления, N 0,6кВт	шт	1	131148,88	--	131149	--		--	131149

					–	–	–	–	131149	–	
15	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	16191,35	588,38	16191	588	4790	10815	29167
		НР - 98%; СП - 8%			10813,40	222,35	10813	222		2161	
16	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	6829,69	59,46	1366	12	920	430	1940
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	434	5		144	
17	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7369,23	77,27	73692	773	61507	11458	91962
		НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	11412	280		6812	
18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	105,95	1,35	1060	14	66	960	2181
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	980	–		162	
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10	750,30	80,55	7503	805	3314	2866	11198
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	3384	386		829	
20	234-303-0620 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 108 мм	м	11	8111,00	–	89221	–	89221	–	96359
		СП - 8%			–	–	–	–		7138	
21	214-401-0202 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	1	3256,00	–	3256	–	3256	–	3516
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								592958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				49141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3288			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1297			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						297744		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						164129		
		- Накладные расходы	тенге							46889	
		- Сметная прибыль	тенге							31766	
		ЛС 2-2-3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ// ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
		Оборудование скважины диам. 80 мм									
1	КП ТОО"Hermes Energy Solutions"	Погружной насосный агрегат Q 14,4 м3/ч, Н 140 м, с эл.двигателем N 11 кВт, датчик сухого хода ДСХ, шкаф управления станцией	компл	2	2009982,90	–	4019966	–		–	4019966
					–	–	–	–	4019966	–	
2	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	34432,54	3376,04	68865	6752	21	39203	116713
		НР - 61%; СП - 8%			31046,00	1087,50	62092	2175		8645	
3	КП ТОО"Hermes Energy Solutions"	Дренажный насос Unilift KP 250 AY1, Q 1 м3/ч, Н 7 м, с эл.двигателем N 0,5 кВт	шт	1	179826,08	–	179826	–		–	179826
					–	–	–	–	179826	–	

4	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	10660,70 6731,84	3642,21 1420,66	21321 13464	7284 2841	573	9946 2501	33768
5	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7497,41 5388,56	1963,08 765,48	7497 5389	1963 765	145	3754 900	12151
6	1312-1101-0905 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	8149,54 7411,20	125,05 --	16299 14822	250 --	1227	9042 2027	27368
7	1312-1101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	7743,51 7411,20	114,80 --	7744 7411	115 --	218	4521 981	13246
8	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	13791,00 --	-- --	13791 --	-- --	13791	-- 1103	14894
9	242-307-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32 /РК 70/ *СП - 8%*	шт.	1	3548,00 --	-- --	3548 --	-- --	3548	-- 284	3832
10	242-101-0602 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	31467,00 --	-- --	31467 --	-- --	31467	-- 2517	33984
11	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	21534,00 --	-- --	21534 --	-- --	21534	-- 1723	23257
12	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 /15ч8р2/ *СП - 8%*	шт.	1	2131,00 --	-- --	2131 --	-- --	2131	-- 170	2301
13	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	25880,12 1389,60	130,71 46,32	25880 1390	130 46	24360	1407 2183	29470
14	ТКП ООО"Фитинг-техкомплект"	Вентиль пожарный 15кч11р, Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа *СП - 8%*	шт	1	6386,05 --	-- --	6386 --	-- --	6386	-- 511	6897
15	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТШ ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	3185,00 --	-- --	3185 --	-- --	3185	-- 255	3440

16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0068	1471509,51 577244,20	535307,03 173416,42	10006 3925	3640 1179	2441	5053 1205	16264
17	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	18269,00 --	-- --	18269 --	-- --	18269	-- 1462	19731
18	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2553,43 2300,40	64,44 30,88	2553 2300	65 31	188	2308 389	5250
19	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	110084,00 --	-- --	110084 --	-- --	110084	-- 8807	118891
20	245-706-0737 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	469263,00 --	-- --	469263 --	-- --	469263	-- 37541	506804
21	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	4784,31 4029,00	354,42 169,84	4784 4029	355 170	400	3149 635	8568
22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2561,01 363,47	-- --	2561 363	-- --	2198	356 233	3151
23	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на шахтном колодце. Устройство *НР - 85%; СП - 8%*	колодец	1	7579,51 6290,60	523,06 233,82	7580 6291	523 234	766	5546 1050	14176
24	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /герметизированный оголовок/ *СП - 8%*	т	0,0332	894640,00 --	-- --	29702 --	-- --	29702	-- 2376	32078
25	1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	2256,78 1170,35	1074,92 321,84	1128 585	538 161	5	455 127	1710
26	1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	6	2530,71 1357,18	1149,95 346,26	15184 8143	6900 2078	141	6235 1714	23132
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0242	1131270,51 577244,20	535307,03 173416,42	27377 13969	12955 4197	453	17984 3629	48990
28	261-305-0238 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам. 19х3,5/ *СП - 8%*	т	0,000419	1027229,00 --	-- --	430 --	-- --	430	-- 34	464

29	261-305-0238 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам. 40х2,5 мм/ *СП - 8%*	т	0,03806	1027229,00 --	--	39096 --	-- --	39096	-- 3128	42224
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								53625 46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				144173				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41470			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					13877			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						782026		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4199792		
		- Накладные расходы	тенге							108959	
		- Сметная прибыль	тенге							86130	
		ЛС 2-2-4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ// ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
		Электрооборудование									
		Шкаф управления станцией учтен в стоимости погружного насоса в смете 2-2-3									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	36473,31 6416,00	3862,61 1537,50	36473 6416	3863 1538	26194	5727 3376	45576
2	КП ТОО"Hermes Energy Solutions"	**Шкаф управления скважинным насосом Control MP204-S 1x21-28A**	шт	1	1042256,09 --	-- --	1042256 --	-- --	1042256	-- --	1042256
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4766,66 3208,00	1460,30 602,18	4767 3208	1460 602	99	2743 601	8111
4	515-301-0205 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А**	шт.	1	129755,00 --	-- --	129755 --	-- --	129755	-- --	129755
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4766,66 3208,00	1460,30 602,18	4767 3208	1460 602	99	2743 601	8111
		Низковольтное электрооборудование									
6	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1213,36 1090,72	20,19 4,50	1213 1091	20 4	102	789 160	2162
7	247-214-0401 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44** *СП - 8%*	шт.	1	1202,00 --	-- --	1202 --	-- --	1202	-- 96	1298
8	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3847,61 3088,00	27,25 --	3848 3088	27 --	733	2223 486	6557

9	247-206-0107 РСНБ РК 2015	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В /выключатель ПВ2-16УХЛ167/ *СП - 8%*	шт.	1	4258,00 --	--	4258 --	--	4258	-- 341	4599
10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1938,89 1544,00	356,04 150,00	3878 3088	712 300	78	2439 505	6823
11	247-209-0102 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ /ПКУ15-21.121-54УЗ/ *СП - 8%*	шт.	2	2686,00 --	--	5372 --	--	5372	-- 430	5802
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1616,95 1604,00	--	1617 1604	--	13	1155 222	2994
13	247-204-0719 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	681,00 --	--	681 --	--	681	-- 54	735
14	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	836,48 802,00	--	836 802	--	34	602 115	1553
15	245-712-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели РТ320 /РТ-220/ *СП - 8%*	шт.	1	21913,00 --	--	21913 --	--	21913	-- 1753	23666
		Кабели и провода									
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8	3095,04 3095,04	--	5571 5571	--	--	4011 767	10349
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,5	1003,10 1003,10	--	1505 1505	--	--	1083 207	2795
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	253,42 92,64	160,78 77,05	1267 463	804 385	--	611 150	2028
19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,3	1815,00 --	--	544 --	--	544	-- 44	588
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	359,85 154,40	160,44 53,42	16193 6948	7220 2404	2025	6733 1834	24760
21	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,035	377116,00 --	--	13199 --	--	13199	-- 1056	14255
22	243-107-1902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	573780,00	--	5738	--	5738	--	6197

		СП - 8%			--	--	--	--		459		
23	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	643,52	4,59	22523	160	1943	14731	40234
		НР - 72%; СП - 8%			583,44	1,12	20420	39		2980	
24	243-142-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,035	638101,00	--	22334	--	22334	--	24121
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
25	1311-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	130	169,76	--	22069	--	471	16199	41329
		НР - 75%; СП - 8%			166,14	--	21598	--		3061	
26	243-143-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 6 мм2 /ВПП 1х6 мм2/	км	0,12	478151,00	--	57378	--	57378	--	61968
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
27	ТКП ИП"Ашимова М.М./220 Вольт"	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75 мм2	м	10	471,75	--	4718	--	4718	--	5095
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
		Материалы									
28	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,25	3095,04	--	16249	--	--	11699	30184
		НР - 72%; СП - 8%			3095,04	--	16249	--		2236	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,25	1003,10	--	5266	--	--	3792	9782
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	5266	--		725	
30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	881,63	26,00	13224	390	9692	2351	16821
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	8,25	3142	124		1246	
31	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6677,47	204,99	13355	409	10253	2041	16628
		НР - 72%; СП - 8%			1346,40	71,25	2693	142		1232	
32	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	407,97	16,68	2040	84	684	930	3208
		НР - 72%; СП - 8%			254,32	4,12	1272	21		238	
		Электромонтажные изделия									
33	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	5	440,94	97,45	2205	487	10	1377	3869
		НР - 72%; СП - 8%			341,69	40,88	1708	204		287	
34	243-907-1204 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 150 мм	м	5	2027,00	--	10135	--	10135	--	10946

		СП - 8%			--	--	--	--		811		
35	243-907-2505 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	5	1851,00	--	9255	--	9255	--		9995
		СП - 8%			--	--	--	--		740		
		Трубы										
36	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	516,22	34,91	5162	349	475	3213		9045
		НР - 72%; СП - 8%			433,84	12,38	4338	124		670		
37	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	66,00	--	660	--	660	--		713
		СП - 8%			--	--	--	--		53		
38	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5	316,87	177,70	1584	888	12	688		2454
		НР - 72%; СП - 8%			136,89	54,29	684	271		182		
39	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	5	6744,00	--	33720	--	33720	--		36418
		СП - 8%			--	--	--	--		2698		
40	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	1385511,18	--	20783	--	17452	2532		25180
		НР - 76%; СП - 8%			222075,00	--	3331	--		1865		1698960
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					117693					
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					18333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6760				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						261472			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1172011			
		- Оборудование, инвентарь	тенге							90412		
		- Накладные расходы	тенге							39035		
		- Сметная прибыль	тенге									
		ЛС 3-1-1. Общестроительные работы// РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ V=200м3 2ШТ										
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
1	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	210,52	2,90	42104	580	23186	16941		63768
		НР - 91%; СП - 8%			91,69	1,39	18338	278		4724		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									63769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					18338					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16941		
		- Накладные расходы	Тенге							4724		
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ЛС 3-1-3. АВТОМАТИКА// РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ V=200м3 2ШТ										
		Коробки										
1	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	5330,57	--	21322	--	634	12620		36657
		НР - 61%; СП - 8%			5172,00	--	20688	--		2715		

2	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10 /КЗНС08У2/ *СП - 8%*	шт.	4	7357,00 --	-- --	29428 --	-- --	29428	-- 2354	31782
		Кабельная продукция									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,88	3095,04 3095,04	-- --	36769 36769	-- --	--	26474 5059	68302
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,92	1003,10 1003,10	-- --	7945 7945	-- --	--	5720 1093	14758
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	32	253,42 92,64	160,78 77,05	8109 2964	5145 2466	--	3910 962	12980
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	68	76,95 30,88	46,07 22,08	5233 2100	3132 1501	--	2593 626	8452
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	3,96	1815,00 --	-- --	7187 --	-- --	7187	-- 575	7762
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	130	359,85 154,40	160,44 53,42	46780 20072	20858 6945	5850	19452 5299	71531
9	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	94,36 74,80	0,89 0,38	5095 4039	49 21	1007	2923 641	8659
10	243-206-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 /АКВВг 4х1,5 мм2/ *СП - 8%*	км	0,13	93545,00 --	-- --	12161 --	-- --	12161	-- 973	13134
11	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,054	59665,00 --	-- --	3222 --	-- --	3222	-- 258	3480
		Дополнительные изделия и материалы									
12	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	857,04 433,84	57,17 8,25	11999 6074	801 116	5124	4456 1316	17772
13	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	14	188,00 --	-- --	2632 --	-- --	2632	-- 211	2843
14	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	46,31 42,10	0,32 0,15	4631 4210	32 15	389	3042 614	8287

15	241-207-1101 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 /диам. 40 мм/	м	100	335,00	--	33500	--	33500	--	36180
		СП - 8%			--	--	--	--		2680	
16	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	8	1294,65	89,01	10357	712	6433	2528	13916
		НР - 72%; СП - 8%			401,44	37,50	3212	300		1031	
17	ТКП ООО"Кабельная арматура"	Концевые муфта ККТ-1	шт	8	1373,30	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
18	КП ООО"ОВЕН"	Датчик уровня поплавкого типа ОВЕН ПДУ-1.1	шт	4	9507,83	--	38031	--		--	38031
					--	--	--	--	38031	--	
19	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	5893,09	1968,47	23572	7874	1262	13302	39824
		НР - 75%; СП - 8%			3609,00	825,00	14436	3300		2950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								446215
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				122509				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					38603			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					14664			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						119818		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						38031		
		- Накладные расходы	тенге							97020	
		- Сметная прибыль	тенге							30236	
		ЛС 3-1-6. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ// РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ V=200м3 2ШТ									
		Приборы									
1	ТОО"Skala Group"	Преобразователь давления Сапфир-22-ДИВ-2320-02УХЛ3-1-0,5%-125кгс/м2-05мА	шт	1	100061,50	--	100062	--		--	100062
					--	--	--	--	100062	--	
2	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	7989,69	1335,15	7990	1335	359	5144	14185
		НР - 75%; СП - 8%			6296,00	562,50	6296	562		1051	
3	ТОО"Взлет Казахстан"	Блок питания 22БП-36	шт	1	11927,14	--	11927	--		--	11927
					--	--	--	--	11927	--	
4	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	836,48	--	836	--	34	602	1553
		НР - 75%; СП - 8%			802,00	--	802	--		115	
5	ТОО"Skala Group"	Прибор регистрирующий РП-160-09	шт	1	107208,75	--	107209	--		--	107209
					--	--	--	--	107209	--	
6	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	836,48	--	836	--	34	602	1553
		НР - 75%; СП - 8%			802,00	--	802	--		115	

7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1584,27 1544,00	0,90 --	1584 1544	1 --	39	942 202	2728
8	ООО"TEXENERGo"	Датчик ДТКБ-53 *СП - 8%*	шт	1	3509,58 --	-- --	3510 --	-- --	3510	-- 281	3791
		Кабель									
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	359,85 154,40	160,44 53,42	1080 463	481 160	136	449 122	1651
10	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	329,11 154,40	133,94 43,43	1646 772	670 217	204	712 189	2547
11	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,008	185245,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601
		Арматура									
12	1312-1101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	4695,32 4632,00	-- --	4695 4632	-- --	63	2826 602	8122
13	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1557,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
		Труба									
14	1312-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проводка трубная из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 22 мм. Монтаж на соединениях сварных *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1143,61 478,64	653,50 287,38	3431 1436	1960 862	35	1402 387	5219
15	ООО"Алтэк"	Труба импульсная ГОСТ 9941-85 14х1х10000 *СП - 8%*	м	3	1000,19 --	-- --	3001 --	-- --	3001	-- 240	3241
16	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1636,02 1544,00	88,44 0,22	1636 1544	88 --	4	942 206	2784
17	ТОО"Skala Group"	Отборное устройство 1,6-225У *СП - 8%*	шт	1	1656,59 --	-- --	1657 --	-- --	1657	-- 133	1790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								271646
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				18291				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4535			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1801			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12113		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						219197		
		- Накладные расходы	тенге							13621	
		- Сметная прибыль	тенге							3887	

	Электроснабжение площадки водопроводных сооружений										
1	515-301-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 /Я 5410-2074/	шт.	1	253384,00	--	253384	--	--	--	253384
					--	--	--	--	253384	--	
2	515-301-0104 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 /ЯУО 9602-3474/	шт.	1	212718,00	--	212718	--	--	--	212718
					--	--	--	--	212718	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4766,66	1460,30	9533	2920	197	5487	16221
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	6416	1204		1202	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,86	3095,04	--	98608	--	--	70998	183174
		НР - 72%; СП - 8%			3095,04	--	98608	--		13568	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,24	1003,10	--	21306	--	--	15340	39578
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	21306	--		2932	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	177	253,42	160,78	44855	28458	--	21625	71799
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,05	16397	13638		5318	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,62	1815,00	--	19275	--	19275	--	20817
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	388,72	169,66	3887	1697	492	1628	5956
		НР - 72%; СП - 8%			169,84	56,26	1698	563		441	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	173	359,85	160,44	62254	27756	7787	25886	95191
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	26711	9242		7051	
10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	497,06	197,44	6462	2566	885	2761	9961
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	3011	824		738	
11	243-113-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,13	317838,00	--	41319	--	41319	--	44625
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
12	243-113-1102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,02	422067,00	--	8441	--	8441	--	9116
		СП - 8%			--	--	--	--		675	

13	243-113-1103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,003	501363,00	--	1504	--	1504	--	1624
					--	--	--	--		120	
		СП - 8%									
14	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10 /DL-4, DL-6/	100 шт.	0,3	6050,00	--	1815	--	1815	--	1960
					--	--	--	--		145	
		СП - 8%									
15	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	167	51,61	0,32	8619	53	650	5717	15483
					47,40	0,15	7916	25		1147	
		НР - 72%; СП - 8%									
16	241-207-1102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	167	402,00	--	67134	--	67134	--	72505
					--	--	--	--		5371	
		СП - 8%									
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	14525,99	5463,17	58104	21853	17681	21875	86378
					4642,44	2193,65	18570	8775		6398	
		НР - 80%; СП - 8%									
18	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/закладная ЗФ-2/	т	0,0828	907312,00	--	75125	--	75125	--	81135
					--	--	--	--		6010	
		СП - 8%									
19	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б /СТВ-8-3-ГЦ/	шт.	4	75583,00	--	302332	--	302332	--	326519
					--	--	--	--		24187	
		СП - 8%									
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	5798,20	3027,02	23193	12109	77	12807	38880
					2751,69	1250,64	11007	5003		2880	
		НР - 80%; СП - 8%									
21	247-306-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм /Ива/	шт.	4	10642,00	--	42568	--	42568	--	45973
					--	--	--	--		3405	
		СП - 8%									
22	247-103-0224 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	70127,00	--	280508	--	280508	--	302949
					--	--	--	--		22441	
		СП - 8%									
23	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263,00	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	
		СП - 8%									
24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48	81,14	0,89	3895	42	263	2598	7013
					74,80	0,38	3590	18		519	
		НР - 72%; СП - 8%									
25	243-111-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	72210,00	--	3466	--	3466	--	3743
					--	--	--	--		277	
		СП - 8%									

26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	8	354,38	30,09	2835	241	320	1709	4907
		НР - 72%; СП - 8%			284,24	12,38	2274	99		363	
27	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8	102,00	–	816	–	816	–	881
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
		Электроснабжение насосной станции на скв.№32э									
28	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,08	3095,04	–	3343	–	–	2407	6210
		НР - 72%; СП - 8%			3095,04	–	3343	–		460	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,72	1003,10	–	722	–	–	520	1341
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	–	722	–		99	
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	253,42	160,78	1521	964	–	733	2434
		НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,05	556	462		180	
31	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,36	1815,00	–	653	–	653	–	705
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6	388,72	169,66	2332	1018	295	977	3573
		НР - 72%; СП - 8%			169,84	56,26	1019	338		265	
33	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4	497,06	197,44	1988	790	272	850	3065
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	926	254		227	
34	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	км	0,012	661341,00	–	7936	–	7936	–	8571
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
35	243-902-0801 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,1	6050,00	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1979554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				224070				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					100467			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					40445			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						882928		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						466102		
		- Накладные расходы	тенге							193918	
		- Сметная прибыль	тенге							112108	

ЛС 7-1. ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ//

РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №33Э

1	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3//РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ НА УЧАСТКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	614,1957	150,49 4,32	146,17 24,84	92430 2653	89777 15257	–	12895 8426	113751
2	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км//ДЛЯ ЗАМЕНЫ ГРУНТА ПЛОДОРОДНОЙ ПРИВОЗНОЙ ПОЧВОЙ/ *СП - 8%*	т·км	8190	57,00 –	–	466830 –	–		– 37346	504176
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//НАСЫПЬ ГРУНТА ПЛОДОРОДНОГО/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	682,5	45,08 –	45,08 18,16	30767 –	30767 12394	–	8924 3175	42866
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//УСТРОЙСТВО КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	154,7	52,68 –	52,68 21,23	8150 –	8149 3284	–	2365 841	11356
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	154,4	172,10 6,68	165,42 28,72	26572 1031	25540 4434	–	3935 2441	32948
6	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ ИЗ ПОД КОРЫТА/ *СП - 8%*	т·км	3032,12	57,00 –	–	172831 –	–		– 13826	186657
7	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3//ИЗБЫТОК ГРУНТА/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	754,57	150,49 4,32	146,17 24,84	113555 3260	110296 18744	–	15842 10352	139749
8	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км//ИЗБЫТОК ГРУНТА/ *СП - 8%*	т·км	14789,572	57,00 –	–	843006 –	–		– 67440	910446
9	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3//НЕДОСТАТОК ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	620,6	150,49 4,32	146,17 24,84	93394 2681	90713 15416	–	13030 8514	114938
10	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км//НЕДОСТАТОК ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ/ *СП - 8%*	т·км	3922,452	57,00 –	–	223580 –	–		– 17886	241466
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**2071115** **9625**	**355242** **69529**	–	**56991** **170247**	**2298353**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2071115				
Всего заработная плата			Тенге					79154			
Транспортные расходы			Тенге				1706246				

		Накладные расходы	Тенге				56991				
		Сметная прибыль	Тенге				170247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2298353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					79154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2298353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					79154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2298353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					355242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69529			
		- Перевозка грузов	Тенге				1706247				
		- Накладные расходы	Тенге							56991	
		- Сметная прибыль	Тенге							170247	

		Всего по объекту									13 943 754
		в том числе оборудования									**6 259 262**
		Временные здания и сооружения (2,0%)									153 690
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**14 097 444**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%									310 392
		Итого с зимним удорожанием									**14 407 836**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									162 971
		Итого в текущих ценах									**14 570 807**
		в том числе на 2021 год - 60 %									**8 742 484**
		в том числе на 2022 год - 40 %									**5 828 323**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,0									**8 742 484**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1,0500514									**6 120 039**
		Итого									**14 862 523**
		С понижающим коэффициентом 0,9									**13 375 892,86**
		НДС (12 %)									1 605 107,14
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**14 981 000,00**

Принял
Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района" БИН 131040017657
_____ **Деобальд Н.В.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
_____ **Өтеш Ш.Қ.**

Авторский надзор:
ТОО "TAU PROJEKT"
_____ **Байжанов А. Е.**
Приказ 16/2 от 06.10.2022г.

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ **Жакупов Н.К.**
Аттестат № KZ67VJE00049625 ИИН 630501301508