Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Байсын-А» Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский сельский округ, с.Каргалы, кооператив садоводческих товариществ Наурыз, д.626.,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Өтеш Шахмұрат Қайратұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водовода до города Арыс Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Арысь Г.А, г.Арысь**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс», Туркестанская область, Арысь Г.А, г.Арысь, ул. Аль-Фараби 3. Руководитель – Акылбай Қазыбек Бауыржанұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group», ТОО «РаЗа Строй»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ЖЕР-АНА» 1019 ТОМ1-14**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом № НҚ-56 от 30.09.2020 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс» согласно заключения РГП «Госэкспертиза» №19-0334/20 от 16.09.2020 г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетные расходы воды (Водовод)	м3/сут	24000		24000	
Труба PE100 SDR17 питьевая Ø710x42,1мм	м	12848,5		12848,5	
Труба PE100 SDR17 питьевая Ø180x10,7мм	м	24		24	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Полезная площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство водовода до города Арыс Туркестанской области предусмотрено
а) двух разведочно-эксплуатационных водозаборных скважин на Караспанском месторождении подземных вод. Скважины №1А и № 2А, глубиной 280 м каждая;
б) для двух скважин, строительство надземной части, площадки, помещений станции управления, КТП, линии ЛЭП, электроснабжение, электроосвещение;
в) подключение этих двух скважин к существующим водосборным трубопроводам месторождения Караспан осуществляется строительством напорного водовода из полиэтиленовых труб до существующего водосборного трубопровода.
г) строительство одного стального резервуара емкостью 3000 м3 на площадке существующих резервуаров.
Принцип работы магистрального водовода от насосной станции до резервуара зависит от режима работы насосной станции второго подъема (ВНС-2). Существующая

насосная станция второго подъема работает циклически в зависимости от накопленной воды в резервуаре у насосной станции, также объема и горизонта воды на основных резервуарах расположенных непосредственно в черте города на высокой отметке.
А так же в строительстве водовода в две нитки (Правой и Левой) на первом участке от насосной станции II подъема (ВНС-2 Акдала) до восточной границы города города Арыс. Водовод в две нитки, предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по СТ РК ИСО 4427-2004 «питьевая» диаметрами 710х42,1 мм. Минимальная глубина заложения труб – на 0,5 м больше расчетной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт. Трасса водовода прокладывается по левой стороне дороги Шымкент-Арыс. Водовод берет начало на выходе от насосной станции второго подъема, ВНС-2 Акдала. По трассе водовода в две нитки в местах установки трубопроводной и запорной арматуры предусматривается устройство колодцев прямоугольного сечения из монолитного ж/бетона стенки и днище прямоугольных колодцев выполнены из монолитного ж/бетона. Вокруг люков колодцев предусмотрены отмостки шириной 1,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«02» март 2022 г.;**
месяц, год

окончание работ **«31» декабрь 2024 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **21** месяца;
фактически, **33** месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство водовода до города Арыс Туркестанской области» Республика Казахстан, Туркестанская область, Арысь Г.А, г.Арысь
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Байсын-А»**
Директор **Өтеш Шахмұрат Қайратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)