Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №61 от 05.07.19г.

Номер документа	Дата составления
6	19.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул.Достык с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	485 000,00	485 000,00
				Итого	1	x	485 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№ 61	05.07.2019 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6		7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	433 035,71							51 964,29	485 000,00
Итого за текущий месяц:		433 035,71						51 964,29	485 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**485 000,00**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Перенос проекта в натуру									
1	9500-0000-0010СЦИ табл.1601-0204-20 п.7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон7 сетки или расстоянии между знаками по разбивосной линии 50м:	км	1,702	79794 / –		135809 / –		– / –	– / –	135809
2	9500-0000-0020СЦИ-2017 табл.16014-0204-20 п.25	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 50м:	км.	1,702	20919 / –		35604 / –		– / –	– / –	35604
		Всего прямые затраты					**171413**				
		Всего по смете № 1-1-1					**171413**				
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории									
		Раздел 2 Строительные работы									
13	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303,204435	746 / –		226191 / –		226191 / –	– / 18095	244286
		Всего прямые затраты					**226191**				**244286**
		Всего по смете № 6-1-1					**226191**				

Стоимость оборудования тенге

Итого по Акту **тенге** **226191**

Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	2940
Итого с временными	**тенге**	**229131**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	7145
Итого	**тенге**	**236276**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	4726
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой	тенге	412415
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**433035,71**
НДС (12%)	тенге	51964,29
Всего по акту с НДС	**тенге**	**485 000,00**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008047**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**021240011642**

Договор (контракт) Доп. согл.№1 от 21.02.2020г. к договору №61 от 05.07.19г.

Номер документа	Дата составления
2	31.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул.Достык с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	15 284 917,70	15 284 917,70
				Итого	1	x	15 284 917,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 1 от 21.02.2020 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 61	05.07.2019 г				
	доп.соглашение	№ 1	21.02.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	13 647 247,95						1 637 669,75	15 284 917,70
Итого за текущий месяц:		13 647 247,95					1 637 669,75	15 284 917,70
Итого к оплате за текущий месяц	**15 284 917,70**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 1 от 21.02.2020 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Перенос проекта в натуру									
3	9500-0000-0030СЦИ-2017 табл.1601-0204-32 п.25	Закрепление трасс водопровода м выносками с установкой знаков	км	1,702	9257		15755		–	–	15755
					–		–		–	–	
		Всего прямые затраты					**15755**				
		Всего по смете № 1-1-1					**15755**				
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта	1638	59,83	59,83	98000	98000	–	20445	127921
					–	17,34	–	28396	–	9476	
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1715	186,96	178,08	320644	305399	–	59628	410694
					8,89	39,4	15245	67571	–	30422	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	286	1373,68	–	392872	–	–	282868	729799
					1373,68	–	392872	–	–	54059	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	34	2640,32	–	89771	–	–	64635	166758
					2640,32	–	89771	–	–	12352	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	248,62	240,15	3232	3122	1	634	4175
					8,38	59,31	109	771	–	309	

6 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23	152		3496		–	–	3776
				–		–		–	280	
7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13	17,92	15,31	233	199	1	78	336
				2,54	5,77	33	75	–	25	
8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1276	30,77	30,77	39266	39266	–	9760	52948
				–	10,62	–	13555	–	3922	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	426	716,36	–	305171	–	–	219723	566886
				716,36	–	305171	–	–	41992	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1276	133,11	63,24	169852	80690	–	90797	281501
				69,88	28,95	89162	36945	–	20852	
11 1101-0104-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	1638	59,83	59,83	98000	98000	–	20445	127921
				–	17,34	–	28396	–	9476	
	Раздел 2 Строительные работы									
12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	263818,46	73378,46	342964	95392	3237	267229	659008
				187950	19686,92	244335	25593	–	48815	
13 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	996,795565	746		743609		743609	–	803098
				–		–		–	59489	
14 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	3,9	746		2909		2909	–	3142
				–		–		–	233	
15 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	1300	462,24	–	600912	–	19094	570182	1264782
				447,55	–	581818	–	–	93688	
16 1339-0201-0508	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (100%) НР = 61 %	стык	108	986,36	36,26	106527	3916	6297	58752	178501
				891,8	–	96314	–	–	13222	

17	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	1,3	808683,85	687485,38	1051289	893731	10399	272264	1429437
					113199,23	116947,69	147159	152032	–	105884	
18	1122-0301-0101	Трубы стальные, диаметр 57 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,011	380181,82	61363,64	4182	675	140	3559	8360
					306090,91	20727,27	3367	228	–	619	
19	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	922		10142		10142	–	10953
					–		–		–	811	
20	1310-0904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	1,3	86381,54	61874,62	112296	80437	–	28991	152590
					24506,92	12052,31	31859	15668	–	11303	
21	2900-0000-0001 (пл)Филиал ТОО "НПО Протэкт"	Полиэтиленовая лента "Осторожно ГАЗ"	м	1300	12		15600		15600	–	16848
					–		–		–	1248	
22	1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1300	308,52	144,89	401076	188357	54990	151164	596419
					121,33	40,17	157729	52221	–	44179	
23	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,3	14157		18404		18404	–	19876
					–		–		–	1472	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Устройства выхода газопровода из земли Установка НР = 99 %	шт.	3	1223,33	803,67	3670	2411	–	1867	5980
					419,67	209	1259	627	–	443	
25	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ПОЛИМОД"	Устройство выхода газопровода из земли ЦНСД=63/57 (1х2) ГОСТ 10705-80 SDR 11	шт	3	12798		38394		38394	–	41466
					–		–		–	3072	
26	1122-0301-0105	Футляры для УВГЗ -3шт. дл.по 0,5м. - Труба стальная Ду 159мм Укладка. НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	705333,33	212666,67	1058	319	86	747	1949
					435333,33	68000	653	102	–	144	
27	2301-0201-0218	Футляры для УВГЗ -2шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3630		5445		5445	–	5881
					–		–		–	436	
28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты .Установка НР = 99 %	шт.	5	1223,4	803,6	6117	4018	–	3115	9971

				419,8	209,4	2099	1047	–	739	
29 2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1198		5990		5990	–	6469
				–		–		–	479	
30 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: отводы . Установка НР = 99 %	шт.	8	1803	1183,5	14424	9468	–	7348	23514
				619,5	308,25	4956	2466	–	1742	
31 2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 170 гр.ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1029		1029		1029	–	1111
				–		–		–	82	
32 2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 110° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1029		2058		2058	–	2223
				–		–		–	165	
33 2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1029		5145		5145	–	5557
				–		–		–	412	
34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57х3.0 мм-6шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,012	1226166,67	451750	14714	5421	4347	6368	22769
				412166,67	123833,33	4946	1486	–	1687	
35 1113-0301-0406	Поверхности металлические отводы . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,9	88,89	1,11	80	1	46	23	111
				36,67	–	33	–	–	8	
36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные отводы . Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	1,8	70,56	1,67	127	3	85	27	166
				21,67	–	39	–	–	12	
37 1122-0801-0203	Краны шаровые полиэтиленовые. Установка НР = 99 %	шт.	1	2443	1603	2443	1603	–	1244	3982
				840	417	840	417	–	295	
38 2900-0000-0003 (пл)ТОО "ПОЛИМОД"	Кран шаровый SDR11 10 бар-газ Ду 63	шт	1	32890		32890		32890	–	35521
				–		–		–	2631	
39 1116-0601-0103	Краны шаровые из стальных труб диаметром 50мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3416	253	6832	506	1053	5264	13064
				2636,5	49	5273	98	–	968	
40 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17717		35434		35434	–	38269
				–		–		–	2835	
41 1122-0501-0103	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. (дл.11м-1шт., дл.8м-2шт., дл.4м-19шт.)Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,103	302223,3	92941,75	31129	9573	575	23344	58831
				203699,03	25233,01	20981	2599	–	4358	

42	2301-0502-0608	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	103	1521		156663		156663	–	169196
					–		–		–	12533	
43	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	1	4586	–	4586	–	–	3302	8519
					4586	–	4586	–	–	631	
44	1109-0701-0106	Опоры Ду57мм под трубопроводы-1шт.. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,01025	81365,85	17170,73	834	176	37	466	1404
					60585,37	5365,85	621	55	–	104	
45	2301-0201-0143	Опора Н=2562мм. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,562	922		2362		2362	–	2551
					–		–		–	189	
46	1106-0101-0101	Обетонирование опоры НР = 91 %	м3	0,1	16820	1050	1682	105	1473	113	1939
					1040	200	104	20	–	144	
47	2105-0103-0111	Пластины опорные -Прокат листовой толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=2,000;	т	0,00188	1251708		2353		2353	–	2541
					–		–		–	188	
48	2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	201618		12		12	–	13
					–		–		–	1	
49	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	233,13	3	1865	24	420	983	3076
					177,63	0,5	1421	4	–	228	
50	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064	404706		2590		2590	–	2797
					–		–		–	207	
51	1109-0305-0301	Конструкции опорные Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,04952	87802,91	5856,22	4348	290	362	2563	7464
					74636,51	363,49	3696	18	–	553	
52	1113-0301-0406	Поверхности металлические- Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,34	91,18	2,94	31	1	17	9	43
					38,24	–	13	–	–	3	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора-1шт. Окраска эмалями ПФ-115в в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,68	70,59	1,47	48	1	32	10	63
					22,06	–	15	–	–	5	
54	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8454		8454		8454	–	9130
					–		–		–	676	

55	2104-0302-0105	Крышка дорожная СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	10148		10148		10148	–	10960
					–		–		–	812	
56	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5042		5042		5042	–	5445
					–		–		–	403	
57	2308-0201-0301	Шаровый маркер линии связи Тип 1401- XRA	шт.	3	9695		29085		29085	–	31412
					–		–		–	2327	
58	2404-0207-1601	Столбик замерный железобетонный 1200х120х120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5358		16074		16074	–	17360
					–		–		–	1286	
59	1122-1101-0101	Врезка без отключения газа Ду 57х3 НР = 99 %	врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
					1628	609	1628	609	–	518	
	Раздел 3 Опознавательные знаки -9 шт.										
60	1201-0101-0402	Ямы для установки опознавательных знаков. Рытье. НР = 72 % К=9,000;	яма	9	4586,11	–	41275	–	–	29718	76672
					4586,11	–	41275	–	–	5679	
61	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под опознавательные знаки Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	2,25	23962,22	1655,11	53915	3724	41033	8994	67942
					4070,22	322,22	9158	725	–	5033	
62	1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 % К=9,000;	знак	9	2515,44	–	22639	–	9606	11860	37259
					1448,11	–	13033	–	–	2760	
63	2105-0102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=9,000;	т	0,0567	234710		13308		13308	–	14373
					–		–		–	1065	
64	2301-0301-0144	Трубы стальные (стойки) D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 К=9,000;	м	22,5	2712		61020		61020	–	65902
					–		–		–	4882	
65	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=9,000;	т	0,00108	404706		437		437	–	472
					–		–		–	35	
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,2	89,75	2,2	2531	62	1427	723	3514
					36,95	0,21	1042	6	–	260	
67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	56,4	70,28	1,56	3964	88	2658	849	5198
					21,6	0,21	1218	12	–	385	
	Раздел 4 Переход через автодорогу А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) методом ГНБ										

68	2900-0000-0001 (пл)ТОО Газкотломонтаж	Горизонтально-направленное бурение	м	26	23214		603564		603564	–	651849
					–		–		–	48285	
	Всего прямые затраты						**6190520**				**9096654**
	Накладные расходы, тенге						2 232 306				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						673 828				
	Всего по смете № 6-1-1						**9096654**				

Локальная смета № 6-1-2. Автоматический газорегуляторный пункт шкафной- АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1

Раздел 1 Площадка установки АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1

1.1 Подготовка территории

1	1101-0105-0802	Выемки. Срезка растительного слоя 20см. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	8,55	705,5	297,31	6032	2542	7	2964	9716
					407,37	74,15	3483	634	–	720	
2	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	42,75	1,47	1,47	63	63	–	5	73
					–	0,16	–	7	–	5	
3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.10см.. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,9	7745,9	1479,23	30209	5769	13737	12285	45894
					2744,36	606,67	10703	2366	–	3400	
4	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаныетолщ.20см. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,7	5357,01	864,94	41249	6660	15089	20724	66931
					2532,47	330,78	19500	2547	–	4958	

1.2 Площадка для разворота

5	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	82405		3181		3181	–	3435
					–		–		–	254	
6	1127-1202-0302	Плиты железобетонные -1шт. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	1,08	912,96	473,15	986	511	22	676	1795
					419,44	160,19	453	173	–	133	
7	2104-0501-0503	Плиты железобетонные для площадки под ГРПШ ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т (1шт.)	м3	1,08	62765		67786		67786	–	73209
					–		–		–	5423	

Раздел 2 Устройство АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1

8 1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов (ПГБ-13-1НУ- 1 шт) НР = 91 %	т блок-боксов	3	27219	13889	81657	41667	6900	40572	132007
				11030	3831,67	33090	11495	–	9778	
9 5800-0000-0001 (пл) (об)ООО "ГазТрейд"	АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1	компл	1	699542		699542		–	–	699542
				–		–		699542	–	
	Всего прямые затраты					**930705**				**1032602**
	Накладные расходы, тенге					77 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					24 671				
	Всего по смете № 6-1-2					**1032602**				

Локальная смета № 6-2-1. Газопровод низкого давления

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	531	186,96	178,08	99278	94558	–	18462	127159
				8,89	39,4	4720	20921	–	9419	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	88	1373,68	–	120884	–	–	87036	224554
				1373,68	–	120884	–	–	16634	
3 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	11	2640,36	–	29044	–	–	20912	53952
				2640,36	–	29044	–	–	3996	
4 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284
				8,5	59,25	34	237	–	95	
5 4102-0205-1110	Вывоз вытесненного грунта самосвалами Грузоподъемность 33 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7	152		1064		–	–	1149
				–		–		–	85	
6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4	17,75	15,25	71	61	–	24	103
				2,5	5,75	10	23	–	8	
7 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	395	30,77	30,77	12155	12155	–	3021	16390
				–	10,62	–	4196	–	1214	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	132	716,36	–	94560	–	–	68083	175654
				716,36	–	94560	–	–	13011	

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	395	133,11	63,24	52580	24979	–	28107	87142
					69,88	28,95	27601	11437	–	6455	
Раздел 2 Строительные работы											
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75м.Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,142	302232,39	92943,66	42917	13198	794	32183	81108
					203697,18	25232,39	28925	3583	–	6008	
11	2301-0502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	142	711		100962		100962	–	109039
					–		–		–	8077	
12	2301-0502-0606	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас0,3%)	м	1	711		711		711	–	768
					–		–		–	57	
13	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм: Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,138	263818,84	73376,81	36407	10126	344	28367	69956
					187949,28	19688,41	25937	2717	–	5182	
14	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	138	511		70518		70518	–	76159
					–		–		–	5641	
15	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	1	511		511		511	–	552
					–		–		–	41	
16	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,122	248081,97	64877,05	30266	7915	190	24047	58658
					181647,54	17450,82	22161	2129	–	4345	
17	2301-0502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	122	206		25132		25132	–	27143
					–		–		–	2011	
18	2301-0502-0603	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	1	206		206		206	–	222
					–		–		–	16	
19	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	402	462,24	–	185821	–	5905	176318	391110
					447,55	–	179916	–	–	28971	

20	1339-0201-0503	Трубопровод, диаметр 7 мм, толщина стенки 4,5м. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (10%) НР = 61 %	стык	1	701	24	701	24	40	389	1177
					637	–	637	–	–	87	
21	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (10%) НР = 61 %	стык	1	570	20	570	20	40	311	951
					510	–	510	–	–	70	
22	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 40мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (10%) НР = 61 %	стык	1	425	15	425	15	28	233	711
					382	–	382	–	–	53	
23	1125-0210-0101	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 40 -75 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,402	808684,08	687485,07	325091	276369	3216	84191	442025
					113199	116945,27	45506	47012	–	32743	
24	1310-0904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,402	86383,08	61875,62	34726	24874	–	8965	47186
					24507,46	12052,24	9852	4845	–	3495	
25	2900-0000-0001 (пл)Филиал ТОО "НПО Протоэкт"	Полиэтиленовая лента ЛСГ-200 "Опасно ГАЗ"	м	402	12		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
26	1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	402	308,54	144,9	124033	58250	17008	46745	184440
					121,33	40,17	48775	16148	–	13662	
27	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,402	14157		5691		5691	–	6146
					–		–		–	455	
28	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Устройства выхода газопровода из земли .Установка НР = 99 %	шт.	14	1223,5	803,71	17129	11252	–	8717	27914
					419,79	209,14	5877	2928	–	2068	
29	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ПОЛИМОД"	Устройство выхода газопровода из земли ЦНСД=63/57 (1х2) ГОСТ 10705-80 SDR 11	шт	5	12798		63990		63990	–	69109
					–		–		–	5119	
30	2900-0000-0003 (пл)ТОО "ПОЛИМОД"	Устройство выхода газопровода из земли ЦНСД=32/32 (1Х2) ГОСТ 8732-78 SDR11	шт	9	9602		86418		86418	–	93331

				–		–		–	6913	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты .Установка НР = 99 %	шт.	35	1223,51	803,71	42823	28130	–	21794	69786
					419,8	209,17	14693	7321	–	5169	
32	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1198		31148		31148	–	33640
					–		–		–	2492	
33	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	817		7353		7353	–	7941
					–		–		–	588	
34	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: отводы . Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	
35	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	842		842		842	–	909
					–		–		–	67	
36	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57х3м - 7шт. переходы Ду 38х25мм-9шт)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0044	882727,27	451818,18	3884	1988	83	2334	6715
					412045,45	123863,64	1813	545	–	497	
37	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	379		2653		2653	–	2865
					–		–		–	212	
38	2302-0101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9	270		2430		2430	–	2624
					–		–		–	194	
39	1122-0901-0201	Заглушки стальные диаметром 25 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	1348,88	74,41	22931	1265	2894	19142	45439
					1104,24	33,12	18772	563	–	3366	
40	2302-0103-2903	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, ГОСТ 12836-67	шт.	17	772		13124		13124	–	14174
					–		–		–	1050	
41	1116-0601-0103	Краны шаровые из стальных труб диаметром 50мм. Установка НР = 98 %	шт.	17	3416,06	253,41	58073	4308	8946	44737	111035
					2636,41	48,88	44819	831	–	8225	
42	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	17717		301189		301189	–	325284
					–		–		–	24095	

43	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25-57 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	380333,33	61444,44	10269	1659	344	8739	20529
					306148,15	20777,78	8266	561	–	1521	
44	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	922		9220		9220	–	9958
					–		–		–	738	
45	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17	317		5389		5389	–	5820
					–		–		–	431	
46	1122-0301-0105	Футляры дл 500мм -14шт. -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	707000	213142,86	4949	1492	408	3486	9110
					435571,43	67428,57	3049	472	–	675	
47	2301-0201-0218	Футляры -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	3630		25410		25410	–	27443
					–		–		–	2033	
48	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	12	1803,08	1183,5	21637	14202	–	11021	35271
					619,58	308,08	7435	3697	–	2613	
49	2302-0302-5110	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2930		11720		11720	–	12658
					–		–		–	938	
50	2302-0302-5109	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x40x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2773		5546		5546	–	5990
					–		–		–	444	
51	2302-0302-5105	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2026		12156		12156	–	13128
					–		–		–	972	
52	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы и неразъемное соединение. Установка НР = 99 %	шт.	3	1223,33	803,67	3670	2411	–	1867	5980
					419,67	209	1259	627	–	443	
53	2302-0302-5913	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	741		741		741	–	800
					–		–		–	59	
54	2302-0302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	859		859		859	–	928
					–		–		–	69	
55	2900-0000-0004 (пл)ТОО "ПОЛИМОД"	Неразъемное соединение п/ст Ду75/76 ГОСТ10705-89 SDR11	шт	1	3802		3802		3802	–	4106

				–		–		–	304	
56 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 % К=5,000;	яма	5	4586,2	–	22931	–	–	16510	42596
				4586,2	–	22931	–	–	3155	
57 1109-0701-0106	Опоры Ду57мм под трубопроводы-5шт.. Сборка НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,05125	81365,85	17170,73	4170	880	187	2332	7022
				60546,34	5404,88	3103	277	–	520	
58 2301-0201-0143	Опора Н=2562мм. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=5,000;	м	12,81	922		11811		11811	–	12756
				–		–		–	945	
59 1106-0101-0101	Обетонирование опоры НР = 91 % К=5,000;	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
				1044	200	522	100	–	718	
60 2105-0103-0111	Пластины опорные -Прокат листовой толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=5,000;	т	0,0047	1251708		5883		5883	–	6354
				–		–		–	471	
61 2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0003	201618		60		60	–	65
				–		–		–	5	
62 1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 % К=5,000;	болт	40	233,2	3,05	9328	122	2103	4916	15384
				177,58	0,55	7103	22	–	1140	
63 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=5,000;	т	0,032	404706		12951		12951	–	13987
				–		–		–	1036	
64 1109-0305-0301	Конструкции опорные Монтаж НР = 69 % К=5,000;	т конструкций	0,1238	87794,83	5840,06	10869	723	907	6405	18656
				74628,43	347,33	9239	43	–	1382	
65 1113-0301-0406	Поверхности металлические- Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	89,43	2	313	7	177	89	434
				36,86	–	129	–	–	32	
66 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора-1шт. Окраска эмалями ПФ-115в в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	7	70,29	1,57	492	11	330	106	646
				21,57	0,29	151	2	–	48	
67 1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 % К=9,000;	яма	9	4586,11	–	41275	–	–	29718	76672
				4586,11	–	41275	–	–	5679	
68 1109-0701-0106	Опоры Ду-38х3мм под трубопроводы-9шт.. Сборка НР = 69 % К=9,000;	т конструкций	0,06777	81407,7	17205,25	5517	1166	247	3084	9289

69 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=9,000;			60557,77	5400,62	4104	366	–	688	
		м	23,04	626		14423		14423	–	15577
70 1106-0101-0101	Обетонирование опоры НР = 91 % К=9,000;			–		–		–	1154	
		м3	0,9	16818,89	1046,67	15137	942	13256	1018	17447
71 2105-0103-0111	Пластины опорные -Прокат листовой толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) К=9,000;			1043,33	200	939	180	–	1292	
		т	0,00846	1251708		10589		10589	–	11436
72 2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;			–		–		–	847	
		т	0,00054	201618		109		109	–	118
73 1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 % К=9,000;			–		–		–	9	
		болт	72	233,21	3,04	16791	219	3786	8850	27692
74 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=9,000;			177,58	0,56	12786	40	–	2051	
		т	0,0576	404706		23311		23311	–	25176
75 1109-0305-0301	Конструкции опорные Монтаж НР = 69 % К=9,000;			–		–		–	1865	
		т конструкций	0,06777	87796,96	5843,29	5950	396	496	3507	10214
76 1113-0301-0406	Поверхности металлические- Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			74634,79	354,14	5058	24	–	757	
		м2	1,9	89,47	2,11	170	4	96	48	235
77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора-1шт. Окраска эмалями ПФ-115в в два слоя НР = 69 % К=2,000;			36,84	–	70	–	–	17	
		м2	3,8	70,26	1,58	267	6	179	57	350
				21,58	–	82	–	–	26	
	Всего прямые затраты					**2392057**				**3477175**
	Накладные расходы, тенге					827 551				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					257 567				
	Всего по смете № 6-2-1					**3477175**				
	Стоимость оборудования				тенге	720222				
	Итого по Акту				**тенге**	**12901964**				
	Временные здания и сооружения 1,3%				тенге	167726				
	Итого с временными				**тенге**	**13069690**				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)				тенге	407578				
	Итого				**тенге**	**13477268**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%				тенге	269545				

Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой, перевозкой и оборудованием	тенге	14482791
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**15206930,08**
Коэффициент договорной цены	тенге	13647247,95
НДС (12%)	тенге	1637669,75
Всего по акту с НДС	**тенге**	**15 284 917,70**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6**	**050140008047**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, МИКРОРАЙОН 12, дом № 6 В**	**021240011642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. согл.№2 от 24.04.2020г. к договору №61 от 05.07.19г.	

Номер документа	Дата составления
4	25.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул.Достык с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	3 357 297,62	3 357 297,62
				Итого	1	x	3 357 297,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 61	05.07.2019 г				
	доп.соглашение	№ 2	24.04.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	16 644 835,11						1 997 380,21	18 642 215,32
Итого за текущий месяц:		2 997 587,16					359 710,46	3 357 297,62
Итого к оплате за текущий месяц	**3 357 297,62**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории									
		Раздел 5 Переход через реку Темир методом ГНБ									
80	2900-0000-0001 (пл) ТОО Газ котломонтаж	Горизонтально-направленное бурение	м	105	23214 / –		2437470 / –		2437470 / –	– / 194998	2632468
81	1122-1401-0301	Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	105	1212,23 / 930,93	7,09 / 1,88	127284 / 97748	744 / 197	28792 / –	96966 / 17940	242190
		Раздел 6 Ограждение в точке врезки и существующих колодцев									
		6.1 Подготовка территории									
82	1101-0105-0802	Выемки. Срезка растительного слоя 200мм. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	5,25	705,52 / 407,43	297,33 / 74,29	3704 / 2139	1561 / 390	4 / –	1821 / 442	5967
83	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	26,25	1,49 / –	1,49 / 0,15	39 / –	39 / 4	– / –	3 / 3	45
		6.2 Площадка									
84	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	7746,09 / 2744,35	1479,13 / 606,52	17816 / 6312	3402 / 1395	8102 / –	7245 / 2005	27066
85	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные толщ.200мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,6	5356,96 / 2532,61	864,78 / 330,87	24642 / 11650	3978 / 1522	9014 / –	12382 / 2962	39986
86	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,023	82405 / –		1895 / –		1895 / –	– / 152	2047
		6.3 Ограждение									
87	1106-0101-0113	Фундаменты бетонные под стойки -8 шт. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	23391,67 / 4520,83	1095,83 / 225	5614 / 1085	263 / 54	4266 / –	1036 / 532	7182
88	1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,10600481	155242,51 / 132359,28	19167,66 / 5422,16	16456 / 14031	2032 / 575	394 / –	10078 / 2123	28657
		Всего прямые затраты					**2 634 920**				**2 985 608**
		Накладные расходы, тенге					129 531				

Сметная прибыль (8 %), тенге		221 157
Всего по смете № 6-1-1		**2 985 608**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**2 985 608**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	38 812,90
Итого с временными	**тенге**	**3 024 420,89**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	94 316,57
Итого	**тенге**	**3 118 737,45**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	62 374,75
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой, перевозкой и оборудованием	тенге	3 181 112,20
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**3 340 167,81**
Коэффициент договорной цены	тенге	2 997 587,16
НДС (12%)	тенге	359 710,46
Всего по акту с НДС	**тенге**	**3 357 297,62**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл.№2 от 24.04.2020г. к договору №61 от 05.07.19г.

Номер документа	Дата составления
13	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул.Достык с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области			шт	1	4 051 632,79	4 051 632,79
				Итого	1	x	4 051 632,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма			
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№ 61	05.07.2019 г						
	доп.соглашение	№ 2	24.04.2020 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1						
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР			
А	1	2	3	4	5	6		7	8
Всего по стройке: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	20 262 364,39							2 431 483,73	22 693 848,11
Итого за текущий месяц:		3 617 529,28						434 103,51	4 051 632,79
Итого к оплате за текущий месяц	**4 051 632,79**	тенге							

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"
Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Договор № 61 от 05.07.2019 г. доп.соглашение № 2 от 24.04.20 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода по ул. Достык в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1. Оборудование, материалы, осветительная опора с молниеотводом									
		Раздел 1 Осветительная опора									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6417	2804	6417	2804	675	3376	10576
					2938	1282	2938	1282	–	783	
2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36909		36909		36909	–	39862
					–		–		–	2953	
3	1133-0109-0111	Конструкции стальные(Скобы, хомуты, кронштейны.). Установка НР = 80 %	т	0,0249	46987,95	27751	1170	691	–	583	1893
					19236,95	10040,16	479	250	–	140	
4	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Дом электрика"	Скобы КМ5	шт	8	830		6640		6640	–	7171
					–		–		–	531	
5	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Дом электрика"	Хомут Х1	шт	4	2281		9124		9124	–	9854
					–		–		–	730	
6	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Дом электрика"	Хомут Х21	шт	2	1339		2678		2678	–	2892
					–		–		–	214	
7	2301-0201-0127	Кронштейн -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	626		626		626	–	676

				–		–		–	50	
8 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	1	1589	149	1589	149	17	1191	3002
				1423	66	1423	66	–	222	
9 2307-0103-0413	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	шт.	1	42222		42222		42222	–	45600
				–		–		–	3378	
10 2900-0000-0004 (пл)ТОО "Дом электрика"	Лампа ДНАТ	шт	1	2420		2420		2420	–	2614
				–		–		–	194	
11 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	1073		8048		8048	–	8692
				–		–		–	644	
12 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	626		1252		1252	–	1352
				–		–		–	100	
13 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	491		737		737	–	796
				–		–		–	59	
14 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	30	64		1920		1920	–	2074
				–		–		–	154	
Раздел 2 Заземляющее устройство Молниеотвод										
15 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2913,38	154	23307	1232	16094	4523	30056
				747,63	37,63	5981	301	–	2226	
16 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой . Монтаж НР = 72 %	м	30	467,9	55,97	14037	1679	8193	3317	18742
				138,83	14,73	4165	442	–	1388	
Раздел 3 Комплектные аппараты до 1 кВ										
17 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2435,67	21,67	7307	65	3984	2346	10425
				1086	–	3258	–	–	772	
18 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
				–		–		–	56	
19 2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705		705		705	–	761
				–		–		–	56	
20 2307-0218-1803	Выключатель на два направления Е220-4	шт.	1	942		942		942	–	1017

				–		–		–	75	
21	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Дом электрика"	Фотореле ФР-2М								
		шт	1	5053		5053		5053	–	5457
				–		–		–	404	
22	1308-0103-1607	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 - Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %								
		шкаф	1	3573	1367	3573	1367	–	1917	5929
				2206	456	2206	456	–	439	
23	2307-0201-0319	Корпус щита с окном навесные модели ЩУРн-3/12з-0-У2 IP54								
		шт.	1	8717		8717		8717	–	9414
				–		–		–	697	
24	1311-0201-0102	Счктчик однофазный . Установка НР = 75 %								
		шт.	1	1788	–	1788	–	–	1341	3379
				1788	–	1788	–	–	250	
25	2307-0501-0106	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии СУ101								
		шт.	1	3765		3765		3765	–	4066
				–		–		–	301	
26	1308-0103-2904	Контактор. Монтаж оборудования НР = 72 %								
		шт.	1	2070	884	2070	884	83	1006	3322
				1103	294	1103	294	–	246	
27	2307-0208-0143	Контакторы малогабаритные модели КМ30910								
		шт.	1	8017		8017		8017	–	8658
				–		–		–	641	
28	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %								
		м кабеля	40	308,53	144,9	12341	5796	1692	4651	18351
				121,33	40,18	4853	1607	–	1359	
29	2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,04	499884		19995		19995	–	21595
				–		–		–	1600	
30	2900-0000-0002 (пл)ТОО "ASAR-Building Energy"	Лнта сигнальная ЛСЭ-150								
		м	21	47		987		987	–	1066
				–		–		–	79	
	Всего прямые затраты					**235061**				
	Накладные расходы, тенге					24 251				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 741				
	Всего по смете № 4-1-1					**280053**				

Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газопровода. Газопровод высокого давления 2 категории

Раздел 4 Переход через автодорогу А-27 "Актобе-Атырау-граница РФ (на Астрахань) методом ГНБ

68	2900-0000-0001 (пл)ТОО Газкотломонтаж	Горизонтально-направленное бурение	м	70	23214		1624980		1624980	–	1754978
					–		–		–	129998	
69	1122-0501-0103	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	302232,14	92946,43	16925	5205	313	12693	31987
					203696,43	25250	11407	1414	–	2369	
70	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56	2225		124600		124600	–	134568
					–		–		–	9968	
71	1122-1401-0301	Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	96	1212,23	7,08	116374	680	26325	88654	221430
					930,93	1,88	89369	180	–	16402	
72	1126-0301-0801	Изоляция стальных труб из пленки полиэтиленовой в 3 слоя НР = 76 % К=3,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	18,06	1325,64	–	23941	–	7307	12642	39510
					921,04	–	16634	–	–	2927	
73	1126-0301-0802	Обертка изоляции липкой пленкой полиэтиленовой 1 слой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6,02	542,36	–	3265	–	2435	631	4208
					137,87	–	830	–	–	312	
74	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	16	2466		39456		39456	–	42612
					–		–		–	3156	
75	2105-0101-0402	Пластина опорная 126x100x3мм -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0021	221989		466		466	–	503
					–		–		–	37	
76	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	1	4170	–	4170	–	1244	2897	7632
					2926	–	2926	–	–	565	
77	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1	409		409		409	–	442
					–		–		–	33	
78	2301-0201-0185	Контактное устройство -4 компл.-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	0,4	2080		832		832	–	899

					–		–		–	67	
79	2302-0103-2809	Контактное устройство -Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=4,000;	шт.	4	2590		10360		10360	–	11189
					–		–		–	829	

Раздел 6 Ограждение в точке врезки и существующих колодцев

6.3 Ограждение

88	1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,22799519	155242,51	19167,66	35395	4370	847	21675	61635
					132359,28	5422,16	30177	1236	–	4566	
89	2105-0206-0802	Для стоек СТ1 - 8 шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1128	261526		29500		29500	–	31860
					–		–		–	2360	
90	2105-0106-2402	Для стоек СТ1 -8шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 47х47 х3мм	т	0,0008	253878		203		203	–	219
					–		–		–	16	
91	2105-0106-2403	Для стоек СТ1 -8шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 140х140х6мм	т	0,00725	253879		1841		1841	–	1988
					–		–		–	147	
92	2105-0206-0802	Для секции Ск1-2шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0268	261526		7009		7009	–	7570
					–		–		–	561	
93	2105-0206-0801	Для секции Ск1-2шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,018	278821		5019		5019	–	5421
					–		–		–	402	
94	2105-0206-0802	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,087	261526		22753		22753	–	24573
					–		–		–	1820	
95	2105-0206-0801	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0675	278821		18820		18820	–	20326
					–		–		–	1506	
96	2105-0206-0802	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	261526		2458		2458	–	2655
					–		–		–	197	

97	2105-0206-0801	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	278821		1255		1255	–	1355
					–		–		–	100	
98	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,334	94122,75	1416,17	31437	473	2709	19588	55107
					84595,81	398,2	28255	133	–	4082	
99	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,2	89,67	2,17	1363	33	769	390	1893
					36,91	0,26	561	4	–	140	
100	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	30,4	70,33	1,58	2138	48	1433	457	2803
					21,61	0,2	657	6	–	208	
	Раздел 7 Ограждение крана на ПК-6										
101	1111-0101-0204	Площадка -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	7746,67	1480	11620	2220	5284	4724	17652
					2744	606,67	4116	910	–	1308	
102	1106-0101-0102	Фундамент под стойки С1. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23960	1655	4792	331	3647	799	6038
					4070	320	814	64	–	447	
103	1111-0101-0204	Щебеночная подготовка под стойки С1. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,03	7700	1466,67	231	44	105	94	351
					2733,33	600	82	18	–	26	
104	1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей Установка НР = 118 %	м оград	5,14	4754,86	1762,65	24440	9060	2974	18482	46356
					2413,62	633,66	12406	3257	–	3434	
105	1122-0301-0102	Установка стоек под ограждение из стальных труб ду 76 мм. -4шт х2,5м НР = 99 %	км трубопровода	0,01	399500	75500	3995	755	167	3302	7881
					307300	26200	3073	262	–	584	
106	2301-0301-0143	Стойки для ограждения -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74	м	10	2535		25350		25350	–	27378
					–		–		–	2028	
107	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,96	588		564		564	–	609
					–		–		–	45	
108	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	253879		508		508	–	549

109 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П1 -2шт НР = 69 %			–		–		–	41	
		т конструкций	0,0515	141048,54	35475,73	7264	1827	268	3955	12117
110 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			100368,93	10932,04	5169	563	–	898	
		т	0,046	225714		10383		10383	–	11214
111 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;			–		–		–	831	
		т	0,00184	195698		360		360	–	389
112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015			–		–		–	29	
		т	0,0026	201618		524		524	–	566
113 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	42	
		т	0,00064	253879		162		162	–	175
114 2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80			–		–		–	13	
		м2	4,6	518		2383		2383	–	2574
115 1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели П2 -1шт. НР = 69 %			–		–		–	191	
		т конструкций	0,02149	141088,88	35504,89	3032	763	112	1650	5057
116 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			100372,27	10935,32	2157	235	–	375	
		т	0,01923	225714		4340		4340	–	4687
117 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016			–		–		–	347	
		т	0,00092	195698		180		180	–	194
118 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015			–		–		–	14	
		т	0,00107	201618		216		216	–	233
119 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	17	
		т	0,00028	253879		71		71	–	77

					–		–		–	6	
120	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,45	518		751		751	–	
					–		–		–	60	
121	1109-0701-0103	Изготовление каркаса панели ПК-1 (калитка) НР = 69 %	т конструкций	0,02118	141076,49	35505,19	2988	752	110	1627	4
					100377,71	10953,73	2126	232	–	369	
122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	225714		4374		4374	–	4
					–		–		–	350	
123	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00046	195698		90		90	–	
					–		–		–	7	
124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00107	201618		216		216	–	
					–		–		–	17	
125	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	253879		71		71	–	
					–		–		–	6	
126	2105-0308-0125	Сетка Рабица ГОСТ 5336-80	м2	1,5	518		777		777	–	
					–		–		–	62	
127	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,8	2,24	440	11	248	126	
					36,94	0,41	181	2	–	45	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	9,8	70,31	1,53	689	15	462	148	
					21,63	0,2	212	2	–	67	
		Всего прямые затраты					**2235780**				**2624**
		Накладные расходы, тенге					194 534				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					194 427				
		Всего по смете № 6-1-1					**2624741**				

Локальная смета № 6-1-2. Автоматический газорегуляторный пункт шкафной- АГП-Ш-ЗДНК-400-2-G16-47018-У1

Раздел 3 Ограждение разм.9,0х4,0 м

10	1106-0101-0113	Фундаменты бетонные под стойки -11 шт.. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	23400	1100	7722	363	5867	1424	9

				4521,21	221,21	1492	73	–	732	
11 1109-0701-0105	Изготовление ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,4465	155236,28	19162,37	69313	8556	1658	42447	120701
				132360,58	5417,69	59099	2419	–	8941	
12 2105-0206-0802	Для стоек СТ1 - 11 шт.-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1551	261526		40563		40563	–	43808
				–		–		–	3245	
13 2105-0106-2402	Для стоек СТ1 -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 47х47 х3мм	т	0,0011	253878		279		279	–	301
				–		–		–	22	
14 2105-0106-2403	Для стоек СТ1 -11шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 140х140х6мм	т	0,0099	253879		2513		2513	–	2714
				–		–		–	201	
15 2105-0206-0802	Для секции Ск1-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,067	261526		17522		17522	–	18924
				–		–		–	1402	
16 2105-0206-0801	Для секции Ск1-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,045	278821		12547		12547	–	13551
				–		–		–	1004	
17 2105-0206-0802	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,087	261526		22753		22753	–	24573
				–		–		–	1820	
18 2105-0206-0801	Для секции Ск2-5шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0675	278821		18820		18820	–	20326
				–		–		–	1506	
19 2105-0206-0802	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0094	261526		2458		2458	–	2655
				–		–		–	197	
20 2105-0206-0801	Для секции Ск3-1шт.Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 15 х 15 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0045	278821		1255		1255	–	1355
				–		–		–	100	
21 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4465	94120,94	1417,69	42025	633	3619	26186	73668
				84597,98	398,66	37773	178	–	5457	

22	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	89,8	2,25	1796	45	1012	513	2494
					36,95	0,2	739	4	–	185	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	40	70,3	1,58	2812	63	1885	602	3687
					21,6	0,2	864	8	–	273	
	Раздел 4 Подъездная дорога										
24	1101-0105-0802	Срезка растительного слоя толщ.20см. НР = 72 %	м3 грунта недобора	31,6	705,47	297,31	22293	9395	24	10958	35911
					407,41	74,21	12874	2345	–	2660	
25	1101-0107-1302	Планировка грунта под дорогу НР = 72 %	м3 грунта	31,6	59,68	59,68	1886	1886	–	402	2471
					–	17,66	–	558	–	183	
26	1127-0401-0102	Устройство обочины шириной 1м. толщиной 150мм из ПГС НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	26,43	1108,21	990,58	29290	26181	–	9026	41381
					117,63	198,56	3109	5248	–	3065	
27	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,43	1315		34755		34755	–	37535
					–		–		–	2780	
28	1127-0403-0802	Покрытия толщиной 10 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	113	792,5	244,19	89553	27593	57055	13982	111818
					43,41	71,16	4905	8041	–	8283	
29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	23,72	1108,26	990,6	26288	23497	–	8100	37139
					117,66	198,52	2791	4709	–	2751	
30	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,72	1315		31192		31192	–	33687
					–		–		–	2495	
31	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,72	82,84	66,27	1965	1572	206	364	2515
					7,88	13,45	187	319	–	186	
32	1101-0201-0501	Уплотнение грунта дороги НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47,4	133,12	63,25	6310	2998	–	3372	10457
					69,87	28,95	3312	1372	–	775	
	Раздел 5 Перемещение земляных масс										

33	1101-0105-0802	Выемка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,8	705,51	297,32	9736	4103	11	4785	15683
			недобора		407,39	74,2	5622	1024	–	1162	
34	1101-0105-0310	Насыпи. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,5	283,24	277,72	10055	9859	–	1938	12952
					5,52	70,28	196	2495	–	959	
		Всего прямые затраты					**505701**				**680184**
		Накладные расходы, тенге					124 099				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 384				
		Всего по смете № 6-1-2					**680184**				

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**3584978**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	46605
Итого с временными	**тенге**	**3631583**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	113251
Итого	**тенге**	**3744833**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	74897
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с разбивкой, перевозкой и оборудованием	тенге	3819730
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1,05 СМР	**тенге**	**4010716,64**
Коэффициент договорной цены	тенге	3617529,28
НДС (12%)	тенге	434103,51
Всего по акту с НДС	**тенге**	**4 051 632,79**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский район.отдел ЖКХ, пассаж.тр-та и а/дорог"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Транзит Пром"

_____ **Мухамедьяров А.**

Подрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**