Подрядчик: ТОО "Отырабат-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Агат"

Наименование объект: Капитальный ремонт ясли сада "Ертостик" в селе Шолаккорган Созакского района ЮКО (2-очередь)

Акт выполненных работ №1 2016

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат.Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих,обмлуживаю-щих	
				зарплата рабочих-строителей	в.т.ч.ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на.един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Резервуары для воды прямоугольные ж/бетонные сборные емк.100м3.Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдоз ерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещен ии грунтов 3 группы до 5 м	147,02	3,82	3,82	561	561	189	–	–
		м3		–	1,32	–	195	97	–	1
75	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м +ОБВАЛИВАНИЕ	148	3,35	3,35	496	496	167	–	–
		м3		–	1,16	–	172	97	–	1
76	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками	148	21,55	4,52	3189	668	2445	0,11	16
		м3		17,03	–	2520	–	97	–	–
77	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отв алов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	146,98	12,34	12,34	1814	1814	499	–	–
		м3		–	3,50	–	514	97	0,01	2
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б плита днища ПДМ1								
78	Е0111-11-1	Устройство цементных ст яжек толщиной 20 мм М-100	144	249,54	9,95	35933	1433	9908	0,36	51
		м2		52,20	3,74	7517	539	123	0,02	3
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
79	Е0107-30-7	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемы х раствором, площадьюдо 9 м2	19,12	5399,22	1296,38	103233	24787	38512	5,41	103

		м3		984,38	454,34	18821	8687	140	2,03	39
80	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегород очные для сооружений водопровода, канализации, рез ервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжел ого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоуго льные, плоские и переменного сечения	19,12	23000,00	–	439760	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
81	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2	19,12	133,00	–	2543	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
82	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,12	266,00	–	5086	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		УГОЛ МОНОЛИТНЫЙ УМ1/4 ШТ/								
83	Е0106-19-1	Устройство углов монолитный Ум1 В	17,12	12488,55	316,01	213804	5410	26737	8,25	141
		м 3		1368,00	119,39	23420	2044	105	0,58	10
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- I, d 5 мм	0,0208	41200,00	–	857	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0632	65000,00	–	4108	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0816	62000,00	–	67059	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7192	67700,00	–	48690	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4456	65900,00	–	29365	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3976	61300,00	–	24373	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,164	67700,00	–	11103	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных э лементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0512	175710,10	1826,10	8996	93	630	42,70	2
		т		8100,00	690,75	415	35	140	3,37	–
92	Е0106-36-2	Торкретирование пов ерхности при толщине слоя до 20 мм	149	406,93	132,35	60632	19720	36867	1,03	153
		м2		185,18	50,47	27592	7520	105	0,28	42
93	Е0107-19-1	Герметизация швов сте новых панелей, заполнение вертикальных швов цемент ным раствором М200	151,6	101,33	1,45	15362	220	8424	0,24	36
		м		39,15	0,54	5935	82	140	–	–
94	Е0106-36-4	Железнение поверхности	401,6	57,48	0,23	23082	92	21670	0,29	116

		м2		51,30	0,09	20602	36	105	–	–
		ПОКРЫТИЕ								
95	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элемент ов до 5 т	4	3267,40	414,99	13070	1660	2623	2,01	8
		шт		339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
96	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребрист ые для сооружений водопровода, канализации, резерв уаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	7,08	33600,00	–	237888	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
97	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: з а 2 кг/см2	7,08	133,00	–	942	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
98	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,08	266,00	–	1883	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0106-36-4	Железнение поверхности	141,84	57,48	0,23	8152	33	7654	0,29	41
		м2		51,30	0,09	7276	13	105	–	–
		КАМЕРА ЛАЗА И КАМЕРА ПРИБОРОВ								
100	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	4	674,98	198,98	2700	796	2082	1,80	7
		шт		315,00	56,75	1260	227	140	0,22	1
101	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зон тов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	2,6	22500,00	–	58500	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
102	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,6	133,00	–	346	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
103	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измен ении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,6	266,00	–	692	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
104	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки В-1 5 W-6	1,8	10658,70	283,24	19186	510	1567	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,52	1
105	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,8	133,00	–	239	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
106	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при и зменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	266,00	–	479	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛИСТ								

107	Е0139-7-2	Монтаж металлических перекр ытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металли ческих габаритных дверей	0,712	23944,63	13191,88	17049	9393	8025	58,31	42
		т		10422,00	2101,77	7420	1496	90	7,41	5
108	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	–	176434	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
109	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,32	-21,80	-0,05	-225	-1	-54	-0,03	–
		м2		-5,81	-0,02	-60	–	90	–	–
110	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,32	31,99	0,05	330	1	41	0,02	–
		м2		4,41	0,02	46	–	90	–	–
111	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	41,3	70,08	0,12	2894	5	105	0,01	1
		м2		2,77	0,05	114	2	90	–	–
112	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолиней ных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,188	13711,47	5475,87	2578	1029	1116	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	948	292	90	5,46	1
113	С12021-267	Лестницы СГБа	0,188	133700,00	–	25136	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
114	С12021-267	СЪЕМНАЯ ЛЕСТНИЦА Л1	0,0074	133700,00	–	989	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхно стей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,68	-21,80	-0,05	-124	–	-30	-0,03	–
		м2		-5,81	-0,02	-33	–	90	–	–
116	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,68	31,99	0,05	182	–	23	0,02	–
		м2		4,41	0,02	25	–	90	–	–
117	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	22,74	70,08	0,12	1594	3	58	0,01	–
		м2		2,77	0,05	63	1	90	–	–
118	Е0122-8-3	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	70074,97	10674,97	280	43	275	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	195	16	130	19,69	–
119	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные с о снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БС т4кп, 114х5 мм	4,016	828,00	–	3325	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

120	E0107-20-1	Установк а стальных крепежных элементов, арматурных стыковы х накладок	0,002924	41008,57	2434,57	120	7	135	170,00	–
		т		31950,00	920,25	93	3	140	4,49	–
121	C12041-9 Изм и доп вып 19	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,002	49131,00	--	98	–	–	–	–
		т		--	--	--	–	–	–	–
122	C12041-23 Изм и доп.вып 9 СН РК	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 10 мм	0,000924	53000,00	--	49	–	–	–	–
		т		--	--	--	–	–	–	–
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
123	E0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бет онной поверхности в речных гидротехнических сооруж ениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	195,42	193,98	48,92	37908	9560	33203	0,89	174
		м2		144,90	18,47	28316	3609	104	0,09	18
124	E0141-8-2	Приготовление разжиженного бит ума РБ-1	0,039084	26143,30	1166,54	1022	46	76	5,07	–
		т		1284,75	574,87	50	22	104	2,69	–
125	E0141-8-9	Приготовление холодной асфальт овой мастики	0,625344	16648,77	1042,70	10411	652	1640	8,42	5
		т		2135,25	387,08	1335	242	104	1,59	1
126	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,772	258,92	9,95	11851	455	3149	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2389	171	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1736024	79486			928
		Накладные расходы -	Тенге			198594				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2060384				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**2060384**
Временные здания и сооружения 4,6,0,8%		56042
Итого:с временными зданиями и сооружениями		2116426
Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,7%		14815
Затраты на выслугу лет 1%		21164
Затраты дополнительные отпуска 0,4%		8466
Итого: прочих затрат.		2104829
Пересчет в текущих ценах ., К-2,5574194		5382930
Налоги, сборы, обязательные платежей 2%		107659
Всего с налогами,сборами, обязательными платежами		5490589
Налог на добавленную стоймость 12%		658871
Итого с НДС		**6 149 460**

Подрядчик:
Директор ТОО "Отырабат-Курылыс"

Утешов Р.М.

Субподрядчик
Директор ТОО "Агат"

Карсыбаев А.К.