Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование стройки: Строительство сквера с детскими и спортивными площадками в с.Карасаз Райымбекского района Алматинской области
Договор подряда: № 33 от 13.03.2023

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2023г.
№ 2-1-1. Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение (ГП лист6)										
					Газон							
1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м²		1107,8	906,49	20,85	1004210	23097	324033	583401	1714620
		НР - 88%; СП - 8%				593,14	5,30	657080	5871		127009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м²		1107,8	372,61	219,75	412777	243439	71918	140170	597181
		НР - 88%; СП - 8%				87,94	55,84	97420	61860		44234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Цветник							
3	1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	м²		66,4	999,97	--	66398	--	--	58430	134815
		НР - 88%; СП - 8%				999,97	--	66398	--		9987	
4	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка**	м²		8,1	2987,60	658,45	24200	5333	856	17043	44542
		НР - 88%; СП - 8%				2223,61	167,32	18011	1355		3299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м²		8,1	-120,46	--	-976	--	-58	-808	-1926
		НР - 88%; СП - 8%				-113,31	--	-918	--		-143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	254-105-0103 РСНБ РК 2022	**Роза**	шт.		32,4	164,00	--	5314	--	5314	--	5739
		СП - 8%				--	--	--	--		425	
7	1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Цветники из однолетников при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка**	м²		58,3	2987,60	658,45	174177	38388	6153	122664	320589
		НР - 88%; СП - 8%				2223,61	167,32	129636	9755		23747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1147-0113-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	**Цветники из однолетников. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м²		58,3	240,93	--	14046	--	833	11627	27727
		НР - 88%; СП - 8%				226,63	--	13213	--		2054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	254-105-0101 РСНБ РК 2022	**Однолетники**	шт.		2915	68,00	--	198220	--	198220	--	214078
		СП - 8%				--	--	--	--		15858	
					Деревья и кустарники							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1147-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма		20	5260,19	--	105204	--	31846	64555	183340
		НР - 88%; СП - 8%				3667,92	--	73358	--		13581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.		3	7832,39	1648,24	23497	4945	473	17418	44188
		НР - 88%; СП - 8%				6026,25	571,54	18079	1715		3273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.		17	5253,60	1326,05	89311	22543	2605	63550	165090
		НР - 88%; СП - 8%				3774,30	473,72	64163	8053		12229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	254-102-1801 РСНБ РК 2022	Каштан конский Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.		3	2160,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
14	254-102-0401 РСНБ РК 2022	Боярышник Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.		3	1947,00	--	5841	--	5841	--	6308
		СП - 8%				--	--	--	--		467	
15	254-104-0903 РСНБ РК 2022	Калина с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.		5	6630,00	--	33150	--	33150	--	35802
		СП - 8%				--	--	--	--		2652	
16	254-104-2303 РСНБ РК 2022	Чубушник высотой от 1 до 2 м	шт.		9	9732,00	--	87588	--	87588	--	94595
		СП - 8%				--	--	--	--		7007	
					Живая изгородь							
17	1147-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи		34	648,21	--	22039	--	--	19394	44748
		НР - 88%; СП - 8%				648,21	--	22039	--		3315	
18	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди		34	881,78	136,34	29981	4635	67	23282	57524
		НР - 88%; СП - 8%				743,49	34,65	25279	1178		4261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	254-104-1001 РСНБ РК 2022	Бирючина	шт.		102	440,00	--	44880	--	44880	--	48470
		СП - 8%				--	--	--	--		3590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2346337	342380	820199	1120726	3744428
								1183758	89787	--	277363	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2346337				
	Материалы		тенге					438724				
	Всего заработная плата		тенге						1273545			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					381473				
		Накладные расходы	тенге					1120726				
		Сметная прибыль	тенге					277363				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					3744426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									879
		Сметная заработная плата	тенге						1273545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3744426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									879
		Сметная заработная плата	тенге						1273545			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия (ГП лист7)										
					Тип 2							
20	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия		304,0018595	14507,93	34,16	4410438	10385	4095535	332961	5122871
		НР - 108%; СП - 8%				1001,70	12,43	304519	3779		379472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзаг=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		120	3428,92	44,28	411470	5314	265851	153937	610640
		НР - 108%; СП - 8%				1169,21	18,58	140305	2230		45233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³		1,92	72263,00	--	138745	--	138745	--	149845
		СП - 8%				--	--	--	--		11100	
23	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м²		1,26	10085,00	--	12707	--	12707	--	13724
		СП - 8%				--	--	--	--		1017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4973360	15699	4512838	486898	5897080
								444824	6009	--	436822	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4973360				
	Материалы		тенге					4777534				
	Всего заработная плата		тенге						450832			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					-264696				
		Накладные расходы	тенге					486898				
		Сметная прибыль	тенге					436822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5897080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	тенге						450832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5897080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									486
		Сметная заработная плата	тенге						450832			
		РАЗДЕЛ 3. МАФы (ГП лист8)										
24	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.		7	55813,00	297,00	390691	2079	368599	18569	442000
		НР - 91%; СП - 8%				2859,00	56,00	20013	392		32741	
25	8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки	шт.		12	55302,00	297,00	663624	3564	625752	31832	751092
		НР - 91%; СП - 8%				2859,00	56,00	34308	672		55636	
26	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		16	41004,00	35,00	656064	560	653200	2242	710971
		НР - 91%; СП - 8%				144,00	10,00	2304	160		52664	
27	8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.		4	436435,00	4751,00	1745740	19004	1666748	60763	1951023
		НР - 91%; СП - 8%				14997,00	1696,00	59988	6784		144520	
28	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект		1	909836,00	1322,00	909836	1322	863753	41146	1027060
		НР - 91%; СП - 8%				44761,00	454,00	44761	454		76079	
29	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект		1	398378,00	4822,00	398378	4822	379932	10589	441685
		НР - 69%; СП - 8%				13624,00	1723,00	13624	1723		32717	
30	8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект		1	740429,00	7503,00	740429	7503	704556	28256	830179
		НР - 91%; СП - 8%				28370,00	2680,00	28370	2680		61495	
31	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект		1	259066,00	3759,00	259066	3759	241866	13457	294325

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				13441,00	1347,00	13441	1347		21802	
32	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	комплект		1	249153,00	3001,00	249153	3001	227402	17985	288509
		НР - 91%; СП - 8%				18750,00	1014,00	18750	1014		21371	
33	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	комплект		1	106057,00	3158,00	106057	3158	92602	7901	123074
		НР - 69%; СП - 8%				10297,00	1153,00	10297	1153		9117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					6119038	48772	5824410	232740	6859918
								245856	16379	--	508142	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6119038				
	Материалы		тенге					5824410				
	Всего заработная плата		тенге						262235			
		Накладные расходы	тенге					232740				
		Сметная прибыль	тенге					508142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6859920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	тенге						262235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					6859920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									163
		Сметная заработная плата	тенге						262235			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение (ГП лист8)										
34	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15**	секция		70,5454545	98314,00	500,00	6935606	35273	5624377	1170492	8754586
		НР - 91%; СП - 8%				18087,00	146,00	1275956	10300		648488	
35	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками**	конструкция		2	107650,00	837,00	215300	1674	173528	36966	272447
		НР - 91%; СП - 8%				20049,00	262,00	40098	524		20181	
36	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**	конструкция		1	157995,00	1468,00	157995	1468	122539	31414	204562
		НР - 91%; СП - 8%				33988,00	533,00	33988	533		15153	
37	8601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11**	секция		12,3636364	85040,00	447,00	1051404	5526	861907	168876	1317903
		НР - 91%; СП - 8%				14880,00	130,00	183971	1607		97622	
38	Прайс-лист www.petrotall.kz	**Ограждение секционное, h=2,9м Medium 3D**	шт.		82	26535,71	--	2175928	--		--	2175928
						--	--	--	--	2175928	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					10536233	43941	6782351	1407748	12725426
								1534013	12964	2175928	781444	
	Стоимость оборудования		тенге					2175928				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2175928				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					8360305				
	Материалы		тенге					6782350				
	Всего заработная плата		тенге						1546977			
		Накладные расходы	тенге					1407748				
		Сметная прибыль	тенге					781444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10549497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									971
		Сметная заработная плата	тенге						1546977			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					12725425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									971
		Сметная заработная плата	тенге						1546977			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									29226858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					23974968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						450792			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						125139			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17939798		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							2175928		
		- Накладные расходы	тенге								3248112	
		- Сметная прибыль	тенге								2003771	
		Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				29.578.520				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				30.126.572				
		НДС на 2022 год - 12 %		Тенге				3.615.189				
		Итого с НДС		Тенге				33.741.760				
				Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		Тенге				32.054.672,46				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*3.434.429*				

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа"

Райымбекского района

Мухаметжанов Д.Н.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СтройСити LTD"

Инженер технического надзора

Молдабеков Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРХСФЕРА"

Главный инженер

Даркенбаев Т.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект КПШиА Сервис"

Директор

Исмаилова Д.С.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа" Райымбекского района
Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Наименование стройки: Строительство сквера с детскими и спортивными площадками в с.Карасаз Райымбекского района Алматинской области
Договор подряда: № 33 от 13.03.2023

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2023г.
№ 2-1-1. Наружное электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Строительство КЛ 0,4 кВ							
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		129,33	209,56	209,56	27102	27103	--	4854	34513
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,12	--	6741		2557	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта др 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		86,22	54,62	54,62	4709	4710	--	1020	6188
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,43	--	1417		459	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		28,74	1323,75	--	38045	--	--	27392	70672
		НР - 72%; СП - 8%				1323,75	--	38045	--		5235	
4	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,3733	35830,81	22494,84	13376	8398	--	4530	19338
		НР - 61%; СП - 8%				13335,97	6556,55	4978	2448		1432	
5	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м		373,4	115,00	--	42941	--	42941	--	46376
		СП - 8%				--	--	--	--		3435	
6	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб др 110 мм. Прокладка в траншеях	м		113	197,31	16,85	22296	1904	358	14464	39700
		НР - 72%; СП - 8%				177,29	0,49	20034	55		2940	
7	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		113	569,00	--	64297	--	64297	--	69441
		СП - 8%				--	--	--	--		5144	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		488,6	333,54	213,53	162968	104331	--	77331	259520
		НР - 72%; СП - 8%				120,01	99,81	58637	48767		19222	
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель др 35 кВ, масса 1 м др 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		373,3	472,53	197,45	176395	73708	20554	78722	275525
		НР - 72%; СП - 8%				220,02	72,87	82133	27202		20408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		115,3	444,25	186,93	51222	21553	6607	22349	79457
		НР - 72%; СП - 8%				200,02	69,19	23062	7978		5886	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в фундаменте опоры (подъем-спуск), ввод в щит, по опоре	м кабеля		80	444,25	186,93	35540	14954	4584	15506	55130
		НР - 72%; СП - 8%				200,02	69,19	16002	5535		4084	
12	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км		0,453	588104,00	--	266411	--	266411	--	287724
		СП - 8%				--	--	--	--		21313	
13	243-113-0916 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-1	км		0,115	1610740,00	--	185235	--	185235	--	200054
		СП - 8%				--	--	--	--		14819	
14	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.		2	7177,97	11,55	14356	23	793	9755	26040
		НР - 72%; СП - 8%				6769,94	4,60	13540	9		1929	
15	243-903-1705 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-25/50-ВЛ-сб	шт.		2	8559,00	--	17118	--	17118	--	18487
		СП - 8%				--	--	--	--		1369	
					Оборудование							
16	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	37446,32	8898,91	37446	8899	2544	21520	63684
		НР - 72%; СП - 8%				26002,86	3886,38	26003	3886		4717	
17	515-301-0236 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления наружного освещения ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5125-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.		1	419577,00	--	419577	--		--	419577
						--	--	--	--	419577	--	
18	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		1	7814,54	120,43	7815	121	1461	4523	13325
		НР - 72%; СП - 8%				6232,80	48,58	6233	49		987	
19	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.		1	15859,00	--	15859	--	15859	--	17128
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1956,01	111,24	1956	112	36	1336	3556
		НР - 72%; СП - 8%				1807,51	48,58	1808	49		263	
21	247-301-0301 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	20395,00	--	20395	--	20395	--	22027
		СП - 8%				--	--	--	--		1632	
					Фундамент под щит ЩМП							
22	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³		0,21	46648,56	881,64	9796	185	8186	1364	12053

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				6784,07	352,76	1425	74		893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,016	383478,00	--	6136	--	6136	--	6627
		СП - 8%				--	--	--	--		491	
24	1129-0175-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка	т закладных деталей		0,0264	789071,62	42687,60	20831	1127	389	21246	45444
		НР - 110%; СП - 8%				731627,64	--	19315	--		3366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,001	441684,00	--	442	--	442	--	477
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0204	463375,00	--	9453	--	9453	--	10209
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
27	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,005	565637,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
28	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка	м		4,2	197,31	16,85	829	71	13	538	1476
		НР - 72%; СП - 8%				177,29	0,49	745	2		109	
29	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		4,2	569,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%				--	--	--	--		191	
30	211-201-0106 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³		0,057	6396,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
					Узел ответвления П1							
31	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,002	139736,14	43470,34	279	87	62	128	440
		НР - 80%; СП - 8%				64919,80	15158,13	130	30		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км		0,002	1595007,00	--	3190	--	3190	--	3445
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
33	1133-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка вручную	комплект		1	17774,31	1613,19	17774	1613	158	13406	33674
		НР - 80%; СП - 8%				16003,16	754,05	16003	754		2494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	515-201-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)	шт.		1	134307,00	--	134307	--		--	134307
						--	--	--	--	134307	--	
35	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.		3	1421,00	--	4263	--	4263	--	4604
		СП - 8%				--	--	--	--		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,002	403367,00	--	807	--	807	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
37	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
38	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	647,00	--	5176	--	5176	--	5590
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
39	252-207-1211 СпрСЦ 07.2022	Зажим плашечный AI 6-95	шт.	1	929,00	--	929	--	929	--	1003
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
40	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	4	1562,00	--	6248	--	6248	--	6748
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
41	252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	2	1758,00	--	3516	--	3516	--	3797
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
42	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	6	2954,00	--	17724	--	17724	--	19142
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
43	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	433,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
44	241-102-0147 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х1,5 мм	м	2,3	1220,00	--	2806	--	2806	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
				Опора освещени О (17 шт)							
45	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	187	407,32	154,94	76169	28974	9791	34505	119529
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	56,26	37404	10521		8854	
46	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,187	589155,00	--	110172	--	110172	--	118986
		СП - 8%			--	--	--	--		8814	
47	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	17	6852,93	1253,35	116500	21306	39566	51906	181878
		НР - 72%; СП - 8%			3272,22	968,44	55628	16463		13473	
48	247-104-0144 СпрСЦ 07.2022	Светильник промышленный светодиодный Keremet 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	17	38717,00	--	658189	--	658189	--	710844
		СП - 8%			--	--	--	--		52655	
49	247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	9049,00	--	153833	--	153833	--	166140
		СП - 8%			--	--	--	--		12307	
50	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Закладная деталь фундамента	т	0,629	441684,00	--	277819	--	277819	--	300045
		СП - 8%			--	--	--	--		22226	
51	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	17	1070,89	883,86	18205	15025	--	7386	27638
		НР - 72%; СП - 8%			187,03	416,37	3180	7078		2047	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³		0,952	48444,31	2611,57	46119	2487	36468	7035	57406
		НР - 91%; СП - 8%				7525,22	595,26	7164	567		4252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		17	41192,43	13052,13	700271	221886	89300	385186	1172293
		НР - 80%; СП - 8%				22887,36	5435,12	389085	92397		86837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		17	94487,00	--	1606279	--	1606279	--	1734781
		СП - 8%				--	--	--	--		128502	
55	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.		17	1082,00	--	18394	--	18394	--	19866
		СП - 8%				--	--	--	--		1472	
56	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию поля	м		17	362,31	24,71	6159	420	471	3924	10889
		НР - 72%; СП - 8%				309,86	10,69	5268	182		807	
57	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		17	569,00	--	9673	--	9673	--	10447
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
58	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		0,17	6582,00	--	1119	--	1119	--	1209
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
59	211-201-0101 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		0,238	6536,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
					Опора освещени О1(1 шт ответвительная)							
60	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		11	407,32	154,94	4481	1704	577	2030	7032
		НР - 72%; СП - 8%				200,02	56,26	2200	619		521	
61	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км		0,011	589155,00	--	6481	--	6481	--	6999
		СП - 8%				--	--	--	--		518	
62	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.		1	6852,93	1253,35	6853	1253	2328	3053	10699
		НР - 72%; СП - 8%				3272,22	968,44	3272	968		793	
63	247-104-0144 СпрСЦ 07.2022	Светильник промышленный светодиодный Keremet 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.		1	38717,00	--	38717	--	38717	--	41814
		СП - 8%				--	--	--	--		3097	
64	247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.		1	9049,00	--	9049	--	9049	--	9773
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
65	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Закладная деталь фундамента	т		0,037	441684,00	--	16342	--	16342	--	17649
		СП - 8%				--	--	--	--		1307	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		1	1070,89	883,86	1071	883	--	434	1626
		НР - 72%; СП - 8%				187,03	416,37	187	416		120	
67	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³		0,056	48444,31	2611,57	2713	146	2146	414	3377
		НР - 91%; СП - 8%				7525,22	595,26	421	33		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		1	41192,43	13052,13	41192	13052	5253	22658	68958
		НР - 80%; СП - 8%				22887,36	5435,12	22887	5435		5108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		1	94487,00	--	94487	--	94487	--	102046
		СП - 8%				--	--	--	--		7559	
70	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.		1	1082,00	--	1082	--	1082	--	1169
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
71	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м		1	362,31	24,71	362	25	27	231	640
		НР - 72%; СП - 8%				309,86	10,69	310	11		47	
72	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		1	569,00	--	569	--	569	--	615
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
73	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		0,01	6582,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
74	211-201-0101 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		0,014	6536,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
					Опора освещени О2 (3 шт)							
75	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		66	407,32	154,94	26883	10226	3456	12178	42186
		НР - 72%; СП - 8%				200,02	56,26	13201	3713		3125	
76	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км		0,066	589155,00	--	38884	--	38884	--	41995
		СП - 8%				--	--	--	--		3111	
77	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.		6	6852,93	1253,35	41118	7520	13965	18320	64193
		НР - 72%; СП - 8%				3272,22	968,44	19633	5811		4755	
78	247-104-0144 СпрСЦ 07.2022	Светильник промышленный светодиодный Keremet 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.		6	38717,00	--	232302	--	232302	--	250886
		СП - 8%				--	--	--	--		18584	
79	247-306-0308 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина выпета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.		6	9049,00	--	54294	--	54294	--	58638
		СП - 8%				--	--	--	--		4344	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Закладная деталь фундамента	т		0,074	441684,00	--	32685	--	32685	--	35300
		СП - 8%				--	--	--	--		2615	
81	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		3	1070,89	883,86	3213	2651	--	1303	4878
		НР - 72%; СП - 8%				187,03	416,37	561	1249		361	
82	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³		0,168	48444,31	2611,57	8139	439	6436	1241	10131
		НР - 91%; СП - 8%				7525,22	595,26	1264	100		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		3	41192,43	13052,13	123577	39156	15759	67974	206875
		НР - 80%; СП - 8%				22887,36	5435,12	68662	16305		15324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		3	94487,00	--	283461	--	283461	--	306138
		СП - 8%				--	--	--	--		22677	
85	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.		18	1082,00	--	19476	--	19476	--	21034
		СП - 8%				--	--	--	--		1558	
86	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и дрп. выр. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м		3	362,31	24,71	1087	74	83	692	1922
		НР - 72%; СП - 8%				309,86	10,69	930	32		142	
87	241-201-0907 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м		3	569,00	--	1707	--	1707	--	1844
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
88	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		0,03	6582,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
89	211-201-0101 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		0,042	6536,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									8280377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					959350				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						636126			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						266896			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4618235		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							553884		
		- Накладные расходы	тенге								940454	
		- Сметная прибыль	тенге								572330	
		Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**				**8.380.821**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**8.537.360**				
		НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**1.024.483**				
		Итого с НДС		**Тенге**				**9.561.843**				
				Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**9.083.751**				
		в том числе НДС, 12%		***Тенге***				***973.259***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа"

Райымбекского района

_____ Мукаметжанов Д.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АРХСФЕРА"

Главный инженер

_____ Даркенбаев Т.С.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СтройСити LTD"

Инженер технического надзора

_____ Молдабеков Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор

_____ Исмаилова Д.С.