Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«31» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отырабат-Курылыс», БИН 050440009968, ЮКО, Казыгуртский район, Казыгуртский с.о., ул. Ынтымак №49*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Утешова Р.М.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Капитальный ремонт ясли сада «Ертостик» в с. Шолаккорган Созакского района (2-очередь) », в с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГККП ясли сад «Ертостик» отдела образования акимата Созакского района, ЮКО*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Агатем», ТОО «Агат», ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Корпарация «Асыл-Строй», №31-2014*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГККП ясли сад «Ертостик» отдела образования акимата Созакского района*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	1071,45	1071,45	1071,45	1071,45
Общая площадь	м2	1831,17	1831,17	1831,17	1831,17
Строительный объем	м3	8518,03	8518,03	8518,03	8518,03

Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года	млн. тенге	17,705	17,705	17,705	17,705
- в том числе СМР	млн. тенге	12,230	12,230	12,230	12,230
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года	млн. тенге	55,212	55,212	55,212	55,212
- в том числе СМР	млн. тенге	31,278	31,278	31,278	31,278

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здания детского сада (постройка 1988 года) состоит из 3 блоков, соединенного переходной галереей.*

Блок№1 - двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0х73,16 м, без подвала. Высота этажа 3,0 м. В здании блока №1 размещены — групповые помещения, спальные комнаты, умывальные, санузлы, по оси «А» вдоль всей длины идет галерея.

Блок №2 - переходная галерея, двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х6,0 м, без подвала. Высота этажа 3,0 м,

Блок №3 - двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0х15,00 м, без подвала. Высота этажа 3,0м. В 1 этаже размещены - помещение кухни, кладовыми и санузлами, топочной, прачечной, медицинский кабинет с двумя изолированными палатами и смотровой, на 2 этаже - актовый зал, методический кабинет, кабинет заведующей, подсобные помещения.

В соответствии с заданием на проектирование на площадке предусмотрено строительство следующих сооружений:

Насосная станция II-го подъема монолитный железобетонный прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х6,0 м. Глубина 3,0 м.

Резервуар чистой воды емкостью 100 м3 (2 шт)-монолитный железобетонный прямоугольной формы в плане с размерами в осях 6,0х6,0 м. Глубина резервуара 3,8 м.

Выгреб на 50 м3 - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х6,0 м. Глубина 3,5м. Выгреб предназначен для сбора сточных вод из сети канализации.
Источником водоснабжения служит существующий наружный водопровод диаметром 100мм (стальная). Внутренняя сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб.
Канализационная сеть прокладывается из асбестоцементных труб Д150мм без напора.
В здание детского сада предусмотрено два ввода водопроводных труб диаметром 50мм.
Трубопроводы системы внутреннего водоснабжения и пожаротушения выполнены из водопроводных оцинкованных труб. Горячее водоснабжение осуществляется от водонагревателей (Аристон).
Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации запроектировано из труб ПВХ, а выпуски системы хозяйственно-бытовой канализации запроектировано из чугунных труб;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *15 июля 2016 г.*;
месяц, год
окончание работ *31 августа 2016 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3 (три)*;
фактически, месяц: *2 (два)*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отырабат-Курылыс»* считает объект *«Капитальный ремонт ясли сада «Ертостик» в с. Шолаккорган Созакского района (2-очередь) »* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отырабат-Курылыс» директор Утешов Р.М

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.