Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа" Райымбекского района**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"**

Наименование стройки: **Строительство сквера с детскими и спортивными площадками в с.Карасаз Райымбекского района Алматинской области**

Договор подряда: **№ 33 от 13.03.2023**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

№ 2-1-1. Благоустройство

Составлен(а) в ценах на 3 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Планировка территории (ГП лист5)										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта		370	98,38	98,38	36401	36400	--	7759	47693
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,12	--	10774		3534	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта		370	165,27	165,27	61150	61150	--	13031	80116
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,92	--	18100		5935	
3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		226	306,11	306,11	69181	69181	--	12841	88583
		НР - 72%; СП - 8%				--	78,91	--	17834		6561	
4	412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		3616	66,00	--	238656	--		--	257748
		СП - 8%				--	--	--	--		19092	
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта		63	140,68	140,68	8863	8863	--	1889	11612
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,64	--	2623		860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					414251	175594	--	35520	485752
								--	49331	--	35982	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					414251				
	Всего заработная плата		тенге						49331			
	Транспортные расходы		тенге					238656				
		Накладные расходы	тенге					35520				
		Сметная прибыль	тенге					35982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					485753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						49331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					485753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						49331			

РАЗДЕЛ 2. Покрытия (ГП лист7)

					Тип 1							
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство (проектная толщина 5 см)**	м² покрытия		856,2	1760,32	206,87	1507186	177123	981555	436208	2098863
		НР - 108%; СП - 8%				407,04	64,69	348508	55388		155469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м² покрытия		856,2	-805,05	-50,28	-689284	-43050	-591994	-71775	-821944
		НР - 108%; СП - 8%				-63,35	-14,27	-54240	-12218		-60884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка (проектная толщина 10 см)**	м² основания		856,2	756,27	120,18	647518	102899	473837	110912	819100
		НР - 108%; СП - 8%				82,67	37,27	70782	31911		60670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м² покрытия или основания		856,2	520,59	17,96	445729	15377	428314	6910	488847
		НР - 108%; СП - 8%				2,38	5,09	2038	4358		36209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле		85,62	9704,81	1455,19	830926	124593	687718	54025	955746
		НР - 108%; СП - 8%				217,41	366,83	18615	31408		70796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	261-107-0102 РСНБ РК 2022	**Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85**	т		7,7058	28711,00	--	221241	--	221241	--	238940
		СП - 8%				--	--	--	--		17699	
12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия		856,2	1904,85	195,75	1630933	167601	24907	1396822	3269974
		НР - 94%; СП - 8%				1680,01	55,54	1438425	47553		242219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	261-101-0342 РСНБ РК 2022	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91**	м²		856,2	3515,00	--	3009543	--	3009543	--	3250306
		СП - 8%				--	--	--	--		240763	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		501	3428,92	44,28	1717889	22185	1109930	642688	2549424
		НР - 108%; СП - 8%				1169,21	18,58	585774	9309		188847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м²		9,437	72263,00	--	681946	--	681946	--	736502
		СП - 8%				--	--	--	--		54556	
					Тип 2							
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле		51,66	9704,81	1455,19	501350	75175	414944	32596	576662
		НР - 108%; СП - 8%				217,41	366,83	11231	18950		42716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты железобетонные плоские. Устройство**	м³		39,8724	41481,67	2533,77	1653974	101027	1431157	132420	1929305
		НР - 91%: СП - 8%				3054,46	595,09	121789	23728		142911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					12158951	742930	8873098	2740806	16091725
								2542922	167709	--	1191971	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12158951				
	Материалы		тенге					4960368				
	Всего заработная плата		тенге						2710631			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3912730				
		Накладные расходы	тенге					2740806				
		Сметная прибыль	тенге					1191971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					16091725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1389
		Сметная заработная плата	тенге						2710631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					16091725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1389
		Сметная заработная плата	тенге						2710631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									16577477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2542922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						918524			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						217040			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							8873098		
		- Перевозка грузов	тенге					238656				
		- Накладные расходы	тенге								2776326	
		- Сметная прибыль	тенге								1227953	
		Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**				**16 792 984**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**17 128 844**				
		НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**2 055 461**				
		Итого с НДС		**Тенге**				**19 184 305**				
				Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**18 225 090**				
		в том числе НДС 12%		*Тенге*				*1 952 688*				

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ "Аппарат акима Карасазского сельского округа" Райымбекского района
_____Мухаметжанов Д.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СтройСити LTD"
Инженер технического надзора
_____Молдабеков Б.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АРХСФЕРА"
Главный инженер
_____Дарменбаев Т.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"
Директор
_____Исмаилова Д.С.