Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г.Алматы, Шевченко, 165 б, офис 213, 2 этаж

Исполнитель: ТОО "Орда Гарант Строй" г.Шымкент, мкр.3, д.2, кв.29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за _____июль____ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№92/23	23.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы	75 000 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000

Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050" **Генеральный директор** _____ **Пышанов К.С.**

Исполнитель: ТОО "Орда Гарант Строй" **Директор** _____ **Жапыбеков Б.Ж.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050" г.Алматы, Шевченко, 165 б, офис 213, 2 этаж — БИН 010140002665

(полное наименование, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о субъекте связи)

Подрядчик: ТОО "Орда Гарант Строй" г.Шымкент, мкр.3, д.2, кв.29 — БИН 120340005223

(полное наименование, юридический адрес, данные о субъекте связи)

Стройка: Благоустройство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай в Алатауском районе, города Алматы

Договор подряда (контракт) №92/23 от 23.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за июль 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0201 Ктр и Кзм=1,08	Группа I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м		3990	88,39	88,39	352676	352677	0	78842	466032	
				м³ грунта		0	27,44	0	109486		34514		
2	2	Е11-010104-0209 Ктр и Кзм=1,08 К=4	Группа I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3990	297,3	297,3	1186227	1186227	0	265136	1567472	
				м³ грунта		0	92,29	0	368237		116109		
3	3	Е11-010102-0319 Ктр и Кзм=1,08	Группы I группы в карьерах /недостающий грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		2150	146,34	139,79	314631	300549	968	63791	408694	
				м³ грунта		6,1	35,11	13115	75487		30272		
4	4	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /избыток грунта/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		44797,27	62		2777430,74				2 999 625,20	
				т/км				3			222194,4592		
5	5	Е11-010104-0501 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		3990	53,94	53,94	215221	215221	0	48080	284368	
				м³ грунта		0	16,74	0	66793		21067		
6	6	Е11-010104-0507 Ктр и Кзм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		3990	104,06	104,06	415199	415199	0	92807	548664	
				м³ грунта		0	32,3	0	128877		40658		
7	7	Е11-010101-0320 Ктр и Кзм=1,08	Группы 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		45628	124,89	118,36	5698422	5400474	0	1136125	7381165	
				м³ грунта		6,53	28,06	297948	1280308		546618		
8	8	Е11-010104-0502 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		62887	61,27	61,27	3853086	3853087	0	860923	5091331	
				м³ грунта		0	19,02	0	1196111		377322		
9	9	Е11-010104-0508 Ктр и Кзм=1,08 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		62887	118,12	118,12	7428212	7428212	0	1660217	9815403	
				м³ грунта		0	36,67	0	2306066		726974		
10	10	Е11-010201-0101 Ктр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение дорожными самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		62887	167,39	167,39	10526655	10526655	0	2373984	13932615	
				м³ уплотненного грунта		0	52,43	0	3297165		1031976		
11	11	Е11-010201-0107 Ктр и Кзм=1,08 К=6	Грунт. Уплотнение дорожными самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		62887	142,57	142,57	8965800	8965800	0	2131240	11985084	
				м³ уплотненного грунта		0	47,07	0	2960091		887964		
12	12	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,08	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой		62887	118,33	99,61	7441419	6264174	194950	1913023	10102797	
				м³ уплотненного грунта		15,62	26,63	982295	1674681		748355		
13	13	Е11-010102-0320 Ктр и Кзм=1,08	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		19	182,84	174,69	3474	3320	10	704	4512	
				м³ грунта		7,61	43,87	145	834		334		
14	14	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		332,5	58		19285				20828	
				т/км							1543		
15	15	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,08	Группы 2-3 группы. Работа на отвале		19	41,9	36,64	796	696	3	226	11045	
				м³ грунта		5,08	11,43	97	217		82		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									64 619 555,20	
			ИТОГО:					51219903	44912288	195931	10625098	64 619 555,20	
								1293600	13464352		4947692		
	Итого по смете											64 619 555	
	Временные здания и сооружения			1,3%								840 054	

	ИТОГО								**65 459 609**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных работ связанные с климатическими	1,02%							667 688	
	ИТОГО								**66 127 297**	
	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							1 322 546	
	ИТОГО								**67 449 843**	
	В текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450839								**70 488 722**	
	Тендерная скидка	5%							*3 524 436*	
	Итого со скидкой								**66 964 286**	
	НДС	12%							8 035 714	
	Всего с НДС								**75 000 000**	

Заказчик: ТОО "TOLAGAI-2050" **Генеральный директор** _____ **Рахимов К.С.**

Исполнитель: ТОО "Орда Гарант Строй" **Директор** _____ **Кульбеков Б.Ж.**