Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик: ТОО "Орда Гарант Строй"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»	596 651 030.84	287 188 420.61							34 462 610.23	321 651 030.84

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665

Исполнительный директор _____ **Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223

Директор _____ **Калыбеков Б.Ж.**

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»

№ акта	№ смет	Наименование смет	Сумма (с учетом НДС)
8	2-2	Техническое помещение	3 860 083
9	4-1	Сети КЛ-0,4кВ и наружное освещение	190 663 087
10	7-1	Благоустройство и озеленение территорий	127 127 860.84
		ИТОГО:	321 651 030.84

Директор ТОО "Орда Гарант Строй" **Калыбеков Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2023 на 2-2 Техническое помещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1.575		24774.89	1666.42	39020	2624	33144	3526	45950
		НР - 91%; СП - 8%				2064.53	395.72	3252	623		3404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.02	1.6065	18394.00				29550		
2	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4.26		30985.97	904.65	132000	3854	97196	29628	174559
		НР - 91%; СП - 8%				7265.21	377.65	30950	1609		12930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1.015	4.3239	18868.00				81583		
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.12638		331233.00	--	41861	--	41861	--	45210
		СП - 8%				--	--	--	--		3349	
4	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.04158		1093279.44	2022.96	45459	85	40537	4436	53887
		НР - 91%; СП - 8%				116322.48	926.06	4837	39		3992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0.04158	974934.00				40538		
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3.2		1238.35	28.51	3963	91	2414	1369	5758
		НР - 93%; СП - 8%				455.63	4.37	1458	14		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	7.68	295.00				2266		
		Стойка Ст-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0.13204		65160.31	15452.63	8604	2040	1239	4145	13769
		НР - 69%; СП - 8%				40326.77	5173.97	5325	683		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0045	0.000594	965674.00				574		
6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0022	0.00029	813201.00				236		
6.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1.95	0.257478	398.00				102		
6.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000256	545661.00				140		
7	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.11972		449500.00	--	53814	--	53814	--	58119
		СП - 8%				--	--	--	--		4305	
8	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.01232		578162.00	--	7123	--	7123	--	7693
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
		Каркас козырька										
9	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.51329		139600.69	29035.28	71656	14904	1690	41354	122050
		НР - 69%; СП - 8%				107273.16	9489.07	55062	4871		9041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000103	965674.00				99		
9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00044	0.000226	813201.00				184		
9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1.2	0.615948	398.00				245		
9.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000051	2453940.00				126		
9.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000308	623062.00				192		
9.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000996	545661.00				543		
10	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.51329		449500.00	--	230724	--	230724	--	249182
		СП - 8%				--	--	--	--		18458	
11	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	24		7768.07	32.38	186434	777	141642	40648	245249
		НР - 92%; СП - 8%				1833.94	7.02	44015	168		18167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	м³	0.1	111680.00	--	11168	--	11168	--	12061
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	24	416.89	4.17	10005	101	8583	1231	12135
		НР - 90%; СП - 8%			55.06	1.94	1321	47		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8.5	2677.60	40.76	22760	347	201	20141	46333
		НР - 90%; СП - 8%			2613.12	19.64	22212	167		3432	
15	215-204-0202 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0.033	141728.00	--	4677	--	4677	--	5051
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0.012	203238.49	1684.08	2439	20	1943	437	3106
		НР - 90%; СП - 8%			39706.20	785.76	476	9		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0.012	10460.69	64.76	126	--	83	39	178
		НР - 90%; СП - 8%			3569.44	29.93	43	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	224-105-0111 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	5.3	1989.00	--	10542	--	10542	--	11385
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
19	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м² потолка	12	4185.67	20.76	50228	249	26013	21666	77646
		НР - 90%; СП - 8%			1997.15	9.01	23966	108		5752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	12	998.16	2.37	11978	28	2072	7911	21480
		НР - 80%; СП - 8%			823.19	0.86	9878	10		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1.374	16.488	96.00				1583		
20.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.117	1.404	262.00				368		
21	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	12		1155.90	7.49	13871	90	2627	8959	24656
		НР - 80%; СП - 8%				929.51	3.71	11154	45		1826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Витраж алюминиевый										
22	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	40.8		11927.91	630.52	486659	25726	331	328367	880228
		НР - 69%; СП - 8%				11289.26	374.82	460602	15293		65202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00001	0.000408	813201.00				332		
23	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	2.16		86743.00	--	187365	--	187365	--	202354
		СП - 8%				--	--	--	--		14989	
24	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	38.64		86768.00	--	3352716	--	3352716	--	3620933
		СП - 8%				--	--	--	--		268217	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5938973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					674551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						50936			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23686			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4259706		
		- Накладные расходы	Тенге								513857	
		- Сметная прибыль	Тенге								439924	
	Итого по смете											**5 938 973**
	Временные здания и сооружения			1.3%								77 207
	ИТОГО											**6 016 180**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%								61 365
	ИТОГО											6 077 545
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%								121 551
	ИТОГО											**6 199 096**
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539											**6 478 389**
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95											**6 154 470**
	Налог на добавленную стоимость			12%								738 536
	Итого с НДС											**6 893 006**
	Итого по договору К=0.50%											3 446 503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							413 580
	Итого с НДС										3 860 083

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор_____**Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор_____**Калыбеков Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"
Объект : "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2023 на 4-1 Сети КЛ-0,4кВ и наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ-КЛ-0,4кВ										
1	247-201-0826 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54**	шт.	1		32482.00	--	32482	--	32482	--	35081
		СП - 8%				--	--	--	--		2599	
2	247-204-3421 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА**	шт.	1		27035.00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
3	247-204-3420 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА57 35 3Р 63А 35кА**	шт.	1		27035.00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%				--	--	--	--		2163	
4	247-204-0762 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	1		2312.00	--	2312	--	2312	--	2497
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
5	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1755.00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
6	247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2		1788.00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%				--	--	--	--		286	
7	247-301-0341 РСНБ РК 2022 прим.	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки CE307-R33**	шт.	1		79615.00	--	79615	--	79615	--	85984
		СП - 8%				--	--	--	--		6369	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1013.418	205.52	193.35	208278	195944	--	47124	275832
		НР - 72%; СП - 8%			12.17	52.41	12333	53113		20431	
9	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	434.322	3335.32	--	1448603	--	--	1042994	2690925
		НР - 72%; СП - 8%			3335.32	--	1448603	--		199328	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1013.418	55.79	55.79	56539	56539	--	12830	74922
		НР - 72%; СП - 8%			--	17.59	--	17826		5554	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	434.322	1417.18	--	615512	--	--	443169	1143374
		НР - 72%; СП - 8%			1417.18	--	615512	--		84693	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	7008	349.16	220.62	2446913	1546105	--	1187996	3925671
		НР - 72%; СП - 8%			128.54	106.90	900808	749155		290762	
13	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	690	106.07	63.22	73188	43622	--	36508	118473
		НР - 72%; СП - 8%			42.85	30.63	29567	21135		8777	
		Кабельные изделия									
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3220	491.66	200.95	1583145	647059	177293	727269	2495242
		НР - 72%; СП - 8%			235.65	78.04	758793	251289		184828	
15	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	709	532.57	220.44	377592	156292	39037	175584	597432
		НР - 72%; СП - 8%			257.07	86.89	182263	61605		44256	
16	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	265	602.53	290.40	159670	76956	14590	71683	249860
		НР - 72%; СП - 8%			257.07	118.62	68124	31434		18508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	461.80	190.27	9236	3805	1146	4152	14459
		НР - 72%; СП - 8%			214.23	74.10	4285	1482		1071	
18	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	649.54	270.90	2598	1083	230	1229	4134
		НР - 72%; СП - 8%			321.34	105.54	1285	422		306	
19	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	856.44	392.11	1713	784	115	811	2726
		НР - 72%; СП - 8%			407.03	156.12	814	312		202	
20	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	210.5	950.53	506.17	200087	106549	30405	79647	302112
		НР - 72%; СП - 8%			299.92	225.60	63133	47489		22378	
21	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	11.5	1081.10	593.90	12433	6829	1662	5031	18861
		НР - 72%; СП - 8%			342.76	264.82	3942	3045		1397	
22	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2.5	1337.91	765.02	3345	1913	361	1386	5109
		НР - 72%; СП - 8%			428.45	341.51	1071	854		378	
23	243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0.029	510661.00	--	14809	--	14809	--	15994
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
24	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	7.297	1672148.00	--	12201664	--	12201664	--	13177797
		СП - 8%			--	--	--	--		976133	
25	243-113-1106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	1.526	1941402.00	--	2962579	--	2962579	--	3199585
		СП - 8%			--	--	--	--		237006	
26	243-113-1110 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	км	0.567	5548056.00	--	3145748	--	3145748	--	3397408
		СП - 8%			--	--	--	--		251660	
		Муфты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	243-903-2901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	4	6719.00	--	26876	--	26876	--	29026
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
28	243-903-2904 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X150-240-L12, без брони	шт.	2	31813.00	--	63626	--	63626	--	68716
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
29	243-903-2501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x25-70/750-L12	шт.	826	33198.00	--	27421548	--	27421548	--	29615272
		СП - 8%			--	--	--	--		2193724	
		Трубы									
30	241-207-1302 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	6440	1058.00	--	6813520	--	6813520	--	7358602
		СП - 8%			--	--	--	--		545082	
31	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	48	1801.00	--	86448	--	86448	--	93364
		СП - 8%			--	--	--	--		6916	
		Заземление									
32	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0158	380647.00	--	6014	--	6014	--	6495
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	1009.79	32.10	5049	160	3437	1087	6627
		НР - 72%; СП - 8%			290.42	11.45	1452	57		491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60120543	2843640	53184918	3838500	69075733
							4091985	1239218	--	5116692	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4874969				
	Материалы		Тенге				268275				
	Всего заработная плата		Тенге					3183816			
		Накладные расходы	Тенге				2292383				
		Сметная прибыль	Тенге				573354				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7740706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					3183816			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55245574				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						2147387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52916642				
		Накладные расходы	Тенге					1546117				
		Сметная прибыль	Тенге					4543338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					61335029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1379
		Сметная заработная плата	Тенге						2147387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69075735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2968
		Сметная заработная плата	Тенге						5331203			
		РАЗДЕЛ 2. Опора уличного освещения -39шт										
34	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	39		1487.90	1188.16	58028	46338	--	24017	88608
		НР - 72%; СП - 8%				299.74	555.55	11690	21666		6564	
35	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м³	6.435		23363.89	27.86	150347	179	132765	13923	177411
		НР - 80%; СП - 8%				2704.49	--	17403	--		13142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1.02	6.5637	20227.00				132764		
36	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	4.5357		39975.89	17243.61	181319	78212	50569	54224	254386
		НР - 69%; СП - 8%				11583.13	5742.72	52538	26047		18843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0.005	0.022679	965674.00				21900		
36.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0.004	0.018143	813201.00				14754		
36.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0.00194	0.008799	545661.00				4801		
37	247-306-0107 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	шт.	39		116393.00	--	4539327	--	4539327	--	4902473
		СП - 8%				--	--	--	--		363146	
38	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	39		11173.00	--	435747	--	435747	--	470607
		СП - 8%				--	--	--	--		34860	
39	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0.060294		582258.01	1955.70	35107	118	20720	13023	51980
		НР - 91%; СП - 8%				236656.08	692.72	14269	42		3850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.060294	308830.00				18621		
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	585		461.80	190.27	270153	111308	33520	121446	422926
		НР - 72%; СП - 8%				214.23	74.10	125325	43349		31327	
41	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.585		371741.00	--	217468	--	217468	--	234865
		СП - 8%				--	--	--	--		17397	
42	261-303-0116 РСНБ РК 2022	Коробки протяжные	шт.	39		6500.00	--	253500	--	253500	--	273780
		СП - 8%				--	--	--	--		20280	
43	247-207-0801 РСНБ РК 2022	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПН-102	шт.	39		507.00	--	19773	--	19773	--	21355
		СП - 8%				--	--	--	--		1582	
44	247-207-0605 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 10А	шт.	39		823.00	--	32097	--	32097	--	34665
		СП - 8%				--	--	--	--		2568	
45	1308-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.	39		7614.93	2228.53	296982	86912	10493	194833	531161
		НР - 72%; СП - 8%				5117.36	1821.16	199577	71025		39345	
46	247-103-0266 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U120K1, мощностью 120 Вт, IP66	шт.	39		101451.00	--	3956589	--	3956589	--	4273116
		СП - 8%				--	--	--	--		316527	
47	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	39		3793.60	147.48	147950	5752	85566	41943	205085
		НР - 72%; СП - 8%				1452.09	41.62	56632	1623		15192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10594387	328819	9788134	463409	11942418
								477434	163752	--	884623	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					715085				
	Материалы		Тенге					129581				
	Всего заработная плата		Тенге						497531			
		Накладные расходы	Тенге					358222				
		Сметная прибыль	Тенге					85864				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1159171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	Тенге						497531			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9697983				
	Материалы		Тенге					153484				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						65070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9454501				
		Накладные расходы	Тенге					50963				
		Сметная прибыль	Тенге					779916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10528862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						65070			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					181319				
	Материалы		Тенге					50569				
	Всего заработная плата		Тенге						78585			
		Накладные расходы	Тенге					54224				
		Сметная прибыль	Тенге					18843				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					254386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						78585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11942419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									326
		Сметная заработная плата	Тенге						641186			

РАЗДЕЛ 3. Опора уличного освещения (парковая) -374шт

48	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	374		1487.90	1188.16	556475	444372	--	230313	849732
		НР - 72%; СП - 8%				299.74	555.55	112103	207776		62944	
49	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м³	61.71		23363.89	27.86	1441786	1719	1273173	133515	1701325
		НР - 80%; СП - 8%				2704.49	--	166894	--		126024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1.02	62.9442	20227.00				1273172		
50	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	13.464		39975.89	17243.61	538235	232168	150112	160960	755131
		НР - 69%; СП - 8%				11583.13	5742.72	155955	77320		55936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0.005	0.06732	965674.00				65009		
50.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0.004	0.053856	813201.00				43796		
50.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0.00194	0.02612	545661.00				14253		
51	247-105-0814 РСНБ РК 2022	**Парковый столб типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами**	шт.	374		266218.00	--	99565532	--	99565532	--	107530775
		СП - 8%				--	--	--	--		7965243	
52	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0.578204		582258.01	1955.70	336664	1131	198698	124885	498473
		НР - 91%; СП - 8%				236656.08	692.72	136835	401		36924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.578204	308830.00				178567		
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		2244	461.80	190.27	1036279	426965	128582	465854	1622300
		НР - 72%; СП - 8%				214.23	74.10	480732	166280		120166	
54	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		2.244	371741.00	--	834187	--	834187	--	900922
		СП - 8%				--	--	--	--		66735	
55	261-303-0116 РСНБ РК 2022	Коробки протяжные	шт.		374	6500.00	--	2431000	--	2431000	--	2625480
		СП - 8%				--	--	--	--		194480	
56	247-207-0801 РСНБ РК 2022	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя типа С10 со светодиодной индикацией 1Р, для установки предохранителя ПЦ-102	шт.		374	507.00	--	189618	--	189618	--	204787
		СП - 8%				--	--	--	--		15169	
57	247-207-0605 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 10А	шт.		374	823.00	--	307802	--	307802	--	332426
		СП - 8%				--	--	--	--		24624	
58	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.		374	5615.56	2542.34	2100219	950835	5101	1162100	3523304
		НР - 72%; СП - 8%				3059.58	1256.00	1144283	469744		260985	
59	247-105-0106 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (2800/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.		374	218626.00	--	81766124	--	81766124	--	88307414
		СП - 8%				--	--	--	--		6541290	
60	1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		261.8	898.68	85.23	235274	22313	22881	143134	408680
		НР - 72%; СП - 8%				726.05	33.30	190080	8718		30272	
61	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м		261.8	1779.00	--	465742	--	465742	--	503001
		СП - 8%				--	--	--	--		37259	
62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		374	5251.97	216.29	1964237	80892	1340263	410630	2564855
		НР - 72%; СП - 8%				1452.09	72.83	543082	27238		189988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**193769174**	**2160395**	**188678815**	**2831391**	**212328605**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2929964**	**957477**	--	**15728039**	
		Материалы	Тенге				**5336009**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1496826**				
		Накладные расходы	Тенге				**2181718**	**3030157**			
		Сметная прибыль	Тенге				**601411**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**8119138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3030157**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**187894930**				
		Материалы	Тенге				**1471870**				
		Всего заработная плата	Тенге					**624009**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**185560005**				
		Накладные расходы	Тенге				**488713**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15070692**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**203454335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**624009**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**538235**				
		Материалы	Тенге				**150112**				
		Всего заработная плата	Тенге					**233275**			
		Накладные расходы	Тенге				**160960**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55936**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**755131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**118**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**212328604**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1875**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3887441**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**293346758**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7499383**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5332854**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2360447**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**251651865**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7133300**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21729354**	
		Итого по смете									**293 346 758**
		Временные здания и сооружения		1.3%							3 813 508
		ИТОГО									**297 160 266**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		1.02%							3 031 035
		ИТОГО									**300 191 301**
		Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							6 003 826
		ИТОГО									**306 195 127**
		В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539									**319 990 412**
		Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95									**303 990 891**
		Налог на добавленную стоимость		12%							36 478 907
		Итого с НДС									**340 469 798**
		Итого по договору К=0.50%									170 234 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							20 428 188
	Итого с НДС										190 663 087

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор _____ **Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор _____ **Калыбеков Б.Ж.**

Форма по приказу-ению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик : ТОО "Орда Гарант Строй"

Объект "Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы"

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2023 на 7-1 Благоустройство и озеленение территорий

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=/НАСЫПЬ/	м³ грунта	454.1163753		79.60	79.60	36148	36147	--	8206	47901
		НР - 72%, СП - 8%				--	25.10	--	11398		3547	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	454.1163753		272.44	272.44	123719	123719	--	28092	163954
		НР - 72%, СП - 8%				--	85.91	--	39013		12143	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/	м³ грунта	5076.49658		38.17	38.17	193770	193769	--	43303	256059
		НР - 72%, СП - 8%				--	11.85	--	60156		18986	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьнакаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2	м³ грунта	5076.49658		16.87	16.87	85640	85641	--	19138	113155
		НР - 72%, СП - 8%				--	5.24	--	26601		8376	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/	м³ грунта	694.5991385		79.60	79.60	55290	55290	--	12551	73266
		НР - 72%, СП - 8%				--	25.10	--	17434		5425	
6	1101-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепнымикулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слои 15 см=/ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ/	м³ уплотненного грунта	240.0367641		237.89	237.89	57102	57103	--	13077	75794
		НР - 72%, СП - 8%				--	75.67	--	18164		5614	
7	1101-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слои 15 см	м³ уплотненного грунта	240.0367641		124.81	124.81	29959	29959	--	8272	41289
		НР - 72%, СП - 8%				--	47.86	--	11488		3058	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	240.0367641		118.33	99.61	28404	23910	745	7302	38562
		НР - 72%, СП - 8%				15.62	26.63	3749	6392		2856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.1	24.003676	31.00				744		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	240.0367641		2.42	2.42	581	580	--	132	771
		НР - 72%, СП - 8%				--	0.76	--	182		58	
10	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4622.380205		281.80	281.80	1302587	1302587	--	254231	1681345
		НР - 72%, СП - 8%				--	76.39	--	353104		124527	
11	412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т/км	166405.6874		62.00	--	10317153	--		--	11142525
		СП - 8%				--	--	--	--		825372	
12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.005798		31753394.59	982241.80	184106	5695	171417	9063	208623
		НР - 99%, СП - 8%				1206213.12	372784.00	6994	2161		15454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0.34788	962.00				335		
12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.13	0.000754	278998.00				210		
12.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	142	0.823316	146.00				120		
12.4	261-301-1441	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	1004	5.821192	29301.00				170567		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12414459	1914400	172162	403367	13843244
								10743	546093	--	1025416	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12414459				
	Материалы		Тенге					172162				
	Всего заработная плата		Тенге						556836			
	Транспортные расходы		Тенге					10317153				
		Накладные расходы	Тенге					403367				
		Сметная прибыль	Тенге					1025416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13843242				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						556836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13843242				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									207
		Сметная заработная плата	Тенге						556836			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип-1										
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	881.75		4547.81	1481.20	4010031	1306048	2498694	595807	4974304
		НР - 108%, СП - 8%				232.82	392.84	205289	346387		368466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1.22	1075.735	2321.00				2496781		
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3527		1884.10	235.51	6645221	830644	5684924	291119	7491242
		НР - 108%, СП - 8%				36.76	39.67	129653	139916		554903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0968	341.4136	16631.00				5678050		
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.001	3.527	31.00				109		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	3527		812.29	0.09	2864947	317	2819061	49202	3147283
		НР - 108%; СП - 8%				12.92	--	45569	--		233135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.048	169.296	16631.00				2815562		
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3527		1836.09	246.62	6475889	869829	5476407	287451	7304417
		НР - 108%; СП - 8%				36.76	38.70	129653	136495		541077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0.0976	344.2352	15889.00				5469553		
16.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.001	3.527	31.00				109		
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1000		2564.75	45.60	2564750	45600	1267020	1373780	4253610
		НР - 108%; СП - 8%				1252.13	19.89	1252130	19890		315080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.055	55	20227.00				1112485		
18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	43		64667.00	--	2780681	--	2780681	--	3003135
		СП - 8%				--	--	--	--		222454	
		Плиточные покрытие тротуаров тип-2										
19	255-102-0602 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	17174.57268		2591.00	--	44499318	--	44499318	--	48059263
		СП - 8%				--	--	--	--		3559945	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11967.65312		2160.21	45.60	25852644	545725	10321862	16440923	45677061
		НР - 108%; СП - 8%				1252.13	19.89	14985057	238037		3383495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.035	418.867859	20227.00				8472440		
21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	191.4824499		64667.00	--	12382596	--	12382596	--	13373204
		СП - 8%				--	--	--	--		990608	
		Отмостка										
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6.6674854		27937.16	10.48	186271	70	146813	37025	241160
		НР - 94%; СП - 8%				5907.53	--	39388	--		17864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Футбольное поля тип-3										
23	1127-0403-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прослойка из ГЕОТЕКСТИЛЬ. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м² основания дорожной поверхности	948		383.63	0.60	363681	569	332112	33701	429169
		НР - 108%; СП - 8%				32.70	0.22	31000	209		31786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	948		6989.00	519.00	6625572	492012	4901160	1323313	8584794
		НР - 94%; СП - 8%				1300.00	185.00	1232400	175380		635909	
		Бетонное покрытие тип-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	215.52		4547.81	1481.20	980144	319228	610739	145629	1215835
		НР - 108%, СП - 8%				232.82	392.84	50177	84665		90061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	808.2		27937.16	10.48	22578813	8470	17795877	4487999	29232158
		НР - 94%, СП - 8%				5907.53	--	4774466	--		2165346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								15037224		
26.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.02	824.364	18241.00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					138810558	4418512	111517264	25065949	176986635
								22874782	1140979	--	13110129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					138810558				
	Материалы		Тенге					51854668				
	Всего заработная плата		Тенге						24015761			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59662595				
		Накладные расходы	Тенге					25065949				
		Сметная прибыль	Тенге					13110129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					176986636				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									14445
		Сметная заработная плата	Тенге						24015761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					176986636				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									14445
		Сметная заработная плата	Тенге						24015761			

РАЗДЕЛ 3. МАФ

27	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основании	шт.	88		50127.00	--	4411176	--	4411176	--	4764070
		СП - 8%				--	--	--	--		352894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4411176	--	4411176	--	4764070
								--	--	--	352894	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4411176				
	Материалы		Тенге					4411176				
		Сметная прибыль	Тенге					352894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4764070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4764070				195593948
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						22885525				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						6332912			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1687072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							116100601		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					10317153				
		- Перевозка грузов	Тенге								25469316	
		- Накладные расходы	Тенге								14488439	
		- Сметная прибыль	Тенге									195 593 948
	Итого по смете											2 542 721
	Временные здания и сооружения			1.3%								198 136 669
	ИТОГО											2 020 994
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1.02%								200 157 663
	ИТОГО											4 003 153
	Непредвиденные работы и затраты-2%			2%								204 160 816
	ИТОГО											213 359 057
	В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539											202 691 104
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95											24 322 932
	Налог на добавленную стоимость			12%								227 014 036
	Итого с НДС											113 507 018.61
	Итого по договору К=0.50%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость			12%							13 620 842.23
	Итого с НДС										127 127 860.84

Подрядчик:
ТОО "TOLAGAI-2050"
БИН 010140002665
Исполнительный директор _____ **Нышанов К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Орда Гарант Строй"
БИН 120340005223
Директор _____ **Калыбеков Б.Ж.**