Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные сети**

(наименование)

Договор подряда

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2024г.
Распределительные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устранение аварий - 1шт										
		Разработка грунта										
		=Снятие растительного слоя=										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,7		37,52	37,52	26	26	--	7	35
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	9		3	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	0,7		69,47	69,47	49	49	--	12	66
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,92	--	17		5	
		=Разработка грунта=										
3	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9,24		191,59	184,85	1770	1708	--	238	2169
		НР - 72%; СП - 8%				6,73	29,01	62	268		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,275	1887,18	--	519	--	--	374	964
		НР - 72%; СП - 8%			1887,18	--	519	--		71	
		=Обратная засыпка=									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	2554,43	149,07	153	9	92	53	223
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	52	2		17	
6	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,023	4088,32	217,21	94	5	69	21	124
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	56,00	20	1		9	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов(5 процентов от объема щебня)	т	0,0017	128067,09	1624,29	218	3	215	1	237
		НР - 108%; СП - 8%			--	761,54	--	1		18	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,25	649,59	--	162	--	--	117	302
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	162	--		22	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,83	30,73	30,73	271	271	--	67	366
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	93		27	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,83	30,35	30,35	268	268	--	66	361
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	92		27	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,83	132,66	63,11	1171	557	--	625	1941
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	614	255		144	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,35	77,27	66,21	104	89	4	21	135
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	11	18		10	
		=Восстановление растительного слоя=									
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,704	26,35	26,35	19	19	--	5	25
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	6		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,704	29,51	29,51	21	21	--	5	28
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,16	--	7		2	
				Прокладка трубопроводов							
		Прокладка трубопроводов в траншее									
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	299017,51	92933,19	299	93	3	226	567
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	203	25		42	
		Прокладка сигнальной ленты									
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,001	25866,89	18546,29	26	19	--	8	36
		НР - 72%; СП - 8%			7320,60	3599,50	7	4		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5171	3136	383	1846	7579
							1650	799	--	563	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					11			
		Накладные расходы	Тенге				8				
		Сметная прибыль	Тенге				3				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36				
		Сметная заработная плата	Тенге					11			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5145				
	Материалы		Тенге				384				
	Всего заработная плата		Тенге					2438			
		Накладные расходы	Тенге				1838				
		Сметная прибыль	Тенге				559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5171	3136	383	1846	7579
							1650	799	--	563	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					11			
		Накладные расходы	Тенге				8				
		Сметная прибыль	Тенге				3				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36				
		Сметная заработная плата	Тенге					11			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5145				
	Материалы		Тенге				384				
	Всего заработная плата		Тенге					2438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1838				
		Сметная прибыль	Тенге				559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2438			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2449			

Временные здания и сооружения 2%	Тенге	152
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	7 731
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	255
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	7 986
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	160
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	8 145
в том числе в текущих ценах на 2019 год 60% К=1,0498961	Тенге	5 131
в том числе в текущих ценах на 2020 год 40% К=1,0864865	Тенге	3 540
ИТОГО	Тенге	8 671
Понижающий коэффициент к=5%	Тенге	-434
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	8 237
НДС 12%	Тенге	988
Итого с НДС	Тенге	9 226

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО «Компания Таир»
БИН171140032403
Директор_____ **Мунбаев.Р.Н**