Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Интеллект КИПиА Сервис" БИН 170840034551

Объект: Строительство спортивной площадки в с. Карабау Кызылкогинского района Атырауской области

Договор № 27 от 05.04.2024 г

Акт приемки выполненных работ № 3

за ноябрь месяц 2024г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Электроснабжение				
		Раздел 1. Наружное освещение				1691374
1	6101-0110-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	4	2726	10904
2	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под опоры	м³	2,2	74327	163519
3	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08*	Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,612	218235	133560
4	247-306-0106 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	4	104563	418252
5	6106-0301-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорного фундамента	т конструкций	0,164	135905	22288
6	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,164	1041284	170771
7	6124-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	13840	110720
8	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12- 100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35972	287776
9	6124-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 2	шт.	8	38910	311280
10	247-306-0316 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРСГ1.0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	7788	62304
		Раздел 2. Кабельная линия 0,22 кВ				1062095
11	6124-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	270	570	153900
12	243-113-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-1	км	0,09	691546	62239
13	243-116-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,18	1162728	209291
14	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	120	19	2280
15	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	120	1140	136800
16	6124-0201-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	50	1228	61400
17	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,05	545355	27268
18	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство	канало- километр трубопровода	0,008	2639342	21115
19	6101-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	23,8	464	11043
20	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	23,8	3331	79278
21	6101-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в котлованах группа грунта 2	м³	8,2	4686	38425
22	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120	682	81840
23	6124-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа освещения	шт.	1	84260	84260
24	247-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Шкаф уличного освещения наружной установки, прим	шт.	1	23032	23032
25	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5359	26795
26	247-204-0617 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	709	709
27	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	771	2313
28	247-211-0121 *РСНБ РК 2022*	Фотореле, прим	шт.	1	5199	5199
29	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1994	1994
30	247-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	20495	20495
31	6124-0203-0306 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8-12 мм	м	4,5	1037	4667

32	6124-0203-0307 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12-16 мм	м	6	1292	7752
	Раздел 3.	Освещение (лист 2 спец.)				1947950
33	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под опоры	м³	4,5	74327	334472
34	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ком=1.08*	Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,17	218235	37100
35	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличный столб высотой 2,118м	т	0,17	1083405	184179
36	6106-0301-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опорного фундамента	т конструкций	0,205	135905	27861
37	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,205	1041284	213463
38	6124-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	10	13840	138400
39	247-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный BT-DLS15WE27, мощность 15 Вт, прим	шт.	10	66422	664220
40	247-202-1202 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная	шт.	5	54010	270050
41	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 14-16 мм	шт.	5	7024	35120
42	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	4169	16676
43	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Гайка М10	шт.	4	38	152
44	6124-0203-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 75х75х5 мм	шт.	1	14151	14151
45	6124-0203-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10-12 мм	шт.	1	5644	5644
46	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,307	1415	434
47	252-207-1032 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	2	3014	6028
		ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ:				4701419
		Благоустройство				39656120
	Раздел 2.	ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ - 800 М2				8967966
10	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	16	2796	44736
11	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый	т	60,4	6325	382030
12	261-107-0894 *РСНБ РК 2022*	Крошка резиновая	кг	6000	109	654000
13	8601-0703-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м²	800	9859	7887200
	Раздел 3.	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 312,5 м²				4511073
18	6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	312,5	6516	2036250
19	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	м³	9,5625	19605	187473
20	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	318,75	7176	2287350
	Раздел 4.	ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ -340 М2				4693020
28	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Ком=1.08 Нам и доп. зат. 28*	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	340	13803	4693020
	Раздел 5.	ОЗЕЛЕНЕНИЕ				246240
31	6113-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника механизированным способом	яма	10	1188	11880
32	6113-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт.	10	2383	23830
33	254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м	шт.	10	21053	210530
	Подраздел 5.1.	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ - 347 м²				447496
34	6113-0112-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	м²	347	1215	421605
35	6113-0112-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0347	746150	25891
	Раздел 6.	МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ				357156
	Подраздел 6.4.	Площадка для отдыха				357156
50	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	64464	257856
51	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	24825	99300
		ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:				19222951
		ИТОГО ПО АКТУ:				23 924 370
ВСЕГО ПО АКТУ						
Общеплощадные затраты			6 000		23 924 370 25 059 965	

Сметная прибыль 5%	1 252 998		26 312 963
Непредвиденные затраты 2%	526 259		26 839 223
Переводной коэффициент 1,079			28 959 521
ИТОГО с НДС 12%	3 475 143		32 434 664
ИТОГО с учетом скидки			31 785 970

Заказчик:

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Нигметов Д. Т.

Технический надзор:

_____

(наименование организации, БИН или ИИН)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Интеллект КИПиА Сервис"

Директор _____ Исмаилова Д.С.

Авторский надзор:

_____

(наименование организации БИН или ИИН)

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.