Форма по приложению 53
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отделстроительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ""Интеллект КИПиА Сервис""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в с.Карабау Кызылкогинского района Атырауской области**

(полное наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27 от 05.04.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на работы по объекту.6 Строительство спортивной площадки в с.Карабау Кызылкогинского района Атырауской области

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э1064: БЛАГОУСТРОЙСТВО [7-01-01-02]					
1	1	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (подсыпь грунта)	$м^3$	912,25	119,0	108 558,0	
2	2	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	912,25	530,0	483 493,0	
3	3	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	912,25	186,0	169 679,0	
4	4	6101-0101-0217 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 $м^3$, группа грунта 2 (недостающий грунт)	$м^3$	6 005,78	313,0	1 879 809,0	
5	5	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	52 550,575	68,0	3 573 439,0	
6	6	6101-0101-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	6 005,78	67,0	402 387,0	
7	7	7101-0403-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	800	534,0	427 200,0	
8	8	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	64	9 772,0	625 408,0	
9	9	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	56	9 913,0	555 128,0	
10	10	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	16	2 796,0	44 736,0	
11	52	6101-0110-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	33	2 726,0	89 958,0	
12	53	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	2,673	75 110,0	200 769,0	
13	54	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,72646	45 554,0	124 201,0	
14	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03069	338 194,0	10 379,0	
15	56	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,297	28 400,0	8 435,0	
16	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,28921	469 058,0	1 073 772,0	
17	60	т.ч. тб.7 п.7 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Затраты на покраску за 2 раза	Т	2,6367	23 961,0	63 179,0	
18	61	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05428	469 058,0	25 460,0	
19	62	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	6,375	1 066,0	6 796,0	
20	63	т.ч. тб.7 п.7 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Затраты на покраску за 2 раза	Т	0,06091	23 961,0	1 459,0	
21	65	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,79186	443 167,0	350 926,0	
22	66	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,018652	443 498,0	8 272,0	
23	67	т.ч. тб.7 п.7 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Затраты на покраску за 2 раза	Т	0,810512	23 961,0	19 421,0	
24	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04147	469 058,0	19 452,0	
25	71	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,0	2 032,0	
28	72	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	ЗАТВОР	шт.	1	1 575,0	1 575,0	
27	73	т.ч. тб.7 п.7 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Затраты на покраску за 2 раза	Т	0,04885	23 961,0	1 170,0	
			ИТОГО по смете Э1064: БЛАГОУСТРОЙСТВО [7-01-01-02]				10277093,0	
			Итого по суммарной смете				10277093,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				513854,7	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)				205541,9	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 996 489,51**	
			НДС (12%)				1 319 578,74	
			Итого с НДС				**12 316 068,25**	
			Итого с учетом ценовой скидки, тенге	*к=*	*0,8648*		*10 650 665,29*	
			в т.ч. НДС-12%, тенге				*1 141 142,71*	

	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик
Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства,
Руководитель _____ **Нигметов Д. Т.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью
Руководитель _____ **Исмаилова Д. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:

_____
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или экспертного авторского надзора:

Байматенбетов А
_____
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и/или права, подпись)