Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "Industrial Cleaning Services"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №641

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		40/12	**25.11.24 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан	77 419	**69 124,50**							**8 294,94**	**77 419,44**

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Industrial Cleaning Services"

Директор

_____ **Кадыров Т.Д.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Industrial Cleaning Services"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №641

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №641

Договор подряда (контракт) № 40/12 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №641

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9,895**	**526**	**5 205**
2	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**489,8025**	**56**	**27 429**
3	**6101-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м^3**	**9,895**	**76**	**752**
4	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**5,89275**	**452**	**2 664**
5	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,4275**	**8 828**	**3 774**
6	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**11,4**	**93**	**1 060**
7	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**2,85**	**3 840**	**10 944**
8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**11,4**	**611**	**6 965**

1	2	3	4	5	6	7
9	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,2375	7 545	1 792
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**60 585**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**4 725,61**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**65 310,37**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**3 265,52**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 959,31**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**70 535,20**
		Договорной коэффициент К=0,98				**69 124,50**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**8 294,94**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**77 419,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Industrial Cleaning Services"

Директор _____ Кадыров Т.Д.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.