Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Ansal Group"

Наименование строительства и его адрес: "Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" г.Алматы по адресу: пр.Жибек жолы,3. уг.ул.Бузурбаева, а также гаража по адресу ул.Макатаева,8"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА№1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№567 (П)	17.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"	39 150 199	34 955 535							4 194 664	39 150 199
Аванс 30%	11 745 060	10 486 660							1 258 399	11 745 060
Итого к оплате	**27 405 139**	**24 468 874**							**2 936 265**	**27 405 139**

Подрядчик:

ТОО "Ansal Group"

БИН 150140016851

Директор_____Бисенов К.С.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года

№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года

№KZ50VJE00042656от 27.11.2018 года

Эксперт_____ Карейбаев С.Т.

ИИН 620623301679

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

БИН 150741017579

Директор_____Аманбаев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Формула Проект"

Директор_____Аскаров А.К.

Приказ №1 от 10.08.2017 года

Форма 4

Заказчик: **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"**
Подрядчик : **ТОО «Ansal Group»**

Наименование объекта: **"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы" г .Алматы по адресу : пр.Жібек Жолы, 3а уг.ул.Бузурбаева дом 5,а также гаража по адресу ул.Макатаева, 8 "(П).**

Договор подряда (контракт): **№567(П)** от 17.08.2023 года

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2023 года

На 02-01-01 Беседка индивуальная в количестве 2 шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Беседка /2шт/									
Земляные работы											
1	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**5**	**363,83**	**363,83**	**1819**	**1819**	**–**	**394**	**2390**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**109,36**	**--**	**547**		**177**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,15**	**3096,79**	**–**	**465**	**–**	**–**	**334**	**863**
		НР - 72%; СП - 8%			**3096,79**	**–**	**465**	**–**		**64**	
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**2,3**	**51,51**	**51,51**	**118**	**118**	**–**	**31**	**161**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,69**	**--**	**43**		**12**	
4	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**0,069**	**1600,01**	**–**	**110**	**–**	**–**	**79**	**205**
		НР - 72%; СП - 8%			**1600,01**	**–**	**110**	**–**		**15**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,3**	**306,70**	**135,48**	**705**	**311**	**–**	**401**	**1195**
		НР - 72%; СП - 8%			**171,22**	**71,02**	**394**	**163**		**89**	
Фундаменты											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,23104	24144,74	18,70	5578	5	4982	538	6606
		НР - 91%; СП - 8%			2557,33	3,52	591	1		489	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,64	37713,02	155,39	24136	100	16937	6498	33085
		НР - 91%; СП - 8%			11092,03	65,12	7099	42		2451	
8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0072	1520938,07	2335,39	10951	17	7390	3233	15318
		НР - 91%; СП - 8%			492259,68	1147,77	3544	8		1135	
9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	2,06	30470,58	97,61	62769	201	49154	12281	81054
		НР - 91%; СП - 8%			6511,49	39,96	13414	82		6004	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону**	$м^2$ поверхности	21,6	4140,77	29,79	89441	644	76601	11451	108963
		НР - 93%; СП - 8%			564,61	5,41	12196	117		8071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				196092	3215	155064	35240	249840
							37813	1003	--	18507	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				196092				
	Материалы		тенге				155068				
	Всего заработная плата		тенге					38816			
		Накладные расходы	тенге				35240				
		Сметная прибыль	тенге				18507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				249839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					38816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				249839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					38816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								249839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				37813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3215			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1003			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						155068		
		- Накладные расходы	тенге							35240	
		- Сметная прибыль	тенге							18507	

		Итого без оборудования	**Тенге**								249 839
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,3%							3 248
		Итого с временными	**Тенге**								253 087
		Зимние удорожания	**Тенге**	0,40%							1012
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								254 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							5 082
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								259 181
		Итого с оборудованием	Тенге								259 181
		НДС	Тенге	12 %							31 102
		Итого с НДС	Тенге								290 283
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,95	Тенге								275 769

Подрядчик:

ТОО "Ansal Group"

БИН 150140016851
Директор_____Бисенов К.Е.

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

БИН 150741017579
Директор_____Аманбаев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"
№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года
№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года
№KZ50VJE00042056от 27.11.2018 года
Эксперт_____ Карейбаев С.Т.
ИИН 620623301679

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Формула Проект"

Директор_____Аскаров А.К.
Приказ №1 от 10.08.2017 года

Форма 4

Заказчик: **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"**
Подрядчик : **ТОО «Ansal Group»**
Наименование объекта: **"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы" г .Алматы по адресу : пр.Жібек Жолы, 3а уг.ул.Бузурбаева дом 5,а также гаража по адресу ул.Макатаева, 8 "(П).**

Договор подряда (контракт): **№567(П)** от 17.08.2023 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2023 года

На 07-01-01 Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Разборка**	$м^3$	101,88	34786,88	14958,73	3544087	1523996	--	2354411	6370378
		НР - 84%; СП - 8%			19828,15	7683,34	2020092	782779		471880	
2	1146-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены мелкоблочные. Разборка**	$м^3$	40,84	16355,31	4055,71	667951	165635	--	493409	1254269
		НР - 84%; СП - 8%			12299,60	2083,16	502316	85076		92909	
3	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения и ворота. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т	13,76	67646,00	10930,46	930809	150403	11969	530257	1577951
		НР - 69%; СП - 8%			55845,68	3,79	768437	52		116885	
4	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	13,76	1033,00	--	14214	--		--	15351
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
5	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	356,8	1069,00	--	381419	--		--	411933
		СП - 8%			--	--	--	--		30514	
6	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5558,4	58,00	--	322387	--		--	348178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5860867**	**1840034**	**11969**	**3378077**	**9978060**
							3290845	**867907**	**--**	**739116**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4930058**				
	Всего заработная плата		тенге					**3390263**			
	Транспортные расходы		тенге				**718020**				
		Накладные расходы	тенге				**2847820**				
		Сметная прибыль	тенге				**622231**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8400109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1508**
		Сметная заработная плата	тенге					**3390263**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**930809**				
	Материалы		тенге				**11969**				
	Всего заработная плата		тенге					**768489**			
		Накладные расходы	тенге				**530257**				
		Сметная прибыль	тенге				**116885**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1577951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	тенге					**768489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9978060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1774**
		Сметная заработная плата	тенге					**4158752**			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие									
		Волейбольная площадка									
12	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**	**84**	**2,49**	**2,49**	**209**	**209**	**--**	**54**	**284**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**0,89**	--	**75**		**21**	
13	**1127-0403-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прослойка из рубероида в 2 слоя материала (НСМ) грунт в "обойме". Устройство**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**243,00**	**4,17**	**2430**	**42**	**432**	**2136**	**4932**
		НР - 108%; СП - 8%			**195,64**	**2,16**	**1956**	**22**		**365**	
14	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**84**	**1631,00**	**251,56**	**137004**	**21131**	**70505**	**56787**	**209294**
		НР - 108%; СП - 8%			**540,10**	**85,85**	**45368**	**7211**		**15503**	
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,084**	**196517,13**	**3704,22**	**16507**	**311**	**16196**	**170**	**18011**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1874,82**	--	**157**		**1334**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**84**	**1718,89**	**5,96**	**144387**	**501**	**112742**	**33828**	**192473**
		НР - 108%; СП - 8%			**370,76**	**2,13**	**31144**	**179**		**14257**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**300537**	**22194**	**199875**	**92975**	**424994**
							78468	**7644**	**--**	**31480**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**300537**				
	Материалы		тенге				**199445**				
	Всего заработная плата		тенге					**86112**			
	Местные материалы		тенге				**430**				
		Накладные расходы	тенге				**92975**				
		Сметная прибыль	тенге				**31480**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**424992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	тенге					**86112**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**424992**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	тенге					**86112**			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
		Фундамент ленточный общий - 479,8 м									
		Земляные работы									
24	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**239,9**	**363,83**	**363,83**	**87283**	**87282**	**--**	**18890**	**114668**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**109,36**	**--**	**26235**		**8495**	
25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**7,197**	**3096,79**	**--**	**22288**	**--**	**--**	**16047**	**41402**
		НР - 72%; СП - 8%			**3096,79**	**--**	**22288**	**--**		**3067**	
26	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**143,94**	**51,51**	**51,51**	**7414**	**7414**	**--**	**1937**	**10100**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,69**	**--**	**2690**		**748**	
27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**4,3182**	**1600,01**	**--**	**6909**	**--**	**--**	**4975**	**12834**
		НР - 72%; СП - 8%			**1600,01**	**--**	**6909**	**--**		**951**	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**143,94**	**306,70**	**135,48**	**44146**	**19501**	**--**	**25105**	**74791**
		НР - 72%; СП - 8%			**171,22**	**71,02**	**24645**	**10223**		**5540**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности. Планировка вручную. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	383,84	292,01	--	112085	--	--	80702	208210
		НР - 72%; СП - 8%			292,01	--	112085	--		15423	
		Фундаменты									
30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	172,728	37160,87	556,87	6418723	96187	4831658	1373391	8415483
		НР - 91%; СП - 8%			8631,36	106,20	1490878	18344		623368	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,05556	356047,00	--	375829	--	375829	--	405895
		СП - 8%			--	--	--	--		30066	
32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,72728	337586,00	--	583106	--	583106	--	629754
		СП - 8%			--	--	--	--		46648	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	$м^2$ поверхности	479,8	4140,77	29,79	1986741	14294	1701547	254352	2420379
		НР - 93%; СП - 8%			564,61	5,41	270900	2596		179287	
		Стены из легкобетонных камней 245 м и столбы 72 шт									
36	213-302-0102 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной	шт.	7204	273,00	--	1966692	--	1966692	--	2124027
		СП - 8%			--	--	--	--		157335	
		Ограждение металлическое									
42	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	9,28	1033542,00	--	9591270	--	9591270	--	10358572
		СП - 8%			--	--	--	--		767302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				21202486	224678	19050102	1775399	24816115
							1927705	60088	--	1838230	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21202486				
	Материалы		тенге				6533206				
	Всего заработная плата		тенге					1987793			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12516897				
		Накладные расходы	тенге				1775399				
		Сметная прибыль	тенге				1838230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24816115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	тенге					1987793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				24816115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					1987793			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								35219167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5297018				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2086906			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					935639			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19261947		
		- Перевозка грузов	тенге				718020				
		- Накладные расходы	тенге							5246451	
		- Сметная прибыль	тенге							2608826	

		Итого без оборудования	**Тенге**								35 219 167
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3%**							457 849
		Итого с временными	**Тенге**								35 677 016
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,40%**							142708
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								35 819 724
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							716 394
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								36 536 119
		Итого с оборудованием	**Тенге**								36 536 119
		НДС	**Тенге**	**12 %**							4 384 334
		Итого с НДС	**Тенге**								40 920 453
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,96852823381378	**Тенге**								38 874 430

Подрядчик:

ТОО "Ansal Group"

БИН 150140016851
Директор_____Бисенов К.С.

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

БИН 150741017579
Директор_____Аманбаев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"
№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года
№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года
№KZ50VJE00042656от 27.11.2018 года
Эксперт_____ Карейбаев С.Т.
ИИН 620623301679

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Формула Проект"

Директор_____Аскаров А.К.
Приказ №1 от 10.08.2017 года