Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Подрядчик: ТОО "Ansal Group"

Наименование строительства и его адрес: "Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" г.Алматы по адресу: пр.Жибек жолы,3. уг.ул.Бузурбаева, а также гаража по адресу ул.Макатаева,8"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА№2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№567 (П)	17.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"	73 103 141	30 315 127							3 637 815	33 952 942
Итого к оплате	**33 952 942**	**30 315 127**							**3 637 815**	**33 952 942**

Подрядчик:
ТОО "Ansal Group"
БИН 150140016851
Директор_____**Бисенов К.С.**

Заказчик:
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля
БИН 150741017579
Директор_____ **Аманбаев А.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Аскос+"
№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года
№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года
№KZ50VJE00042656от 27.11.2018 года
Эксперт_____ **Керейбаев С.Т.**
ИИН 620623301679

Форма 4

Заказчик: **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"**
Подрядчик : **ТОО «Ansal Group»**
Наименование объекта: **"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы" г .Алматы по адресу : пр.Жібек Жолы, 3а уг.ул.Бузурбаева дом 5,а также гаража по адресу ул.Макатаева, 8 "(П).**

Договор подряда (контракт): **№567(П)** от 17.08.2023 года

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 года

На 07-01-01 Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие									
		Дорожки и площадки									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	18,525	4936,08	1786,67	91441	33098	52996	15516	115513
		НР - 108%; СП - 8%			288,64	486,88	5347	9019		8557	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,175	6015,28	1723,19	37144	10641	24721	5040	45559
		НР - 108%; СП - 8%			288,64	467,13	1782	2885		3375	
9	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	123,5	6192,02	283,39	764714	34998	322593	372998	1228729
		НР - 88%; СП - 8%			3296,54	135,54	407123	16739		91017	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	138,6	2910,44	52,51	403387	7277	181086	235915	690447
		НР - 108%; СП - 8%			1551,40	24,65	215024	3416		51145	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.8/	$м^3$	2,2176	54241,00	--	120285	--	120285	--	129908
		СП - 8%			--	--	--	--		9623	
		Волейбольная площадка									
17	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	84	3288,65	39,33	276247	3304	161296	122076	430188
		НР - 108%; СП - 8%			1329,13	16,50	111647	1386		31865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	255-301-0402 РСНБ РК 2022 прим.	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 12 мм	$м^2$	84	10734,00	--	901656	--	901656	--	973788
		СП - 8%			--	--	--	--		72132	
19	1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	58	275,56	2,25	15982	130	2445	14501	32922
		НР - 108%; СП - 8%			231,15	0,35	13407	20		2439	
20	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	106673,00	3212,00	106673	3212	92434	8482	124368
		НР - 69%; СП - 8%			11027,00	1266,00	11027	1266		9212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2717529	92660	1859512	774528	3771422
							765357	34731	--	279365	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2717529				
	Материалы		тенге				837570				
	Всего заработная плата		тенге					800088			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1021941				
		Накладные расходы	тенге				774528				
		Сметная прибыль	тенге				279365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3771422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	тенге					800088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3771422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	тенге					800088			
		РАЗДЕЛ 2.МАФы									
21	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	2	64513,00	200,00	129026	400	122504	5684	145487
		НР - 91%; СП - 8%			3061,00	62,00	6122	124		10777	
22	8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	6	36279,00	134,00	217674	804	201948	13797	249989
		НР - 91%; СП - 8%			2487,00	40,00	14922	240		18518	
23	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	40962,00	36,00	81924	72	81542	302	88804
		НР - 91%; СП - 8%			155,00	11,00	310	22		6578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				428624	1276	405994	19783	484280
							21354	386	--	35873	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				428624				
	Материалы		тенге				405994				
	Всего заработная плата		тенге					21740			
		Накладные расходы	тенге				19783				
		Сметная прибыль	тенге				35873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				484280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					21740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				484280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					21740			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение									
		Стены из легкобетонных камней 245 м и столбы 72 шт									
34	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	191,92	2719,65	7,53	521955	1445	473632	43990	611221
		НР - 93%; СП - 8%			244,26	2,20	46878	422		45276	
35	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	115,264	11242,06	--	1295805	--	305730	920770	2393901
		НР - 93%; СП - 8%			8589,63	--	990075	--		177326	
37	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение из ячеистого бетона /столбы заливка бетоном/**	$м^3$	28,8	33182,35	796,13	955652	22929	599096	316650	1374086
		НР - 93%; СП - 8%			11584,27	238,08	333627	6857		101784	
38	1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента**	м накрывочного элемента	273,8	1109,92	11,31	303896	3096	1112	240158	587577
		НР - 80%; СП - 8%			1094,55	1,86	299688	509		43523	
39	213-307-0102 РСНБ РК 2022	**Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной**	$м^3$	29,652	131442,00	--	3897518	--	3897518	--	4209319
		СП - 8%			--	--	--	--		311801	
40	1107-0111-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	392,3	5336,42	996,09	2093478	390766	781886	1302683	3667852
		НР - 118%; СП - 8%			2347,25	466,84	920826	183141		271691	
		Ограждение металлическое									
41	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	9,5024	413001,89	29647,75	3924509	281725	43693	2555338	6998234
		НР - 69%; СП - 8%			378756,00	10975,82	3599091	104297		518388	
42	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	т	9,5024	110430,80	15614,94	1049358	148379	16532	610304	1792434
		НР - 69%; СП - 8%			93076,13	5,41	884447	51		132773	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	275,5696	152,93	3,37	42143	928	17169	16691	63541
		НР - 69%; СП - 8%			87,26	0,52	24046	143		4707	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	275,5696	262,55	5,01	72351	1381	42867	19587	99293
		НР - 69%; СП - 8%			101,98	1,04	28103	287		7355	
		Ворота, калитки, шлагбаум									
		Ворота решетчатые									
46	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ворота. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1935	413001,89	29647,75	79916	5737	890	52035	142507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			378756,00	10975,82	73289	2124		10556	
47	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1935	110430,80	15614,94	21368	3021	337	12428	36499
		НР - 69%; СП - 8%			93076,13	5,41	18010	1		2704	
48	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1935	1043268,00	--	201872	--	201872	--	218022
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
49	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6115	152,93	3,37	858	19	349	340	1294
		НР - 69%; СП - 8%			87,26	0,52	490	3		96	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	5,6115	262,55	5,01	1473	28	873	399	2022
		НР - 69%; СП - 8%			101,98	1,04	572	6		150	
		Ворота раздвижные и распахивающиеся									
52	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,35	36416,02	1601,67	12746	561	9120	3024	17031
		НР - 91%; СП - 8%			8757,20	735,76	3065	258		1262	
53	1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота скоробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами. Установка	$м^2$ полотна	11	8452,92	889,72	92982	9787	24852	56055	160960
		НР - 90%; СП - 8%			5303,92	358,18	58343	3940		11923	
54	ТКОМ. пред. ТОО «БНТ-Group»	Ворота уличные откатные в алюминиевой раме с сэндвич панелью (Ширина проёма 2 500 Высота проёма 2 000)	шт	1	967218,75	--	967219	--	967219	--	1044597
		СП - 8%			--	--	--	--		77378	
55	ТКОМ. пред. ТОО «БНТ-Group»	Ворота уличные распашные в алюминиевой раме с сэндвич панелью (Ширина проёма (мм):3 000, Высота проёма(мм):2 000, k:1)	шт	1	479446,63	--	479447	--	479447	--	517803
		СП - 8%			--	--	--	--		38356	
		Калитки									
56	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1529	413001,89	29647,75	63148	4533	703	41117	112606
		НР - 69%; СП - 8%			378756,00	10975,82	57912	1678		8341	
57	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1529	110430,80	15614,94	16885	2388	266	9820	28842
		НР - 69%; СП - 8%			93076,13	5,41	14231	1		2136	
58	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,1529	1043268,00	--	159516	--	159516	--	172277
		СП - 8%			--	--	--	--		12761	
59	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,00	--	2032	--	2032	--	2195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	4,4341	152,93	3,37	678	15	276	269	1022
		НР - 69%; СП - 8%			87,26	0,52	387	2		76	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	4,4341	262,55	5,01	1164	23	689	315	1598
		НР - 69%; СП - 8%			101,98	1,04	452	5		118	
		Шлагбаум									
62	1310-1001-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента**	шлагбаум	1	41229,63	423,19	41230	423	26609	8893	54132
		НР - 61%; СП - 8%			14197,97	379,92	14198	380		4010	
63	517-102-0102 РСНБ РК 2022	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**	комплект	1	360189,00	--	360189	--		--	360189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		--	--	--	--	360189	--	
	Стоимость оборудования		тенге				16661420	877184	8056317	6210866	24673249
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7367730	304105	360189	1800967	
	Стоимость монтажных работ		тенге				360189				
	Материалы		тенге				360189				
	Всего заработная плата		тенге				41230				
		Накладные расходы	тенге				26608				
		Сметная прибыль	тенге					14578			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				8893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4010				
		Сметная заработная плата	тенге				54133				
	Стоимость общестроительных работ		тенге								7
	Материалы		тенге					14578			
	Всего заработная плата		тенге				11104817				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2257652				
		Накладные расходы	тенге					2902125			
		Сметная прибыль	тенге				5709636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2920931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1122059				
		Сметная заработная плата	тенге				15147807				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге								1274
	Материалы		тенге					2902125			
	Всего заработная плата		тенге				5155184				
		Накладные расходы	тенге				62421				
		Сметная прибыль	тенге					4755132			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				3281042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				674898				
		Сметная заработная плата	тенге				9111124				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								1847
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4755132			
							24673253				
											3128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					7671835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**28928955**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8154441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					971120			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					339222			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10321822		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						360189		
		- Накладные расходы	тенге							7005177	
		- Сметная прибыль	тенге							2116205	

		Итого без оборудования	**Тенге**								**28 568 766**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3%**							**371 394**
		Итого с временными	**Тенге**								**28 940 160**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,40%**							**115761**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**29 055 921**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**581 118**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**29 637 039**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**29 997 228**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**3 599 667**
		Итого с НДС	**Тенге**								**33 596 895**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,95	**Тенге**								**31 917 051**

Подрядчик:

ТОО "Ansal Group"

БИН 150140016851

Директор_____Бисенов К.С.

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

БИН 150741017579

Директор_____Аманбаев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года

№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года

№KZ50VJE00042656от 27.11.2018 года

Эксперт_____Керейбаев С.Т.

ИИН 620623301679

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Формула Проект"

Директор_____Аскаров А.К.

Приказ №1 от 10.08.2017 года

Форма 4

Заказчик: **РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"**
Подрядчик : **ТОО «Ansal Group»**

Наименование объекта: **"Возведение ограждения и благоустройство по периметру административного здания РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы" г .Алматы по адресу : пр.Жібек Жолы, За уг.ул.Бузурбаева дом 5,а также гаража по адресу ул.Макатаева, 8 "(П).**

Договор подряда (контракт): **№567(П)** от 17.08.2023 года

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 года

На 02-01-01 Беседка индивидуальная в количестве 2 шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Беседка /2шт/									
		Полы									
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	13	440,59	54,85	5728	713	3151	2033	8382
		НР - 94%; СП - 8%			143,42	22,93	1864	298		621	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1	24144,74	18,70	24145	19	21569	2330	28593
		НР - 91%; СП - 8%			2557,33	3,52	2557	4		2118	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	2	33800,18	11,48	67600	23	52938	13761	87870
		НР - 94%; СП - 8%			7319,71	--	14639	--		6509	
14	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02446	369324,00	--	9034	--	9034	--	9757
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		Конструкция металлическая									
15	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,64022	349584,14	18083,13	223811	11577	4388	145869	399254
		НР - 69%; СП - 8%			324648,00	5557,36	207846	3558		29574	
16	1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,64022	110430,80	15614,94	70700	9997	1114	41119	120764
		НР - 69%; СП - 8%			93076,13	5,41	59589	3		8946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	222-526-0106 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,6658288	1098119,00	--	731159	--	731159	--	789652
		СП - 8%			--	--	--	--		58493	
18	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство с ее устройством**	$м^2$ кровли	30	5705,06	34,88	171152	1047	101950	62942	252822
		НР - 92%; СП - 8%			2271,83	8,69	68155	261		18728	
19	224-101-0303 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	$м^2$	33,18	3794,00	--	125885	--	125885	--	135956
		СП - 8%			--	--	--	--		10071	
20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	19,309012	152,93	3,37	2953	65	1203	1170	4452
		НР - 69%; СП - 8%			87,26	0,52	1685	10		330	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	19,309012	262,55	5,01	5070	97	3004	1372	6958
		НР - 69%; СП - 8%			101,98	1,04	1969	20		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				1437237	23538	1055395	270596	1844460
							358304	4154	--	136628	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1142726				
	Материалы		тенге				183815				
	Всего заработная плата		тенге					91462			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				866078				
		Накладные расходы	тенге				83608				
		Сметная прибыль	тенге				98108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1324442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					91462			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				294511				
	Материалы		тенге				5501				
	Всего заработная плата		тенге					270996			
		Накладные расходы	тенге				186988				
		Сметная прибыль	тенге				38520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				520019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	тенге					270996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1844461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	тенге					362458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1844461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				358304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23538			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4154			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1055394		
		- Накладные расходы	тенге							270596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							136628	
		Итого без оборудования	**Тенге**								**1 844 461,00**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3%**							**23 977,99**
		Итого с временными	**Тенге**								**1 868 438,99**
		Зимние удорожания	**Тенге**	**0,40%**							**7 473,76**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**1 875 912,75**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2 %**							**37 518,25**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**1 913 431,00**
		Итого с оборудованием	**Тенге**								**1 913 431,00**
		НДС	**Тенге**	**12 %**							**229 611,47**
		Итого с НДС	**Тенге**								**2 143 042,47**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,95	**Тенге**								**2 035 890,35**

Подрядчик:

ТОО "Ansal Group"

БИН 150140016851

Директор_____Бисенов К.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аскос+"

№KZ89VJE00029441 от 15.03.2016 года

№KZ53VJE00057055 от 03.09.2020 года

№KZ50VJE000426560т 27.11.2018 года

Эксперт_____Керейбаев С.Т.

ИИН 620623301679

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

БИН 150741017579

Директор_____Аманбаев А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Формула Проект"

Директор_____Аскаров А.К.

Приказ №1 от 10.080.2017 года