Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
081240013808

Заказчик КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20"Управления общественного здоровья города Алматы
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980240003549

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «РДМ Строй»,Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, ул.Сатпаева, дом 90/30
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №144/1 от 26.12.2024г. к Договору №144 от 22.07.2024г.

Номер документа	Дата составления
18	15.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находиться-г.Алматы,Туркисбский район мкр.Жулдыз-1 д.5В			Работа	1	220 107 606,00	220 107 606,00	23 582 957,79
				Итого	1	x	220 107 606,00	23 582 957,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Есимкулов А.А.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор подпись Токмолданова Р.У.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2025

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование строительства и его адрес: Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№144	22.07.2024 г.				
		№144/1	26.12.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате, с учетом НДС 12%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, который находится - г.Алматы, Турксибский район мкр. Жулдыз-1 д. 5В	508 680 728	196 524 648							23 582 958	220 107 606
Погашение аванса 30%										66 032 282
Всего к оплате:										**154 075 324**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы

Директор_____ Токмолданова Р.У.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Зере сервис"

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____ Есимжулов А.А.

Форма по предложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **223-002 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №20**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 144 от 22.07.2024 год и доп. договор № 144/1 от 26.12.2024 года**

Акт выполненных работ №3 за апрель 2025 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 2: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 15)										
1	16	6120-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м**	шт.	1	1 630 329	22 781	1 630 329	22 781			1 630 329	
						1 607 548	4 261	1 607 548	4 261				
			Итого по подразделу 2: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (лист 15)					1 630 329	22 781	0	0	1 630 329	
								1 607 548	4 261	0	0		
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1 630 329	22 781	0	0	1 630 329	
								1 607 548	4 261	0	0		
			Раздел 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)										
2	81	6108-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 м²**	м²	0,6	17 159	84	10 295	50	1 370		10 295	
						14 792	15	8 875	9				
3	82	223-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,6	84 653		50 792		50 792		50 792	
			Итого по подразделу 1: ПРОЕМЫ (лист 32-35)					61 087	50	52 162	0	61 087	
								8 875	9	0	0		
			Подраздел 2: ПОЛЫ (листы 37-41)										
4	91	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	м² стяжки	58,7	2 934	47	172 226	2 759	59 170		172 226	
						1 879	12	110 297	704				
5	92	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	м² стяжки	58,7	1 218	91	71 497	5 342			71 497	
						1 127	23	66 155	1 350				
6	93	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	кг	1 115,3	110		122 683		122 683		122 683	
7	97	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м²	112	1 895	109	212 240	12 208	112		212 240	
						1 785	40	199 920	4 480				
8	98	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	2,2848	22 129		50 560		50 560		50 560	
9	99	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м²	112	81	37	9 072	4 144			9 072	
						44	13	4 928	1 456				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	100	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,1424	22 129		25 280		25 280		25 280	
11	103	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	96,2	1 568 1 431	42 13	150 842 137 662	4 041 1 251	9 139		150 842	
12	104	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	$м^2$	6,73	3 534		23 784		23 784		23 784	
13	105	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	$м^2$	12,2	13 476 10 241	406 163	164 407 124 940	4 954 1 989	34 514		164 407	
14	106	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	$м^2$	12,2	8 377 7 169	373 153	102 199 87 462	4 551 1 867	10 187		102 199	
15	107	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	12,2	2 934 1 879	47 12	35 795 22 924	573 146	12 298		35 795	
16	108	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,2	1 218 1 127	91 23	14 860 13 749	1 111 281			14 860	
17	109	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	231,8	110		25 498		25 498		25 498	
18	110	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	12,2	8 726 8 204	70 22	106 457 100 089	854 268	5 514		106 457	
19	111	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,444	3 065		38 141		38 141		38 141	
20	112	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	229,6	2 934 1 879	47 12	673 646 431 418	10 791 2 755	231 437		673 646	
21	113	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	229,6	1 218 1 127	91 23	279 653 258 759	20 894 5 281			279 653	
22	114	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 362,4	110		479 864		479 864		479 864	
23	115	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	229,6	8 726 8 204	70 22	2 003 490 1 883 638	16 072 5 051	103 779		2 003 490	
24	116	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	234,192	3 065		717 798		717 798		717 798	
25	117	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	208,6	1 643 1 601	7 2	342 730 333 969	1 460 417	7 301		342 730	
26	118	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	$м^2$	14,6	3 065		44 749		44 749		44 749	
27	119	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	24	2 934 1 879	47 12	70 416 45 096	1 128 288	24 192		70 416	
28	120	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	24	1 218 1 127	91 23	29 232 27 048	2 184 552			29 232	
29	121	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	456	110		50 160		50 160		50 160	
30	122	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	24	8 726 8 204	70 22	209 424 196 896	1 680 528	10 848		209 424	
31	123	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	24,48	3 065		75 031		75 031		75 031	
32	124	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	35,5	1 643 1 601	7 2	58 326 56 836	249 71	1 243		58 326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	125	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	2,49	3 065		7 632		7 632		7 632	
34	126	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	154,1	2 934	47	452 129	7 243	155 333		452 129	
						1 879	12	289 554	1 849				
35	127	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	154,1	1 218	91	187 694	14 023			187 694	
						1 127	23	173 671	3 544				
36	128	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 927,9	110		322 069		322 069		322 069	
37	132	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	200	1 895	109	379 000	21 800	200		379 000	
						1 785	40	357 000	8 000				
38	133	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,08	22 129		90 286		90 286		90 286	
39	134	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	200	81	37	16 200	7 400			16 200	
						44	13	8 800	2 600				
40	135	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,04	22 129		45 143		45 143		45 143	
41	138	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	128,75	1 568	42	201 880	5 408	12 231		201 880	
						1 431	13	184 241	1 674				
42	139	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	м²	9,1	3 534		32 159		32 159		32 159	
43	140	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м²	16	13 476	406	215 616	6 496	45 264		215 616	
						10 241	163	163 856	2 608				
44	141	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м²	16	8 377	373	134 032	5 968	13 360		134 032	
						7 169	153	114 704	2 448				
45	142	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	16	2 934	47	46 944	752	16 128		46 944	
						1 879	12	30 064	192				
46	143	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	16	1 218	91	19 488	1 456			19 488	
						1 127	23	18 032	368				
47	144	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	304	110		33 440		33 440		33 440	
48	145	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	16	8 726	70	139 616	1 120	7 232		139 616	
						8 204	22	131 264	352				
49	146	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	16,32	3 065		50 021		50 021		50 021	
50	147	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	97,2	2 934	47	285 185	4 568	97 978		285 185	
						1 879	12	182 639	1 166				
51	148	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	97,2	1 218	91	118 390	8 846			118 390	
						1 127	23	109 544	2 236				
52	149	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 846,8	110		203 148		203 148		203 148	
53	150	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	97,2	8 726	70	848 167	6 804	43 934		848 167	
						8 204	22	797 429	2 138				
54	151	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	99,144	3 065		303 876		303 876		303 876	
55	152	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	105,4	1 643	7	173 172	738	3 689		173 172	
						1 601	2	168 745	211				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	153	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	7,4	3 065		22 681		22 681		22 681	
57	154	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	41,8	2 934	47	122 641	1 965	42 134		122 641	
						1 879	12	78 542	502				
58	155	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	41,8	1 218	91	50 912	3 803			50 912	
						1 127	23	47 109	961				
59	156	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	794,2	110		87 362		87 362		87 362	
60	157	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	41,8	8 726	70	364 747	2 926	18 894		364 747	
						8 204	22	342 927	920				
61	158	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	42,636	3 065		130 679		130 679		130 679	
62	159	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	46,1	1 643	7	75 742	323	1 614		75 742	
						1 601	2	73 806	92				
63	160	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	3,25	3 065		9 961		9 961		9 961	
64	161	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	82,2	2 934	47	241 175	3 863	82 858		241 175	
						1 879	12	154 454	986				
65	162	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	82,2	1 218	91	100 120	7 481			100 120	
						1 127	23	92 639	1 891				
66	163	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 561,8	110		171 798		171 798		171 798	
67	167	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	129,8	1 895	109	245 971	14 148	130		245 971	
						1 785	40	231 693	5 192				
68	168	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,64792	22 129		58 596		58 596		58 596	
69	169	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	129,8	81	37	10 514	4 802			10 514	
						44	13	5 711	1 687				
70	170	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,32396	22 129		29 298		29 298		29 298	
71	173	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	71,05	1 568	42	111 406	2 984	6 750		111 406	
						1 431	13	101 673	924				
72	174	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	м²	5	3 534		17 670		17 670		17 670	
73	175	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м²	25	13 476	406	336 900	10 150	70 725		336 900	
						10 241	163	256 025	4 075				
74	176	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м²	25	8 377	373	209 425	9 325	20 875		209 425	
						7 169	153	179 225	3 825				
75	177	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	25	2 934	47	73 350	1 175	25 200		73 350	
						1 879	12	46 975	300				
76	178	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	25	1 218	91	30 450	2 275			30 450	
						1 127	23	28 175	575				
77	179	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	475	110		52 250		52 250		52 250	
78	180	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	25	8 726	70	218 150	1 750	11 300		218 150	
						8 204	22	205 100	550				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	181	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,5	3 065		78 158		78 158		78 158	
80	182	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	211,5	2 934	47	620 541	9 941	213 192		620 541	
						1 879	12	397 408	2 538				
81	183	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	211,5	1 218	91	257 607	19 247			257 607	
						1 127	23	238 360	4 865				
82	184	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 018,5	110		442 035		442 035		442 035	
83	185	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	211,5	8 726	70	1 845 549	14 805	95 598		1 845 549	
						8 204	22	1 735 146	4 653				
84	186	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	215,73	3 065		661 212		661 212		661 212	
85	187	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	206,1	1 643	7	338 622	1 443	7 214		338 622	
						1 601	2	329 966	412				
86	188	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	14,4	3 065		44 136		44 136		44 136	
87	189	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	51,5	2 934	47	151 101	2 421	51 912		151 101	
						1 879	12	96 768	618				
88	190	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	51,5	1 218	91	62 727	4 687			62 727	
						1 127	23	58 040	1 185				
89	191	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	978,5	110		107 635		107 635		107 635	
90	192	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	51,5	8 726	70	449 389	3 605	23 278		449 389	
						8 204	22	422 506	1 133				
91	193	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	52,53	3 065		161 004		161 004		161 004	
92	194	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	37,8	1 643	7	62 105	265	1 323		62 105	
						1 601	2	60 518	76				
93	195	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	2,65	3 065		8 122		8 122		8 122	
94	196	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	247,6	2 934	47	726 458	11 637	249 581		726 458	
						1 879	12	465 240	2 971				
95	197	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	247,6	1 218	91	301 577	22 532			301 577	
						1 127	23	279 045	5 695				
96	198	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 704,4	110		517 484		517 484		517 484	
97	202	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	138,1	1 895	109	261 700	15 053	138		261 700	
						1 785	40	246 508	5 524				
98	203	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,81724	22 129		62 343		62 343		62 343	
99	204	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	138,1	81	37	11 186	5 109			11 186	
						44	13	6 076	1 795				
100	205	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,40862	22 129		31 171		31 171		31 171	
101	208	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	76,75	1 568	42	120 344	3 224	7 291		120 344	
						1 431	13	109 829	998				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	209	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	м²	5,4	3 534		19 084		19 084		19 084	
103	210	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м²	14	13 476 10 241	406 163	188 664 143 374	5 684 2 282	39 606		188 664	
104	211	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м²	14	8 377 7 169	373 153	117 278 100 366	5 222 2 142	11 690		117 278	
105	212	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	14	2 934 1 879	47 12	41 076 26 306	658 168	14 112		41 076	
106	213	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	14	1 218 1 127	91 23	17 052 15 778	1 274 322			17 052	
107	214	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	266	110		29 260		29 260		29 260	
108	215	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	14	8 726 8 204	70 22	122 164 114 856	980 308	6 328		122 164	
109	216	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	14,28	3 065		43 768		43 768		43 768	
110	217	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	43,2	2 934 1 879	47 12	126 749 81 173	2 030 518	43 546		126 749	
111	218	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	43,2	1 218 1 127	91 23	52 618 48 686	3 932 994			52 618	
112	219	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	820,8	110		90 288		90 288		90 288	
113	220	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	43,2	8 726 8 204	70 22	376 963 354 413	3 024 950	19 526		376 963	
114	221	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	44,064	3 065		135 056		135 056		135 056	
115	222	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	25,8	1 643 1 601	7 2	42 389 41 306	181 52	903		42 389	
116	223	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	1,8	3 065		5 517		5 517		5 517	
117	224	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	51,6	2 934 1 879	47 12	151 394 96 956	2 425 619	52 013		151 394	
118	225	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	51,6	1 218 1 127	91 23	62 849 58 153	4 696 1 187			62 849	
119	226	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	980,4	110		107 844		107 844		107 844	
120	227	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	51,6	8 726 8 204	70 22	450 262 423 326	3 612 1 135	23 323		450 262	
121	228	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	52,632	3 065		161 317		161 317		161 317	
122	229	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	39,2	1 643 1 601	7 2	64 406 62 759	274 78	1 372		64 406	
123	230	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	2,75	3 065		8 429		8 429		8 429	
124	231	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	244,8	2 934 1 879	47 12	718 243 459 979	11 506 2 938	246 758		718 243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	232	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	244,8	1 218	91	298 166	22 276			298 166	
						1 127	23	275 890	5 630				
126	233	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 651,2	110		511 632		511 632		511 632	
127	237	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	99,6	1 895	109	188 742	10 856	100		188 742	
						1 785	40	177 786	3 984				
128	238	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,03184	22 129		44 963		44 963		44 963	
129	239	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	99,6	81	37	8 068	3 685			8 068	
						44	13	4 382	1 295				
130	240	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,01592	22 129		22 481		22 481		22 481	
131	243	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	60,65	1 568	42	95 099	2 547	5 762		95 099	
						1 431	13	86 790	788				
132	244	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм плинтус	м²	4,25	3 534		15 020		15 020		15 020	
133	245	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м²	16,6	13 476	406	223 702	6 740	46 961		223 702	
						10 241	163	170 001	2 706				
134	246	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м²	16,6	8 377	373	139 058	6 192	13 861		139 058	
						7 169	153	119 005	2 540				
135	247	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	16,6	2 934	47	48 704	780	16 733		48 704	
						1 879	12	31 191	199				
136	248	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	16,6	1 218	91	20 219	1 511			20 219	
						1 127	23	18 708	382				
137	249	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	315,4	110		34 694		34 694		34 694	
138	250	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	16,6	8 726	70	144 852	1 162	7 503		144 852	
						8 204	22	136 186	365				
139	251	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	16,932	3 065		51 897		51 897		51 897	
140	252	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	71	2 934	47	208 314	3 337	71 568		208 314	
						1 879	12	133 409	852				
141	253	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	71	1 218	91	86 478	6 461			86 478	
						1 127	23	80 017	1 633				
142	254	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 349	110		148 390		148 390		148 390	
143	255	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	71	8 726	70	619 546	4 970	32 092		619 546	
						8 204	22	582 484	1 562				
144	256	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	72,42	3 065		221 967		221 967		221 967	
145	257	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	66,5	1 643	7	109 260	466	2 328		109 260	
						1 601	2	106 466	133				
146	258	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	4,7	3 065		14 406		14 406		14 406	
147	259	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	51,6	2 934	47	151 394	2 425	52 013		151 394	
						1 879	12	96 956	619				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	260	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	51,6	1 218	91	62 849	4 696			62 849	
						1 127	23	58 153	1 187				
149	261	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	980,4	110		107 844		107 844		107 844	
150	262	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	51,6	8 726	70	450 262	3 612	23 323		450 262	
						8 204	22	423 326	1 135				
151	263	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	52,632	3 065		161 317		161 317		161 317	
152	264	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	39,2	1 643	7	64 406	274	1 372		64 406	
						1 601	2	62 759	78				
153	265	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм плинтус	м²	2,75	3 065		8 429		8 429		8 429	
			Итого по подразделу 2: ПОЛЫ (листы 37-41)					28 154 180	496 044	9 946 403	0	28 154 180	
								17 711 733	151 845	0	0		
			Подраздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)										
154	266	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	1 487,1	2 796	14	4 157 932	20 819	71 381		4 157 932	
						2 734	5	4 065 731	7 435				
155	267	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 088,0379	112		457 860		457 860		457 860	
156	280	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 098	5 339	401	11 201 222	841 298	6 294		11 201 222	
						4 935	174	10 353 630	365 052				
157	281	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	39,232649	21 134		829 143		829 143		829 143	
158	293	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	771,795	10 012	59	7 727 212	45 536	392 844		7 727 212	
						9 444	20	7 288 832	15 436				
159	294	232-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м²	787,231518	2 876		2 264 078		2 264 078		2 264 078	
			Итого по подразделу 3:					26 637 446	907 653	4 021 599	0	26 637 446	
								21 708 193	387 923	0	0		
			Подраздел 5: РАЗНОЕ										
160	314	6120-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	1	4 188 951	56 949	4 188 951	56 949	113 131		4 188 951	
						4 018 871	10 652	4 018 871	10 652				
161	315	6120-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0102	шт.	1	-1 407 287	-6 401	-1 407 287	-6 401	-73 546		-1 407 287	
						-1 327 340	-1 025	-1 327 340	-1 025				
162	316	516-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	1	11 070 734		11 070 734		11 070 734		11 070 734	
			Итого по подразделу 5: РАЗНОЕ					13 852 398	50 548	39 585	0	13 852 398	
								2 691 531	9 627	11 070 734	0		
			Итого по разделу 2: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					68 705 111	1 454 295	14 059 749	0	68 705 111	
								42 120 332	549 404	11 070 734	0		
			ИТОГО по акту					70 335 440	1 477 076	14 059 749	0	70 335 440	
								43 727 880	553 665	11 070 734	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11 070 734			
		Итого по акту										70 335 440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-01-04-02 ОТОПЛЕНИЕ работы										
			Раздел 4: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ										
1	105	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	6	399	2	2 394	12	30		2 394	
						392	0	2 352	0				
2	106	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	300	395	2	118 500	600	300		118 500	
						392	0	117 600	0				
3	118	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	128,7	330		42 471		42 471		42 471	
4	119	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	48,4	392		18 973		18 973		18 973	
5	120	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	93,5	439		41 046		41 046		41 046	
6	121	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	37,4	528		19 747		19 747		19 747	
7	122	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	22	672		14 784		14 784		14 784	
8	123	*РСНБ РК 2022*	+105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно	м	6,6	1 758		11 603		11 603		11 603	
9	126	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	330	7 018	24	2 315 940	7 920	4 620		2 315 940	
						6 980	0	2 303 400	0				
			Итого по разделу 4: ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ					2 585 458	8 532	153 574	0	2 585 458	
								2 423 352	0	0	0		
			ИТОГО по акту					2 585 458	8 532	153 574	0	2 585 458	
								2 423 352	0	0	0		
			на 2-01-04-03 ВОДОПРОВОД, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЮ работы										
			Раздел 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	26	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	307	2 026	234	621 982	71 838	131 703		621 982	
						1 363	78	418 441	23 946				
2	27	234-303-0220 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	20,9	886		18 517		18 517		18 517	
3	28	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	14,3	636		9 095		9 095		9 095	
4	29	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	18,7	330		6 171		6 171		6 171	
5	30	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	283,8	247		70 099		70 099		70 099	
			Итого по разделу 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					725 864	71 838	235 585	0	725 864	
								418 441	23 946	0	0		
			Раздел 3: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2										
6	60	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических из стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	10	8 522	85	85 220	850	260		85 220	
						8 411	26	84 110	260				
7	61	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	10	18 128		181 280		181 280		181 280	
8	62	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.		10	64 214	328	642 140	3 280	583 220		642 140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кран		5 564	90	55 640	900				
9	63	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	20	18 097		361 940		361 940		361 940	
			Итого по разделу 3: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2					1 270 580	4 130	1 126 700	0	1 270 580	
								139 750	1 160	0	0		
			Раздел 4: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4										
10	64	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	2 350		65 800		65 800		65 800	
11	65	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	3 525		102 225		102 225		102 225	
12	66	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868		13 736		13 736		13 736	
13	67	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846		10 846		10 846		10 846	
14	68	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 075		18 075		18 075		18 075	
15	92	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	178	2 026	234	360 628	41 652	76 362		360 628	
						1 363	78	242 614	13 884				
16	93	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	15,95	439		7 002		7 002		7 002	
17	94	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,95	392		6 252		6 252		6 252	
18	95	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	71,5	330		23 595		23 595		23 595	
19	96	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	92,4	247		22 823		22 823		22 823	
20	97	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120	708		84 960		84 960		84 960	
			Итого по разделу 4: ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ Т3,Т4					715 942	41 652	431 676	0	715 942	
								242 614	13 884	0	0		
			Раздел 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
21	141	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм ветви обратного подпора	шт.	2	629		1 258		1 258		1 258	
22	148	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	10	6 834	110	68 340	1 100	40 470		68 340	
						2 677	33	26 770	330				
23	153	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708		106 200		106 200		106 200	
24	154	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	77	2 026	234	156 002	18 018	33 033		156 002	
						1 363	78	104 951	6 006				
25	155	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	68,2	636		43 375		43 375		43 375	
26	156	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 114 мм	м	16,5	1 891		31 202		31 202		31 202	
			Итого по разделу 5: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					406 377	19 118	255 538	0	406 377	
								131 721	6 336	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					3 118 763	136 738	2 049 499	0	3 118 763	
								932 526	45 326	0	0		

на 2-01-04-04 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

			Раздел 1: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	6119-0401-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 2 шт.	шт.	373	8 954 8 079	636 202	3 339 842 3 013 467	237 228 75 346	89 147		3 339 842	
2	2	247-102-2462 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF УХЛ4	шт.	351	74 371		26 104 221		26 104 221		26 104 221	
3	3	247-102-2462 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40 AOT.OPL 236HF ES1 УХЛ4	шт.	22	74 371		1 636 162		1 636 162		1 636 162	
4	4	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указатели светового настенного	шт.	12	3 286 3 221	49 15	39 432 38 652	588 180	192		39 432	
5	5	247-101-0204 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8, мощность 13 Вт, степень защиты IP65	шт.	12	64 278		771 336		771 336		771 336	
6	6	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	111	3 440 3 365	24 7	381 840 373 515	2 664 777	5 661		381 840	
7	7	247-102-0325 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	83	39 825		3 305 475		3 305 475		3 305 475	
8	8	247-102-0326 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	28	95 058		2 661 624		2 661 624		2 661 624	
9	9	247-104-2502 *СпрСЦ 11.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781		7 781		7 781		7 781	
10	10	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91, лампы накаливания МО36-40	шт.	1	435		435		435		435	
11	11	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W лампа люминисцентная TL-D36W	шт.	746	1 084		808 664		808 664		808 664	
12	12	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W лампа люминисцентная TL-D18W	шт.	111	723		80 253		80 253		80 253	
			Итого по разделу 1: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					39 137 065	240 480	35 470 951	0	39 137 065	
								3 425 634	76 303	0	0		
			Раздел 2: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
13	13	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	118	1 229 1 224	1 0	145 022 144 432	118 0	472		145 022	
14	14	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 C110-860	шт.	118	478		56 404		56 404		56 404	
15	15	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 089 1 073	1 0	4 356 4 292	4 0	60		4 356	
16	16	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 C110-817	шт.	4	1 229		4 916		4 916		4 916	
17	17	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	64	1 229 1 224	1 0	78 656 78 336	64 0	256		78 656	
18	18	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 C510-861	шт.	64	537		34 368		34 368		34 368	
19	19	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	161	1 089 1 073	1 0	175 329 172 753	161 0	2 415		175 329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 РС16-350	шт.	161	597		96 117		96 117		96 117	
21	21	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	185	42		7 770		7 770		7 770	
22	22	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	200	1 026		205 200		205 200		205 200	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					808 138	347	407 978	0	808 138	
								399 813	0	0	0		
			ИТОГО по акту					39 945 203	240 827	35 878 929	0	39 945 203	
								3 825 447	76 303	0	0		
			на 2-01-04-05 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ) работы										
			Раздел 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 155	326	0	376 530	0	17 325		376 530	
						311	0	359 205	0				
2	23	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 150	1 189	3	1 367 350	3 450	23 000		1 367 350	
						1 166	0	1 340 900	0				
			Итого по разделу 1: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					1 743 880	3 450	40 325	0	1 743 880	
								1 700 105	0	0	0		
			Раздел 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
3	35	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	740	326,0	0,0	241 240,0	0,0	11 100,0		241 240,0	
						311,0	0,0	230 140,0	0,0				
4	37	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	735	1 189,0	3,0	873 915,0	2 205,0	14 700,0		873 915,0	
						1 166,0	0,0	857 010,0	0,0				
5	38	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	757.05	70,0		52 994,0		52 994,0		52 994,0	
			Итого по разделу 2: РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					1 168 149	2 205	78 794	0	1 168 149	
								1 087 150	0	0	0		
			ИТОГО по акту					2 912 029	5 655	119 119	0	2 912 029	
								2 787 255	0	0	0		
			ОТДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ										
			РАЗДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01										
			ПОДВАЛ										
			ТИП 8										
16		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	112	8 726	70	977312	7840	50624	–	977312	
						8 204	22	918848	2464		–		
17		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	114,24	3 065	–	350146	–	350146	–	350146	
						–	–	–	–		–		
			1 ЭТАЖ										
			ТИП 8										
18		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	200	8 726	70	1745200	14000	90400	–	1745200	
						8 204	22	1640800	4400		–		
19		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	204	3 065	–	625260	–	625260	–	625260	
						–	–	–	–		–		
			2 ЭТАЖ										
			ТИП 8										
20		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	129,8	8 726	70	1132635	9086	58670	–	1132635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						8 204	22	1064879	2856		–		
21		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	132,396	3 065	–	405794	–	405794	–	405794	
						–	–	–	–		–		
			3 ЭТАЖ										
			ТИП 8										
22		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	138,1	8 726	70	1205061	9667	62422	–	1205061	
						8 204	22	1132972	3038		–		
23		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	140,862	3 065	–	431742	–	431742	–	431742	
						–	–	–	–		–		
			4 ЭТАЖ										
			ТИП 8										
24		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	99,6	8 726	70	869110	6972	45020	–	869110	
						8 204	22	817118	2191		–		
25		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	101,592	3 065	–	311379	–	311379	–	311379	
						–	–	–	–		–		
			Подраздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)										
			СТЕНЫ										
26		6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	6 146,3	1 973	14	12126650	86049	2188082	–	12126650	
						1 603	5	9852519	30732		–		
27		6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	6 146,3	2 110	14	12968693	86049	2188082	–	12968693	
						1 740	5	10694562	30732		–		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге				20547081					
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					172098				
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					61464				
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4376164			
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								25095343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				33148982	219663	6807621	–	33148982	
								26121698	76413	–	–		
			РАЗДЕЛ 3.Электромаонтажные работы										
28		6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2 899,09	1 841	6	5337225	17394	147854	–	5337225	
						1 784	1	5171977	2899		–		
29		243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	1,89909	377 891	–	717649	–	717649	–	717649	
						–	–	–	–		–		
30		243-107-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	1	600 378	–	600378	–	600378	–	600378	
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6655252	17394	1465881	–	6655252	
								5171977	2899	–	–		
			РАЗДЕЛ 4.Слабаточные сети										
31		6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 443,7214	999	3	2441278	7331	75756	–	2441278	
						965	–	2358191	–		–		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32		241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 468,158614	120	–	296179	–	296179	–	296179	
						–	–	–	–		–		
33		243-304-0114 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой, Cat.5e, UTP, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б	км	2,4681586	1 078 032	–	2660754	–	2660754	–	2660754	
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5398211	7331	3032689	–	5398211	
								2358191	–	–	–		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				45202445	244388	11306191	–	45202445	
								33651866	79312	–	–		
			Всего									161 513 880	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							*11 070 734*			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%					8 575 259				170 089 139	
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										
			Сметная прибыль 5%					7 950 920					
			Итого со сметной прибылью									178 040 060	
			Непредвиденные работы и затраты (5 %)					8 504 457					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									186 544 517	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									200 535 355	
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					24 064 243					
			Итого с НДС									224 599 598	
			Итого с тендерной скидкой									220 107 606	

Подрядчик

ТОО "РДМ-Строй", БИН 980240003540

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есимкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №2
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: № 144 от 22.07.2024 год и доп. договор №144/1 от 26.12.2024 года

Акт корректировки на строительно-монтажные работы

По обьекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Исключить									
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01									
			Подраздел 1. ПОЛЫ (листы 37-41)									
			ПОДВАЛ									
			ТИП 8									
1	101	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	112	-8 014	-42	-897568	-4704	-679280	–	-897568
						-1 907	-10	-213584	-1120		–	
2	102	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	112	-36 077	-94	-4040624	-10528	-3815280	–	-4040624
						-1 918	-26	-214816	-2912		–	
			1 ЭТАЖ									
			ТИП 8									
3	136	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	200	-8 014	-42	-1602800	-8400	-1213000	–	-1602800
						-1 907	-10	-381400	-2000		–	
4	137	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	200	-36 077	-94	-7215400	-18800	-6813000	–	-7215400
						-1 918	-26	-383600	-5200		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 ЭТАЖ									
			ТИП 8									
5	171	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	129,8	-8 014	-42	-1040217	-5452	-787236	–	-1040217
						-1 907	-10	-247529	-1298		–	
6	172	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	129,8	-36 077	-94	-4682795	-12201	-4421638	–	-4682795
						-1 918	-26	-248956	-3375		–	
			3 ЭТАЖ									
			ТИП 8									
7	206	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	138,1	-8 014	-42	-1106733	-5800	-837576	–	-1106733
						-1 907	-10	-263357	-1381		–	
8	207	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	138,1	-36 077	-94	-4982234	-12982	-4704376	–	-4982234
						-1 918	-26	-264876	-3591		–	
			4 ЭТАЖ									
			ТИП 8									
9	241	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	99,6	-8 014	-42	-798194	-4183	-604074	–	-798194
						-1 907	-10	-189937	-996		–	
10	242	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	99,6	-36 077	-94	-3593269	-9363	-3392873	–	-3593269
						-1 918	-26	-191033	-2590		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-2599088				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-92413			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-24463			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-27268334		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								-29959834
			Подраздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)									
11	266	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	985	-2 796	-14	-2754060	-13790	-47280	--	-2754060

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-2 734	-5	-2692990	-4925		–	
12	267	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 707,765	-112	–	-303270	–	-303270	–	-303270
						–	–	–	–		–	
			СТЕНЫ									
13	280	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 061,3	-5 339	-401	-11005281	-826581	-6184	–	-11005281
						-4 935	-174	-10172516	-358666		–	
14	281	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	38,54631	-21 134	–	-814638	–	-814638	–	-814638
						–	–	–	–		–	
15	282	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	340,50502	-1 073	–	-365362	–	-365362	–	-365362
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				-12865506				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-840371			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					-363591			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						-1536734		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								-15242611
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				-45202445	-932784	-28805067	–	-45202445
								-15464594	-388054	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге		(-45202445)		-45202445				
		Материалы		тенге		(-27321798)		-27321798				
		Всего заработная плата		тенге		(-15852648)			-15852648			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге		(-1483270)		-1483270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге		(-45202445)		-45202445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-2984)						-2984
			Сметная заработная плата	тенге		(-15852648)			-15852648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		(-45202445)		-45202445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(-2984)						-2984
			Сметная заработная плата	тенге		(-15852648)			-15852648			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					-3164171				
			Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									-48366616

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					-145100				
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									-48511716
			Сметная прибыль 5%					-2425586				
			Итого со сметной прибылью									-50937302
			Непредвиденные работы и затраты (3 %)					-1455351				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-52392653
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192									-53398592
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					-6407831				
			Итого с НДС									-59806423
			Тендерная скидка 2%					-1196128				
			Итого со скидкой									-58610295
			ОТДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01									
			ПОДВАЛ									
			ТИП 8									
16		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	112	8 726	70	977312	7840	50624	–	977312
						8 204	22	918848	2464		–	
17		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	114,24	3 065	–	350146	–	350146	–	350146
						–	–	–	–		–	
			1 ЭТАЖ									
			ТИП 8									
18		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	200	8 726	70	1745200	14000	90400	–	1745200
						8 204	22	1640800	4400		–	
19		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	204	3 065	–	625260	–	625260	–	625260
						–	–	–	–		–	
			2 ЭТАЖ									
			ТИП 8									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	129,8	8 726	70	1132635	9086	58670	–	1132635
						8 204	22	1064879	2856		–	
21		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	132,396	3 065	–	405794	–	405794	–	405794
						–	–	–	–		–	
3 ЭТАЖ												
ТИП 8												
22		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	138,1	8 726	70	1205061	9667	62422	–	1205061
						8 204	22	1132972	3038		–	
23		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	140,862	3 065	–	431742	–	431742	–	431742
						–	–	–	–		–	
4 ЭТАЖ												
ТИП 8												
24		6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	99,6	8 726	70	869110	6972	45020	–	869110
						8 204	22	817118	2191		–	
25		233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	101,592	3 065	–	311379	–	311379	–	311379
						–	–	–	–		–	
Подраздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)												
СТЕНЫ												
26		6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	6 146,3	1 973	14	12126650	86049	2188082	–	12126650
						1 603	5	9852519	30732		–	
27		6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	6 146,3	2 110	14	12968693	86049	2188082	–	12968693
						1 740	5	10694562	30732		–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1						20547081				
		Зарплата рабочих строителей		тенге					172098			
		Затраты на эксплуатацию машин		тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					61464			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4376164		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге								25095343
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**33148982**	**219663**	**6807621**	–	**33148982**
								26121698	**76413**	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге		(33148982)		33148982				
			Материалы	тенге		(897178)		897178				
			Всего заработная плата	тенге		(26198111)			26198111			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге		(2124321)		2124321				
			Местные материалы	тенге		(3786120)		3786120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		(33148982)		33148982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(5045)						5045
			Сметная заработная плата	тенге		(26198111)			26198111			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		(33148982)		33148982				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(5045)						5045
			Сметная заработная плата	тенге		(26198111)			26198111			
			РАЗДЕЛ 3.Электромаонтажные работы									
28		**6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**2 899,09**	**1 841**	**6**	**5337225**	**17394**	**147854**	–	**5337225**
						1 784	**1**	**5171977**	**2899**		–	
29		**243-107-0601 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	**км**	**1,89909**	**377 891**	–	**717649**	–	**717649**	–	**717649**
						–	–	–	–		–	
30		**243-107-0602 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1**	**км**	**1**	**600 378**	–	**600378**	–	**600378**	–	**600378**
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**6655252**	**17394**	**1465881**	–	**6655252**
								5171977	**2899**	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге		(6655252)		6655252				
			Материалы	тенге		(147854)		147854				
			Всего заработная плата	тенге		(5174876)			5174876			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге		(1318027)		1318027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		(6655252)		6655252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(947)						947
			Сметная заработная плата	тенге		(5174876)			5174876			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		(6655252)		6655252				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(947)						947
			Сметная заработная плата	тенге		(5174876)			5174876			
			РАЗДЕЛ 4.Слабаточные сети									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 443,7214	999	3	2441278	7331	75756	–	2441278
						965	–	2358191	–		–	
32		241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 468,158614	120	–	296179	–	296179	–	296179
						–	–	–	–		–	
33		243-304-0114 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой, Cat.5e, UTP, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б	км	2,4681586	1 078 032	–	2660754	–	2660754	–	2660754
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5398211	7331	3032689	–	5398211
								2358191	–	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге		(5398211)		5398211				
			Материалы	тенге		(75755)		75755				
			Всего заработная плата	тенге		(2358191)			2358191			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге		(2956933)		2956933				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		(5398211)		5398211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(432)						432
			Сметная заработная плата	тенге		(2358191)			2358191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге		(5398211)		5398211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(432)						432
			Сметная заработная плата	тенге		(2358191)			2358191			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				45202445	244388	11306191	–	45202445
								33651866	79312	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге		(45202445)		45202445				
			Материалы	тенге		(1120787)		1120787				
			Всего заработная плата	тенге		(33731178)			33731178			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге		(6399281)		6399281				
			Местные материалы	тенге		(3786120)		3786120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		(45202445)		45202445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(6423)						6423
			Сметная заработная плата	тенге		(33731178)			33731178			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге		(45202445)		45202445				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч		(6423)						6423
			Сметная заработная плата	тенге		(33731178)			33731178			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%					3164171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									48366616
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%					145100				
		Итого с затратами по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона)									48511716
		Сметная прибыль 5%					2425586				
		Итого со сметной прибылью									50937302
		Непредвиденные работы и затраты (3 %)					1455351				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									52392653
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0192									53398592
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					6407831				
		Итого с НДС									59806423
		Тендерная скидка 2%					1196128				
		Итого со скидкой									58610295

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Еойыкулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №1
к протоколу №____ от _____202_г.

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

Подрядчик: ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

Договор: № 144 от 22.07.2024 год и доп. договор №144/1 от 26.12.2024 года

Ведомость объемов работ на строительно-монтажные работы

По обьекту: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №20 ПО АДРЕСУ:г.АЛМАТЫ, р-н ТУРКСИБСКИЙ, микрорайон ЖУЛДЫЗ-1, д.5В

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Исключить						**ОТДЕЛ 1.Добавить**		
			РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01						**РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 2-01-03-01**		
			Подраздел 1. ПОЛЫ (листы 37-41)						**Подраздел 1. ПОЛЫ (листы 37-41)**		
					ПОДВАЛ						
			ТИП 8								
1	101	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	112	16	110	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	112
2	102	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	112	17	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	114,24
					1 ЭТАЖ						1 ЭТАЖ
			ТИП 8						ТИП 8		
3	136	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	200	18	110	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	200
4	137	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	200	19	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	204
					2 ЭТАЖ						2 ЭТАЖ
			ТИП 8						ТИП 8		
5	171	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	129,8	20	110	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	129,8
6	172	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	129,8	21	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	132,396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 ЭТАЖ						3 ЭТАЖ
			ТИП 8						ТИП 8		
7	206	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	138,1	22	110	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	138,1
8	207	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	138,1	23	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	140,862
					4 ЭТАЖ						4 ЭТАЖ
			ТИП 8						ТИП 8		
9	241	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м²	99,6	24	110	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	99,6
10	242	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7 толщиной 8мм	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м²	99,6	25	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	101,592
Подраздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)						Подраздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ внутренние (листы 42-46)					
11	266	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	985						
12	267	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 707,765						
			СТЕНЫ								
13	280	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 061,3						
14	281	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	38,54631						
15	282	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	340,50502						
									СТЕНЫ		
						26		6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	6 146,3
						27		6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	6 146,3
						РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные работы					
						28		6119-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	2 899,09
						29		243-107-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	1,89909
						30		243-107-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	1
						РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						31		6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 443,7214
						32		241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 468,158614
						33		243-304-0114 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой, Cat 5e, UTP, 4x2x1/0,51мм, PE, 305 м/б	км	2,4681586

Подрядчик

ТОО"РДМ Строй", БИН 980240003549

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есипулов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "КОНЭС", БИН 040740003086

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ на ПХВ "Городская поликлиника № 20" Управления общественного здоровья города Алматы, БИН 081240013808

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токмолданова Р.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технадзор

ТОО "Зере сервис", БИН 140740014364

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.