Заказчик: **ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31**

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**

Стройка: Капитальный ремонт медицинского пункта в селе Богдановка

Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта в селе Богдановка

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2024** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№01-01-1/24	**2024-01-15**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт медицинского пункта в селе Богдановка	**1 792 330,00**	**1 792 330,00**								**1 792 330,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**1 792 330,00**								**1 792 330,00**

Заказчик:

ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31

БИН 120640016150

Директор _____

Подрядчик:

ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А

БИН 070140008398

Директор _____

Форма по приложению 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Винтрейд", Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 178-31**
БИН 120640016150

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЛЬТАИР-ПВ", Республика Казахстан, г. Павлодар, Товарная, 25А**
БИН 070140008398

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт медицинского пункта в селе Богдановка**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт медицинского пункта в селе Богдановка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01-01-1/24 от 15.01.2024 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 12.08.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 4 Полы									
1	1211-0101-0109	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе.	м2 покрытия	81,1	2200,00		178420		-	86534	264954
					1800,00		145980		-	41969	
2	1115-0405-0111	Плинтусы керамогранитные. Устройство	м	50,42	2200,00		110924		-	56349	167273
					400,00		20168		-	28625	
		Раздел 5 Внутренняя отделка									
1	1211-0101-0109	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	81,1	4000,00		324400		-	157334	481734
					2000,00		162200		-	76307	
3	1115-0405-0111	Стены подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашеваемой поверхности	122,08	600,00		73248		-	37210	110458
					400,00		48832		-	18903	
4	1115-0405-0111	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 окрашеваемой облицовки	93	5000,00		465000		-	236220	701220
					2500,00		232500		-	120000	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1151992**		**-**	**573647**	**1725639**
							609680		**--**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1725639**				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					**609680**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				**573647**				
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1725639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**609680**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1725639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**609680**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1725639**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**609680**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-**		
		- Накладные расходы	Тенге							**573647**	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,8%	**Тенге**								**13 805**
		Итого:	**Тенге**								**1 739 444**
		Доп.затраты при произвлдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,02%	**Тенге**								**17 742**
		Итого	**Тенге**								**1 757 187**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**35 144**
		Итого	**Тенге**								**1 792 330**
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**								**-**
		Итого по акту:									**1 792 330**

Заказчик:
ТОО "Винтрейд"
БИН/ИИН 120640016150

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "АЛЬТАИР-ПВ"
БИН/ИИН 070140008398

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)