Заказчик: ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ-ДО (WKF) ВАДО-КАИ ГОДЗЮ-РЮ ШОТОКАН ШИТО-РЮ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство многоквартирного жилого дома со встроенным спортивным залом по адресу Акмолинская область, г.Кокшетау, мкр.Коктем д.8Б

Договор №1 от 04.05.2016 г

Акт выполненных работ №6 от 27 апреля 2017 года за апрель 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1 Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
59	Е11-80201-0101 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	164,3		19413,11	3189574
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=611,3)	чел-ч	4,54	2237,675	611,30	455982
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	197,152	708,08	46535
		Итого оплата труда:				3058,53	502517
		НР первого уровня	%	50,8		1553,74	255279
		НР второго уровня	%	4,24		888,99	146062
		Накладные расходы	%	--		2442,73	401341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1748,47	287273
		Сметная стоимость:				23604,31	3878188
60	Е11-080201-0102 11-080201-0	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	94,44		19182,67	1811611
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=611,3)	чел-ч	4,42	1252,274	611,30	255178
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	99,162	708,08	23405
		Итого оплата труда:				2949,77	278583
		НР первого уровня	%	50,8		1498,49	141520
		НР второго уровня	%	4,24		876,88	82813
		Накладные расходы	%	--		2375,37	224333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1724,64	162876

		Сметная стоимость:				23282,68	2198820
61	Е11-150204-0301 11-150204-0301	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м2	534,47		32,83	17547
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=564,77)	чел-ч	0,056	89,79	564,77	16904
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,64136	708,08	151
		Итого оплата труда:				31,91	17055
		НР первого уровня	%	54,8		17,49	9346
		НР второго уровня	%	4,24		2,13	1140
		Накладные расходы	%	--		19,62	10486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,20	2243
		Сметная стоимость:				56,65	30276
63	Е11-130601-0101 11-130601-0101	Поверхности бетонные. Пароизоляция гидроветрозащитной пленкой Изоспан А	м2	534,47		2084,04	1113857
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=762,02)	чел-ч	1,42	2276,828	762,02	578333
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	545,156	708,08	128672
		Итого оплата труда:				1322,82	707005
		НР первого уровня	%	54,2		716,97	383197
		НР второго уровня	%	4,24		118,76	63475
		Накладные расходы	%	--		835,73	446672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,58	124842
		Сметная стоимость:				3153,35	1685371
65	Е11-060701-0301 11-060701-03	Стены. Устройство засыпки песком	м3	10,7		3145,53	33657
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=659,43)	чел-ч	1,77	56,76	659,43	12489
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,382	12,25	753,83	3081
		Итого оплата труда:				1455,15	15570
		НР первого уровня	%	48,5		705,75	7551
		НР второго уровня	%	4,24		163,29	1747
		Накладные расходы	%	--		869,04	9298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,17	3436
		Сметная стоимость:				4335,74	46391

66	Е11-080201-0205 11-080201	Облицовочный слой толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2	393,0		4475,06	1758699
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=627,17)	чел-ч	1,21	1426,59	627,17	298238
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	48,457	708,08	11437
		Итого оплата труда:				787,98	309675
		НР первого уровня	%	50,8		400,29	157315
		НР второго уровня	%	4,24		206,72	81239
		Накладные расходы	%	--		607,01	238554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,57	159780
		Сметная стоимость:				5488,64	2157033
67	Е11-080201-0206 11-080201-0	Облицовочный слой толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м2	142,47		4296,32	612097
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=627,17)	чел-ч	0,925	395,345	627,17	82651
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	17,566	708,08	4146
		Итого оплата труда:				609,23	86797
		НР первого уровня	%	50,8		309,49	44093
		НР второго уровня	%	4,24		195,29	27822
		Накладные расходы	%	--		504,78	71915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,09	54721
		Сметная стоимость:				5185,19	738733
68	Е11-080201-0107 11-080201-	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	135,1		18710,51	2527790
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=611,3)	чел-ч	4,38	1775,214	611,30	361729
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	162,12	708,08	38265
		Итого оплата труда:				2960,73	399994
		НР первого уровня	%	50,8		1504,05	203197
		НР второго уровня	%	4,24		857,10	115794
		Накладные расходы	%	--		2361,15	318991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1685,73	227742
		Сметная стоимость:				22757,38	3074523
69	Е11-080201-0108 11-080201-	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	11,77		18467,84	217366

	0108						
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=611,3)	чел-ч	4,24	149,672	611,30	30507
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	12,355	708,08	2917
		Итого оплата труда:				2839,74	33424
		НР первого уровня	%	50,8		1442,59	16979
		НР второго уровня	%	4,24		844,20	9936
		Накладные расходы	%	--		2286,79	26915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1660,37	19542
		Сметная стоимость:				22415,00	263823
70	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,57		37940,71	438974
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=651,49)	чел-ч	56,4	1957,644	651,49	425128
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	18,743	708,08	4424
		Итого оплата труда:				37126,40	429552
		НР первого уровня	%	50,8		18860,21	218212
		НР второго уровня	%	4,24		2408,36	27865
		Накладные расходы	%	--		21268,57	246077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4736,74	54804
		Сметная стоимость:				63946,02	739855
72	Е11-080201-0203 11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегор	387,08		2873,95	1112449
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=627,17)	чел-ч	1,43	1660,588	627,17	347154
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	49,005	708,08	11566
		Итого оплата труда:				926,73	358720
		НР первого уровня	%	50,8		470,78	182230
		НР второго уровня	%	4,24		141,82	54894
		Накладные расходы	%	--		612,60	237124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,92	107966
		Сметная стоимость:				3765,47	1457539
ПЕРЕМЫЧКИ							

82	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	104,0		263,87	27442
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=643,56)	чел-ч	0,148	46,324	643,56	9906
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	13,459	708,08	3166
		Итого оплата труда:				125,69	13072
		НР первого уровня	%	62,1		78,06	8118
		НР второго уровня	%	4,24		14,50	1508
		Накладные расходы	%	--		92,55	9626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,51	2965
		Сметная стоимость:				384,94	40033
83	Е11-070104-0301 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сб. конструкций	29,0		1230,67	35689
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=643,56)	чел-ч	0,813	71,544	643,56	15173
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	19,008	708,08	4435
		Итого оплата труда:				676,16	19608
		НР первого уровня	%	62,1		419,90	12177
		НР второго уровня	%	4,24		69,98	2030
		Накладные расходы	%	--		489,88	14207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,64	3992
		Сметная стоимость:				1858,20	53888
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				12896752
В том числе:							
Накладные расходы -			Тенге				2255539
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1639214
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				616325
Сметная прибыль -			Тенге				1212182
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				16364473

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

144	Е11-070504-0105 11-070504-	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,0		2685,08	99348
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=683,75)	чел-ч	1,74	259,26	683,75	44020
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	24,138	708,08	4244

		Итого оплата труда:				1304,43	48264
		НР первого уровня	%	62,1		810,05	29972
		НР второго уровня	%	4,24		148,19	5483
		Накладные расходы	%	--		958,25	35455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,47	10784
		Сметная стоимость:				3934,80	145587
145	Е11-070504-0106 11-070504-	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	70,0000		4073,92	285174
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=700,14)	чел-ч	2,66	742,14	700,14	130366
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	61,436	708,08	10914
		Итого оплата труда:				2018,29	141280
		НР первого уровня	%	62,1		1253,36	87735
		НР второго уровня	%	4,24		225,88	15811
		Накладные расходы	%	--		1479,24	103546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		444,25	31098
		Сметная стоимость:				5997,41	419818
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**384522**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**139001**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**117707**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21294**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**565405**

Всего по разделу 4,6	**13281274**
Накладные расходы	2394540
Накладные расходы I уровня, тенге	1756921
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	637619
Итого, тенге	15675814
Сметная прибыль (8 %), тенге	1254065
Итого по смете на подряд, тенге	**16929879**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	253948
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	476336
Итого в текущих ценах 2017г	**17660163**

НДС (12 %)	2119220
Всего по акту с учетом НДС	**19779383**

Заказчик:

Президент ОО « Федерация каратэ-до (WKF)

Вадо-каи Годзю-рю Шотокан

Шито-рю Акмолинской области» **/ Мукитанов К.Х./.**

Подписи:

Подрядчик:

Директор: **/ Есенов М.Ж./**