Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик **ТОО "Артемида ЛТД", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субпордрядчик **ТОО "ТЕМ-Нур Строй", г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Мынбаева, дом 47Б, офис 109**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Возобновление строительство 5-ти этажных блоков жилого комплекса "Арнау" г.Каскелен, Карасайского района, Алматинской области 2 очередь".Многоквартирный жилой дом-13 (блоки15,16,17,18,19)., уровень ответственности объекта II, технический несложный**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ за октябрь 2024г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пятно 13									
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	29	11486,36	5199,13	333104,44	150774,77	193598,49	3,3	96	
			опора		5809,84	2534,92	168485,36	73512,68	80	0,94	27	
2	2	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор	29	88 937,1		2579175					
			шт.						0	0	0	
3	3	1308-0305-0603 РСНБ РК 2022	Прожектор.Установка отдельно на стальной конструкции на здании	29	11698,39	3413,9	339253,31	99003,1	196744,99	3,18	92	
			шт.		6674,82	2747,83	193569,78	79687,07	72	1,6	46	
4	4	С КПп.93	Светильник светодиодный прожектор LI-T51	29	93666,96		2716341,84					
			шт						0	0	0	
5	5	С КПп.94	Кронштейн к прожектору LI-T51-15	29	15345,54		445020,66					
			шт						0	0	0	
6	6	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	670	614,48	4,05	411701,6	2713,5	287711,4	0,33	219	
			м		596,1	0,31	399387	207,7	72	0	0	
7	7	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм мПКабельная линия для ВЛИ-0,4кВ	676,7	65		43985,5					
									0	0	0	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	241,2	2717,67	0	655502	0	471960,86	1,66	401	
			м³ грунта		2717,67	0	655502	0	72	0	0	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	240,661	1417,18	0	341059,96	0	245563,26	1,05	253	
			м³ грунта		1417,18	0	341059,96	0	72	0	0	
10	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	26,8	349,16	220,62	9357,49	5912,62	4543,14	0,06	2	
			м кабеля		128,54	106,9	3444,87	2864,92	72	0,05	1	
11	11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	160	836,36	434,85	133817,6	69576	51926,4	0,13	20	
			м кабеля		257,07	193,68	41131,2	30988,8	72	0,09	15	
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	680	461,8	190,27	314024	129383,6	141168	0,11	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м кабеля		214,23	74,1	145676,4	50388	72	0,04	27	
13	13	243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	0,68	1060932		721433,76					
			км						0	0	0	
14	14	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	0,16	427277		68364,32					
			км						0	0	0	
15	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1984,7	216,29	7938,8	865,16	4391,76	0,74	3	
			шт.		1452,09	72,83	5808,36	291,32	72	0,03	0	
16	16	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	0,13746	380647		52323,74					
			т						0	0	0	
17	17	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим У7317	1	2097		2097					
			шт						0	0	0	
18	18	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	20818,07	1315,77	20818,07	1315,77	3578,49	2,12	2	
			шт.		4449,88	520,25	4449,88	520,25	72	0,21	0	
19	19	Т Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 с реле 2РВМ	6	29413,96		176483,76					
			шт						0			
20	20	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	6	887,54	5,2	5325,24	31,2	3501,72	0,41	2	
			м		809,02	1,56	4854,12	9,36	72	0	0	
21	21	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	0,006	409238		2455,43					
			км						0	0	0	
22	22	1133-0101-0112 РСНБ РК 2022	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м³. Установка	18	17332,15	12458,64	311978,7	224255,52	122408,1	2,62	47	
			м³		4873,51	3627,05	87723,18	65286,9	80	1,53	28	
23	23	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	29	10572		306588					
			шт.						0	0	0	
			ИТОГО по акту				9998150,22	683831,24	1821006,61		1209	
							2051092,11	303757			144	
			Накладные расходы:									
			на монтажные работы				469764,5					
			на общестроительные работы				1351242,11					
			Всего накладных расходов				1821006,61					
			Итого с накладными				11819156,83					11819156,83
			Всего				11819156,83					
			В том числе :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения					**118 192**				
			Итого с временными									**11 937 348**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**238 747**				
			Итого в текущих ценах на 2022 год									**12 176 095**
			-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			**1,0500514**						**12 785 526**
			НДС			**12 %**		**1 534 263**				
			Итого с НДС									**14 319 789**

Генподрядчик

Директор ТОО «Артемида ЛТД» _____ ***Касанов А.Ш.***

Субподрядчик

Директор ТОО "ТЕМ-Нур Строй" _____ ***Тажибаев Е.М.***