Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«31» января 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «KazConstruction-NS», Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул.Касым Аманжолов, здание 26, офис 301***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жумагалиев Ербол Калибекович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Создание рекреационной застройки в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. Iочередь. Строительство малой Иссыкской ГЭС-1 мощностью 4,9 МВт,Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тургенский с.о., Национальный парк»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро-Пауэр " БИН 051040003937, директор Раисов Р.К., Казахстан, Алматинская область, Алматы, Г. Медеуский Район, Проспект Достык, Дом 34/1, КВ. 3***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО " Горизонт Строй Групп ", Ким В.В. ПСД № 18-0169/18 от 18.09.2018 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Руководитель филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **В том числе пускового комплекса или очереди** |
| Водопроводные сети | м | 745 | | 745 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001 | | | | | |
| Водопровдные сети из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 25х2,5 мм по ГОСТ 18599-2001 | м | 254 | | 254 | |
| Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм | шт | 17 | | 17 | |
| Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018-19 года | млн. тенге | 197,892 | | 197,892 | |
| Продолжительность строительства | мес. | 12 | | 14 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность водопроводных сетей из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR13,6 диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001 – 745 м., протяженность водопровдных сетей из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 25х2,5 мм по ГОСТ 18599-2001 – 254 м., водопроводные колодцы диаметром 1500 мм –17 шт***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «16» ноябрь 2018 год;

окончание работ «31» января 2020 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 мес;**

фактически, месяц: **14 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | *Дата* |

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | *Дата* |

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)**

| Жумагалиев Е.К. | _____ | 31 января 2020 года |
|---|---|---|
| *Ф.И.О. руководителя* | *Личная подпись и М.П.* | дата |