Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		64	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	20 013 552		6 565 391	17 518 865		350 378	2 144 309	20 013 552
итого за июнь		11 011 855	3 612 409	9 639 228		192 785	1 179 842	11 011 855
итого за июнь		1 799 516	590 326	1 575 207		31 504	192 805	1 799 516
итого за июль		7 202 181	2 362 656	6 304 430		126 089	771 662	7 202 181

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 64 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	**Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1** **Розлив вяжущих материалов**	0,282	40182,49	424,49	11331	120	59	0,67	0
		т		0	176,18	0	50	107,73	0,72	0
2	E0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	940	562,22	19,19	528483	18038	14803	0,04	36
		м2		6,83	6,33	6421	5946	107,73	0,02	21
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				539814				
3	E0127-72-1	**Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2** **Розлив вяжущих материалов**	0,4095	40182,49	424,49	16455	174	86	0,67	0
		т		0	176,18	0	72	107,73	0,72	0
4	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1365	414,98	19,19	566441	26193	21496	0,04	53
		м2		6,83	6,33	9324	8634	107,73	0,02	30
5	E0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1365	193,57	0	264229	0	75	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2					
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов м2	0,4095	0,05	0	63	0	107,73	0	0
		т		40182,49	424,49	16455	174	86	0,67	0
	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005			0	176,18	0	72	107,73	0,72	0
7		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	1365	562,22	19,19	767425	26193	21496	0,04	53
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2		6,83	6,33	9324	8634	107,73	0,02	30
						1631004				
		ИТОГО:				2170819	70894			143
		Накладные расходы :				25132	23408			82
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				58102				
		Итого с накладными				58102				
		- заработная плата				2228921				
		- трудоемкость				8715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				29				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				133735				
		Итого с временными, 1,2 %				2362656				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2391008				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2431679				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2441243				
		ИТОГО:				2465153				
		Сметная заработная плата				2465153				
		Нормативная трудоемкость				57255				
						254				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6304430				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				126089				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6430519				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				771662				
		Итого с НДС				7202181				
		Всего:				7202181				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:
ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сагнаев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		64	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	28 146 641,6		9 233 434,0	24 638 166,1		492 764,0	3 015 711,5	28 146 641,6
итого за июнь		11 011 855	3 612 409	9 639 228		192 785	1 179 842	11 011 855
итого за июнь		1 799 516	590 326	1 575 207		31 504	192 805	1 799 516
итого за июль		7 202 181	2 362 656	6 304 430		126 089	771 662	7 202 181
итого за август		8 133 089,6	2 668 043,0	7 119 301,1		142 386,0	871 402,5	8 133 089,6

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 64 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2								
1	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,3923**	**40182,49**	**424,49**	**15765**	**167**	**83**	**0,67**	**0**
		т		0	176,18	0	69	107,73	0,72	0
2	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1307,825**	**414,98**	**19,19**	**542715**	**25096**	**20595**	**0,04**	**51**
		м2		6,83	6,33	8934	8272	107,73	0,02	29
3	**Е0127-54-6 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1307,825**	**193,57**	**0**	**253161**	**0**	**72**	**0**	**1**
		м2		0,05	0	60	0	107,73	0	0
4	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,705**	**40182,49**	**424,49**	**28329**	**299**	**149**	**0,67**	**0**
		т		0	176,18	0	124	107,73	0,72	1
5	**Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**2350**	**562,22**	**19,19**	**1321207**	**45095**	**37007**	**0,04**	**91**
		м2		6,83	6,33	16053	14864	107,73	0,02	52
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2				**2161178**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Присыпная обочина								
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	495	40,13	38,46	19866	19039	5213	0,01	6
		м3		1,63	10,43	808	5163	78,57	0,04	18
7	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	866,25	78,9		68345				
		т								
8	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	495	1,83	1,71	904	848	275	0	0
		м3		0	0,64	0	316	78,57	0	2
9	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	495	13,99	13,99	6924	6924	1653	0	0
		м3		0	3,83	0	1893	78,57	0,01	6
10	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1850	10,27	5,53	19000	10235	9152	0,03	59
		м2		4,74	0,93	8765	1718	78,57	0	6
11	E0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью толщиной 10 см	1850	31,01	25,46	57363	47107	27136	0,04	67
		м2		5,51	6,75	10191	12479	107,73	0,03	47
		Итого по разделу: Присыпная обочина				172402				
		Раздел: Ремонт колодцев -7 штук								
12	E0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен колодцев криволинейного очертания	0,6	9235,67	370,75	5541	222	826	7,53	5
		м3		1158,42	137,81	695	83	95,58	0,68	0
13	E0123-24-1	Установка люков	5	325,63	44,28	1628	221	1506	1,51	8
		шт		240,64	16,88	1203	84	105,3	0,09	0
		Итого по разделу: Ремонт колодцев -7 штук				7170				
		Раздел: Установка знаков								
14	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	28	860,35	182,74	24090	5117	20695	3,68	103
		шт		582,19	35,27	16301	988	107,73	0,14	4
15	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	51,8	109,76	0,09	5685	5	3396	0,42	22
		м2		69,35	0,02	3592	1	85,05	0	0
		Итого по разделу: Установка знаков				29775				
		Раздел: Устройство дорожной разметки								
16	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,132	11461,21	2115,31	1513	279	207	3,66	0
		км		517,5	790,09	68	104	107,73	3,56	0
17	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,062	4839,91	2115,31	300	131	97	3,66	0
		км		517,5	790,09	32	49	107,73	3,56	0
18	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,267	9254,11	2115,31	2471	565	418	3,66	1
		км		517,5	790,09	138	211	107,73	3,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Устройство дорожной разметки				4284				
		ИТОГО:				2374807	161348			734
						82102	46418			166
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				142215				
		Всего накладных расходов:				142215				
		Итого с накладными				2517022				
		- заработная плата				21332				
		- трудоемкость				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				151021				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2668043				
		Итого с временными, 1,2 %				2700060				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				2745988				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2756788				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2783789				
		ИТОГО:				2783789				
		Сметная заработная плата				149852				
		Нормативная трудоемкость				971				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7119301,1				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				142386,0				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7261687,1				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				871402,5				
		Итого с НДС				8133089,6				
		Всего:				8 133 089,6				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сагнаев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а, г.Кандыагаш, Гагарина 6** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** — **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 64 от 21.04.17г.

Номер документа	Дата составления
32	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Темиржолшылар в г. Кандыагаш			работа	1	1 799 516,00	1 799 516,00
				Итого	1	x	1 799 516,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Карагулов Р.К. / Карагулов Р.К.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименовани	код
		64	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
								гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	12 811 371		4 202 735	11 214 435		224 289	1 372 647	12 811 371
итого за июнь		11 011 855	3 612 409	9 639 228		192 785	1 179 842	11 011 855
итого за июнь		1 799 516	590 326	1 575 207		31 504	192 805	1 799 516

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р.К.**

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 64 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,2625	40182,49	424,49	10548	111	55	0,67	0
		т		0	176,18	0	46	107,73	0,72	0
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	875	414,98	19,19	363103	16791	13779	0,04	34
		м2		6,83	6,33	5977	5534	107,73	0,02	19
3	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	875	193,57	0	169377	0	48	0	0
		м2		0,05	0	40	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2				543029				
		ИТОГО:				543028	16901			34
						6017	5580			20
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13883				
		Всего накладных расходов:				13883				
		Итого с накладными				556911				
		- заработная плата				2082				
		- трудоемкость				7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**33415**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**590326**				
		Итого с временными, 1,2 %				**597410**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**607572**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**609962**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**615936**				
		ИТОГО:				**615936**				
		Сметная заработная плата				**13679**				
		Нормативная трудоемкость				**61**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1575207**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**31504**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1606711**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**192805**				
		Итого с НДС				**1799516**				
		Всего:				**1 799 516**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сагнаев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а, г.Кандыагаш, Гагарина 6** | **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 64 от 21.04.17г.

Номер документа	Дата составления
28	22.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Темиржолшылар в г. Кандыагаш			работа	1	11 011 855,00	11 011 855,00
				Итого	1	x	11 011 855,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименовани	код
		64	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	11 011 855		3 612 409	9 639 228		192 785	1 179 842	11 011 855
итого за июнь		11 011 855	3 612 409	9 639 228		192 785	1 179 842	11 011 855

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р.К.**

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 64 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Темиржолшылар в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	E0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	1263	1,76	1,76	2227	2227	414	0	0
		м2		0	0,38	0	474	78,57	0	2
2	E0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	1263	115,08	22,28	145349	28141	20721	0,05	60
		м2		7,37	6,33	9310	8000	107,73	0,02	29
3	E0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	1263	21,36	0	26975	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
4	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1060	47,5	41,6	50352	44098	25514	0,04	40
		м2		5,75	14,36	6095	15220	107,73	0,05	54
5	C143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	21,624	1090		23570				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	43,248	1037		44848				
		м3								
7	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	151,368	837		126695				
		м3								
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1060	0,05	0	53	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	7,208	1090		7857				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	14,416	1037		14949				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	50,456	837		42232				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,47	40182,49	424,49	18886	200	99	0,67	0
		т		0	176,18	0	83	107,73	0,72	0
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	940	414,98	19,19	390077	18038	14803	0,04	36
		м2		6,83	6,33	6421	5946	107,73	0,02	21
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	940	193,57	0	181960	0	52	0	0
		м2		0,05	0	43	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				1076030				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2								
15	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	66,9	486,29	212,01	32533	14184	22371	1,78	119
		м3		274,28	5,09	18349	340	107,73	0,02	1
16	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4102	1,76	1,76	7234	7234	1345	0	0
		м2		0	0,38	0	1540	78,57	0	5
17	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4102	47,5	41,6	194853	170652	98734	0,04	156
		м2		5,75	14,36	23587	58898	107,73	0,05	207
18	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	83,681	1090		91212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
19	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	167,362	1037		173554				
		м3								
20	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	585,766	837		490286				
		м3								
21	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	4102	0,05	0	205	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
22	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	27,894	1090		30404				
		м3								
23	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	55,787	1037		57851				
		м3								
24	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	195,255	837		163429				
		м3								
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0502	40182,49	424,49	2015	21	11	0,67	0
		т		0	176,18	0	9	107,73	0,72	0
26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	167,175	414,98	19,19	69374	3208	2633	0,04	6
		м2		6,83	6,33	1142	1057	107,73	0,02	4
27	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	167,175	193,57	0	32361	0	9	0	0
		м2		0,05	0	8	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 2				1345311				
		Раздел: Присыпная обочина								
28	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	279,72	1090		304895				
		м3								
29	С143008-92	Песок природный	69,93	593		41468				
		м3								
		Итого по разделу: Присыпная обочина				346363				
		Раздел: Ремонт колодцев -7 штук								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				
		комплект								
		Итого по разделу: Ремонт колодцев -7 штук				40300				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,5	251,77	0	1385	0	1408	1,77	10
		м3		251,77	0	1385	0	91,53	0	0
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,006	154,22	0	464	0	471	1,12	3
		м3		154,22	0	464	0	91,53	0	0
33	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,494	154,22	0	385	0	391	1,12	3
		м3		154,22	0	385	0	91,53	0	0
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,2	816,19	92,19	1796	203	103	0,17	0
		м3		24,59	14,59	54	32	107,73	0,05	0
35	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,022	285565,48	127572,73	6282	2807	4657	707,25	16
		км		132738,75	48192,19	2920	1060	105,3	235,36	5
36	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	22,088	5609		123892				
		м								
37	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,022	624152,16	107968,28	13731	2375	1969	208,15	5
		км		35707,5	40786,88	786	897	105,3	199,2	4
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	251,77	0	1133	0	1152	1,77	8
		м3		251,77	0	1133	0	91,53	0	0
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,46	154,22	0	379	0	386	1,12	3
		м3		154,22	0	379	0	91,53	0	0
40	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,04	154,22	0	315	0	320	1,12	2
		м3		154,22	0	315	0	91,53	0	0
41	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,8	816,19	92,19	1469	166	84	0,17	0
		м3		24,59	14,59	44	26	107,73	0,05	0
42	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,018	285565,48	127572,73	5140	2296	3810	707,25	13
		км		132738,75	48192,19	2389	867	105,3	235,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	5609		101366				
		м								
44	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,018	624152,16	107968,28	11235	1943	1611	208,15	4
		км		35707,5	40786,88	643	734	105,3	199,2	4
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				268971				
		Раздел: Установка знаков								
45	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Главная дорога"2.1	11	2854,46		31399				
		шт								
46	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Уступите дорогу"2.4	14	2561,19		35857				
		шт								
47	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Направление главной дороги"7.13	3	2111,52		6335				
		шт								
48	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	141,4	384		54298				
		м								
		Итого по разделу: Установка знаков				127888				
		ИТОГО:				3204865	297791			485
						75851	95183			340
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				203068				
		Всего накладных расходов:				203068				
		Итого с накладными				3407933				
		- заработная плата				30460				
		- трудоемкость				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				204476				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3612409				
		Итого с временными, 1,2 %				3655758				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				3717942				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3732565				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3769123				
		ИТОГО:				3769123				
		Сметная заработная плата				201494				
		Нормативная трудоемкость				927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**9639228**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**192785**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9832013**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1179842**				
		Итого с НДС				**11011855**				
		Всего:				**11 011 855**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:

ТОО «АктобеСтройЭксперт»

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**