Заказчик (Генподрядчик): ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Исполнитель (Субподрядчик): ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»
Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Астаховка с/о Баймырза Бухар-Жырауского района
Договор № 24-08-22 от 22.08.2024

Форма 4
Форма 4

АКТ № 1

выполненых работ за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Поселковые сети									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	90	226,16	226,16	20354	20354	--	3341	25591
						--	51,56	--	4640		1896	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,5	3011,50	--	13552	--	--	9757	25174
						3011,50	--	13552	--		1865	
3	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3	1807,73	227,79	5423	683	--	4902	11151
						1579,94	70,60	4740	212		826	
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	84,47	38,24	38,24	3230	3230	--	666	4208
						--	10,95	--	925		312	
5	5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	84,47	16,91	16,91	1428	1428	--	294	1861
						--	4,84	--	409		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	4,01	1309,64	--	5252	--	--	3781	9756
						1309,64	--	5252	--		723	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** НР - 72%, СП - 8%	**м3 уплотненного грунта**	88,48	247,86	120,25	21932	10640	--	11503	36110
						127,61	52,95	11291	4685		2675	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** НР - 72%, СП - 8%	**км трубопровода**	0,015	594159,58	278932,80	8912	4184	--	5917	16016
						315226,78	83226,31	4728	1248		1186	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**129866**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**39563**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**52640**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12120**			
			- Накладные расходы	Тенге							**40162**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9620**	
			Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				**3377**				
			Итого с временными:	Тенге				**133243**				
			Зимние удоражания 1,76%	Тенге				**2345**				
			Итого:	Тенге				**135588**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2712**				
			ИТОГО:	Тенге				**138300**				
			Итого по акту:	Тенге				**138300**				
			НДС - 12%	Тенге				**16596**				
			Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				**154895,55**				
			Итого с ценовой скидкой Генподрядчика	Тенге				**147150,78**				
			Итого с ценовой скидкой Субподрядчика					**50000,00**				

СДАЛ: ИСПОЛНИТЕЛЬ (СУБПОДРЯДЧИК)
Директор ТОО «КҰРЫЛЫС-САПАСЫ»

Байдурин А.Е.

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК (ГЕНПОДРЯДЧИК)
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.