Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: **ТОО «SCS Инжиниринг»**
Субподрядчик: **ПК "АгроСпецМонтаж"**
Договор: **№ 67 от 31.08. 2021 года**
Наименование стройки: **Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№67	31.08.2021 г.			ТОО "SCS Инжиниринг"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	5 441 886,46	5 441 886,46	4 858 827,20							583 059,26	5 441 886,46
Удержание аванса											
Всего по стройке	**5 441 886,46**	**5 441 886,46**	**4 858 827,20**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583 059,26**	**5 441 886,46**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «SCS Инжиниринг»
Директор _____ **Рашев А.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ПК "АгроСпецМонтаж"
Директор _____ **Буркитов Т.С.**

13000

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Договор: № 67 от 31.08. 2021 года

Форма-2

Наименование стройки: Строительство школы на 250 мест на участке №17 по ул. Достык в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) 2020.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Выполнение декабрь 2021 года									
		БЛОК А РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,020358	75582,10	6373,66	1538,70	129,75	169,34	1495,49	3276,93
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1239,60	27,76		242,74	
2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм.	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом	15,1375	3600,47	108,59	54502,19	1643,78	26614,44	24772,22	85616,37
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	26243,97	392,82		6341,95	
		СТЕНЫ									
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0140588	75582,10	6373,66	1062,59	89,61	116,94	1032,75	2262,98
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	856,04	19,17		167,63	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0404814	68383,32	2226,12	2768,25	90,12	--	2517,58	5708,70
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	2678,14	28,94		422,87	
5	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0404814	19820,60	1350,62	802,37	54,67	11,66	683,72	1604,97
		НР - 91%; СП - 8%			18181,98	378,20	736,03	15,31		118,89	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
6	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с	м2	29,2625	2782,16	24,33	81413,07	711,92	9792,70	56877,28	149353,58
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	6,43	70908,45	188,16		11063,23	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
7	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	2818,28	758,10	5636,57	1516,21	2724,89	2027,55	8277,25
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	1395,47	322,79		613,13	
8	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,5333333	3784,22	895,25	9586,70	2267,97	5176,03	3086,84	13687,42
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	2142,70	473,27		1013,88	

9	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,000756	271724,46	11443,58	205,42	8,65	13,50	217,52	456,78
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	183,27	1,07		33,84	
10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0035327	75582,10	6373,66	267,01	22,52	29,39	259,51	568,64
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	215,11	4,82		42,12	
		Монолитный участок УМ-1 - 6 п.м.									
11	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,312	33431,93	2624,98	10430,76	818,99	6717,25	2792,71	14281,35
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	2894,52	174,40		1057,88	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
12	1107-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	25288,06	4313,49	25288,06	4313,49	5022,98	19990,84	48901,21
		НР - 118%; СП - 8%			15951,60	989,79	15951,60	989,79		3622,31	
13	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1846,27	57,70	5538,80	173,09	1605,19	4482,42	10822,92
		НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	3760,53	38,13		801,70	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,0584	1397,42	77,79	86721,66	4827,24	23020,86	50146,32	147817,43
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	58873,56	3809,34		10949,44	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,353888	22804,85	1569,15	30875,21	2124,45	20110,33	8497,21	42522,22
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	8640,43	496,36		3149,79	
16	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,9352	1527,71	126,67	4484,14	371,81	832,94	3373,76	8486,53
		НР - 98%; СП - 8%			1117,26	55,61	3279,39	163,22		628,63	
17	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,3340991	87,21	2,41	29,14	0,80	13,02	10,63	42,95
		НР - 69%; СП - 8%			45,84	0,26	15,32	0,09		3,18	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3340991	81,26	1,70	27,15	0,57	17,92	6,04	35,84
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	8,66	0,09		2,65	
		БЛОК Б									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,963	3600,47	108,59	7067,73	213,16	3451,31	3212,41	11102,56
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	3403,26	50,94		822,41	
		СТЕНЫ									
20	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,5831424	14045,01	2419,90	64370,30	11090,75	21389,68	32084,21	104170,87
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	31889,87	2609,27		7716,36	
21	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	0,7605472	30268,07	2223,70	23020,29	1691,23	15712,94	5569,49	30876,97
		НР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	5616,12	372,58		2287,18	
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,4603632	22582,34	1569,15	55560,76	3860,67	36803,11	14693,06	75874,13

		НР - 93%; СП - 8%									
23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		6054,79	366,62	14896,99	902,01		5620,31	
		НР - 93%; СП - 8%		1,78384	3600,47	108,59	6422,67	193,71	3136,31	2919,22	10089,24
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН			1733,71	25,95	3092,65	46,29		747,35	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004592	68383,32	2226,12	314,02	10,22	--	285,58	647,57
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	303,79	3,28		47,97	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	2818,28	758,10	8454,85	2274,31	4087,33	3041,33	12415,88
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	2093,21	484,19		919,69	
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	3784,22	895,25	18921,12	4476,26	10215,85	6092,45	27014,65
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	4229,01	934,08		2001,09	
27	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,001305	271724,46	11443,58	354,60	14,93	23,31	375,48	788,49
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	316,36	1,85		58,41	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00685	75582,10	6373,66	517,74	43,66	56,98	503,20	1102,61
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	417,10	9,34		81,67	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,0983333	46650,57	1820,73	4587,30	179,04	2674,85	1614,82	6698,29
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1733,42	41,11		496,17	
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0003733	897038,12	1317,12	334,86	0,49	244,42	82,05	450,26
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	89,95	0,21		33,35	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -3 м									
31	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,01	33431,93	2624,98	334,32	26,25	215,30	89,51	457,74
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	92,77	5,59		33,91	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2 -2 ШТ									
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью ДО 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1666667	33431,93	2624,98	5571,99	437,50	3588,28	1491,83	7628,93
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1546,22	93,16		565,11	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	594,90	239,80	7138,85	2877,59	2218,08	3159,00	11121,68
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	2043,19	633,93		823,83	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,290525	1397,42	77,79	68879,58	3834,08	18284,56	39829,24	117405,52
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	46760,94	3025,61		8696,70	
		БЛОК В									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,5166667	3600,47	108,59	5460,72	164,69	2666,57	2482,00	8578,13

		НР - 93%; СП - 8%									
		СТЕНЫ			1733,71	25,95	2629,45	39,36		635,42	
36	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,8057984	14045,01	2419,90	81542,52	14049,45	27095,86	40643,39	131960,78
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	40397,21	3305,36		9774,87	
37	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	0,9946272	32051,67	2223,70	31879,46	2211,75	22323,06	7283,66	42296,17
		НР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	7344,65	487,25		3133,05	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,9140912	22582,34	1569,15	88389,34	6141,78	58548,56	23374,59	120705,05
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	23699,01	1434,97		8941,11	
39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,9536	3600,47	108,59	17835,31	537,91	8709,32	8106,47	28017,13
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	8588,09	128,55		2075,34	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004592	68383,32	2226,12	314,02	10,22	--	285,58	647,57
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	303,79	3,28		47,97	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ +3.220									
41	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2818,28	758,10	11273,14	3032,42	5449,77	4055,10	16554,50
		НР - 118%; СП - 8%			697,74	161,40	2790,95	645,58		1226,26	
42	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	3784,22	895,25	30273,79	7162,02	16345,36	9747,91	43223,45
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	6766,41	1494,53		3201,74	
43	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00171	271724,46	11443,58	464,65	19,57	30,54	492,01	1033,20
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	414,54	2,42		76,53	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00983	75582,10	6373,66	742,97	62,65	81,77	722,11	1582,29
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	598,55	13,41		117,21	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
45	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,118	46650,57	1820,73	5504,77	214,85	3209,82	1937,78	8037,95
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	2080,10	49,33		595,40	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000448	897038,12	1317,12	401,87	0,59	293,33	98,47	540,37
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	107,95	0,25		40,03	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 -2 ШТ									
47	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,2	33431,93	2624,98	6686,39	525,00	4305,93	1790,20	9154,71
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	1855,46	111,79		678,13	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	594,90	239,80	8328,66	3357,19	2587,75	3685,50	12975,29
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	2383,72	739,59		961,13	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,4365	1397,42	77,79	129172,63	7190,21	34289,77	74693,37	220175,28

		НР - 80%; СП - 8%									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ			948,68	61,38	87692,66	5674,05		16309,28	
		ЛЕСТНИЦА Л-2- 2 шт									
50	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	5933,98	2813,49	5933,98	2813,49	134,29	4255,19	11004,31
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	2986,20	619,90		815,13	
51	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	1	5567,90	2791,59	5567,90	2791,59	98,91	3889,72	10214,22
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	2677,40	618,97		756,61	
52	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	16	1404,31	53,28	22468,91	852,43	586,72	25245,73	51531,81
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	21029,76	364,93		3817,17	
		БЛОК Г									
		РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СТЕНЫ									
53	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,1112986	14045,01	2419,90	57743,25	9948,93	19187,57	28781,07	93446,27
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	28606,74	2340,64		6921,95	
54	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,7866112	14045,01	2419,90	39137,99	6743,32	13005,21	19507,62	63337,27
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	19389,46	1586,47		4691,65	
55	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	1,56864	32051,67	2223,70	50277,53	3488,18	35206,00	11487,16	66705,86
		НР - 93%; СП - 8%			7384,32	489,88	11583,34	768,45		4941,18	
56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,2664557	22582,34	1569,15	73764,22	5125,55	48860,96	19506,97	100732,89
		НР - 93%; СП - 8%			6054,79	366,62	19777,71	1197,53		7461,70	
57	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	0,7110074	22216,25	1340,77	15795,92	953,29	10635,54	4121,74	21511,08
		НР - 93%; СП - 8%			5917,08	316,30	4207,09	224,89		1593,41	
58	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,644768	3600,47	108,59	27524,80	830,14	13440,87	12510,51	43238,13
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	13253,78	198,38		3202,82	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,022976	68383,32	2226,12	1571,18	51,15	--	1428,90	3240,08
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	1520,03	16,43		240,01	
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009229	75582,10	6373,66	697,55	58,82	76,77	677,96	1485,55
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	561,96	12,59		110,04	
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ +6.520									
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3784,22	895,25	22705,35	5371,52	12259,02	7310,94	32417,58
		НР - 118%; СП - 8%			845,80	186,82	5074,81	1120,90		2401,30	
62	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,000729	271724,46	11443,58	198,09	8,34	13,02	209,75	440,47
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	176,72	1,03		32,63	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00307	762499,10	6373,66	2340,87	19,57	2134,37	225,52	2771,70
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	186,93	4,19		205,31	

		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
64	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,1966667	36458,17	1492,77	7170,11	293,58	4654,20	2083,37	9993,75
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	2222,33	67,08		740,28	
65	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0007467	897038,12	1317,12	669,82	0,98	488,91	164,12	900,65
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	179,93	0,42		66,71	
		НА ОТМЕТКЕ + 8,200									
66	1107-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	9181,30	2799,36	36725,19	11197,43	12092,08	19247,62	60450,63
		НР - 118%; СП - 8%			3358,92	718,97	13435,68	2875,86		4477,82	
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0064233	75582,10	6373,66	485,49	40,94	53,43	471,85	1033,93
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	391,12	8,76		76,59	
		МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ОП-2 - 20 шт									
68	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,08	36458,17	1492,77	2916,65	119,42	1893,23	847,47	4065,26
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	904,00	27,29		301,13	
69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00704	71903,12	1317,12	506,20	9,27	--	455,80	1038,96
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	496,93	3,95		76,96	
		БАЛКИ									
70	1107-0104-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 10 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	15177,01	6802,96	15177,01	6802,96	823,07	10962,93	28231,13
		НР - 118%; СП - 8%			7550,98	1739,64	7550,98	1739,64		2091,20	
71	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,41971	30779,34	10185,89	12918,40	4275,12	1825,84	5557,35	19953,81
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	6817,43	1236,70		1478,06	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0085	762499,10	6373,66	6481,24	54,18	5909,50	624,41	7674,10
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	517,57	11,59		568,45	
		МОНОЛИТНАЯ ПОДУШКА ОП-1 - 8 шт									
73	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм.	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,136	36458,17	1492,77	4958,31	203,02	3218,49	1440,70	6910,93
		НР - 91%; СП - 8%			11300,00	341,10	1536,80	46,39		511,92	
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,002816	71903,12	1317,12	202,48	3,71	--	182,32	415,58
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	198,77	1,58		30,78	
		ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ									
75	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14	594,90	239,80	8328,66	3357,19	2587,75	3685,50	12975,29
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	2383,72	739,59		961,13	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-4- 1 шт									
76	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	5933,98	2813,49	5933,98	2813,49	134,29	4255,19	11004,31
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	2986,20	619,90		815,13	
77	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	1	5567,90	2791,59	5567,90	2791,59	98,91	3889,72	10214,22
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	2677,40	618,97		756,61	
78	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12	1404,31	53,28	16851,68	639,32	440,04	18934,30	38648,86
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	15772,32	273,70		2862,88	
		Вентиляция									

		БЛОКИ А,Б,В									
		ВОЗДУХОВОДЫ									
79	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4	6516,06	37,35	22154,60	126,99	19218,68	2794,11	26944,60
		НР - 98%; СП - 8%			826,16	12,41	2808,93	42,20		1995,90	
80	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,12	6562,18	37,38	20474,00	116,62	17557,10	2782,22	25116,71
		НР - 98%; СП - 8%			897,52	12,41	2800,27	38,72		1860,50	
81	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,52	6790,24	35,24	227609,00	1181,30	189206,67	36855,62	285621,79
		НР - 98%; СП - 8%			1110,41	11,54	37221,04	386,73		21157,17	
82	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,42	7170,01	39,07	139241,54	758,77	109824,45	28379,56	181030,80
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	28658,33	300,41		13409,69	
83	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5286,77	41,92	26433,84	209,61	17696,55	8438,57	37662,20
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	8527,68	83,10		2789,79	
84	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5455,00	52,82	7855,20	76,06	5096,73	2658,63	11354,94
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	2682,41	30,48		841,11	
85	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,01	7045,01	39,07	14160,46	78,53	11115,75	2937,33	18465,62
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	2966,18	31,09		1367,82	
86	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,584	7281,74	43,25	11534,28	68,51	8764,20	2674,17	15345,13
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	2701,57	27,18		1136,68	
		БЛОК Г									
		ВОЗДУХОВОДЫ									
87	1120-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,72	6516,06	37,35	17723,68	101,59	15374,94	2235,29	21555,68
		НР - 98%; СП - 8%			826,16	12,41	2247,15	33,76		1596,72	
88	1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,16	6562,18	37,38	27298,66	155,50	23409,47	3709,62	33488,94
		НР - 98%; СП - 8%			897,52	12,41	3733,70	51,63		2480,66	
89	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,28	6790,24	35,24	35852,49	186,08	29803,44	5805,42	44990,54
		НР - 98%; СП - 8%			1110,41	11,54	5862,98	60,92		3332,63	
90	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,06	7170,01	39,07	151000,36	822,84	119099,02	30776,19	196318,67
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	31078,49	325,78		14542,12	
91	1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные)из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5286,77	41,92	31720,60	251,53	21235,86	10126,28	45194,64
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	10233,22	99,73		3347,75	
92	1120-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,022	7045,01	39,07	28335,02	157,15	22242,56	5877,58	36949,61
		НР - 98%; СП - 8%			1475,71	15,47	5935,31	62,22		2737,01	
93	1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,792	7281,74	43,25	5767,14	34,25	4382,10	1337,09	7672,56
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	17,16	1350,78	13,59		568,34	
		Котельная-ОСР									
		1									
94	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,61	169,22	162,51	2133,86	2049,23	--	513,38	2859,02

		НР - 72%; СП - 8%									
95	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,39	6,71	49,83	84,63	628,39		211,78	
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	642,64	--	--	462,70	1193,77
96	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2896	1647,80	--	642,64	--		88,43	
		НР - 72%; СП - 8%			37,89	37,89	162,52	162,52	--	35,63	214,00
97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8384	--	11,54	--	49,48		15,85	
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1581,43	--	--	1138,63	2937,66
98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,2896	860,22	--	1581,43	--		217,60	
		НР - 72%; СП - 8%			159,33	75,52	683,46	323,96	--	366,18	1133,61
		2			83,81	34,76	359,50	149,09		83,97	
99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,44							
		НР - 94%; СП - 8%			4842,93	300,98	26345,52	1637,35	21749,44	3298,80	32015,86
100	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,71	543,88	101,22	2958,73	550,63		2371,55	
		НР - 91%; СП - 8%			25336,99	1979,06	119337,24	9321,36	90126,49	19868,48	150342,17
101	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,6	4222,80	412,76	19889,39	1944,10		11136,46	
		НР - 118%; СП - 8%			2741,80	1280,66	4386,88	2049,06	1214,90	1928,38	6820,48
102	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8	701,82	319,56	1122,92	511,30		505,22	
		НР - 93%; СП - 8%			2066,90	43,98	16535,18	351,85	14401,67	1725,90	19721,97
103	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,68	222,71	9,27	1781,66	74,14		1460,89	
		НР - 93%; СП - 8%			870,31	19,70	3202,72	72,49	2112,90	955,18	4490,53
		МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК			276,45	2,65	1017,33	9,74		332,63	
104	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6							
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	988,68	--	--	711,85	1836,57
105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	1647,80	--	988,68	--		136,04	
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	412,91	--	--	297,29	767,01
106	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,62	860,22	--	412,91	--		56,82	
		НР - 94%; СП - 8%			4842,93	300,98	3002,61	186,61	2478,80	375,97	3648,87
107	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм . В12,5 . Устройство	м3	0,16	543,88	101,22	337,21	62,76		270,29	
		НР - 91%; СП - 8%			24853,21	1956,02	3976,51	312,96	2979,25	720,74	5073,03
108	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,2	4276,88	673,26	684,30	107,72		375,78	
		НР - 76%; СП - 8%			25609,18	1152,26	5121,84	230,45	3664,14	1015,21	6628,01
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,92	6136,20	542,84	1227,24	108,57		490,96	
		НР - 93%; СП - 8%			870,31	19,70	800,68	18,12	528,23	238,79	1122,63
		СТЕНЫ			276,45	2,65	254,33	2,44		83,16	
110	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	10,7768	24467,87	1569,15	263685,35	16910,37	177998,08	67636,90	357828,03

		НР - 93%; СП - 8%									
111	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0015	6381,94	366,62	68776,90	3950,94		26505,78	
					554549,82	4156,32	831,82	6,23	758,15	64,72	968,27
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	67,44	2,14		71,72	
112	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,19168	22582,34	1569,15	26910,92	1869,92	17825,63	7116,60	36749,73
					6054,79	366,62	7215,37	436,89		2722,20	
		НР - 93%; СП - 8%									
113	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм.	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5	594,90	239,80	2974,52	1198,99	924,20	1316,25	4634,03
					170,27	52,83	851,33	264,14		343,26	
		НР - 118%; СП - 8%									
114	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	0,2	2268,47	1298,16	453,69	259,63	6,75	288,52	801,60
					936,58	285,98	187,32	57,20		59,38	
		НР - 118%; СП - 8%									
		ВЫГРЕБ 50М3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
115	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12	49,84	49,84	598,09	598,09	--	157,19	815,70
					--	18,19	--	218,32		60,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
116	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	48	42,65	42,65	2047,03	2047,03	--	537,99	2791,83
					--	15,57	--	747,21		206,80	
		НР - 72%; СП - 8%									
117	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	196	184,37	174,49	36135,65	34199,54	--	7574,43	47206,88
					9,88	43,80	1936,11	8583,93		3496,81	
		НР - 72%; СП - 8%									
118	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22	1647,80	--	36251,60	--	--	26101,15	67340,97
					1647,80	--	36251,60	--		4988,22	
		НР - 72%; СП - 8%									
119	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,2	34,93	34,93	3255,67	3255,67	--	855,64	4440,21
					--	12,75	--	1188,39		328,90	
		НР - 72%; СП - 8%									
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,2	860,22	--	26838,86	--	--	19323,98	49855,87
					860,22	--	26838,86	--		3693,03	
		НР - 72%; СП - 8%									
121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	93,2	159,33	75,52	14849,49	7038,58	--	7956,05	24629,98
					83,81	34,76	7810,91	3239,17		1824,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
122	1101-0105-0301 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	50	166,47	163,93	8323,39	8196,40	--	1786,53	10918,72
					2,54	47,09	127,00	2354,30		808,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
123	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	50	51,65	51,65	2582,72	2582,72	--	586,61	3422,88
					--	16,29	--	814,73		253,55	
		НР - 72%; СП - 8%									
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50	159,33	75,52	7966,46	3776,06	--	4268,27	13213,51
					83,81	34,76	4190,40	1737,75		978,78	
		НР - 72%; СП - 8%									
125	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	72	111,49	106,55	8027,18	7671,43	--	1363,87	10142,33
					4,94	21,37	355,75	1538,52		751,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
126	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	72	448,30	0,26	32277,56	18,40	9239,62	16574,08	52759,77

		НР - 72%; СП - 8%									
127	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой			319,72	--	23019,55	--		3908,13	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	72	111,26	97,85	8010,73	7045,26	77,11	1820,16	10617,37
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ			12,34	22,77	888,36	1639,64		786,47	
128	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	4,76	4188,95	300,98	19939,40	1432,68	15917,83	2886,45	24651,92
129	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство			543,88	101,22	2588,89	481,80		1826,07	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,476	21093,44	1092,54	10040,48	520,05	8924,74	646,05	11541,45
130	1106-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство			1251,45	240,04	595,69	114,26		854,92	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	7,192	27165,80	1573,65	195376,44	11317,73	157363,45	27839,39	241073,10
131	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Пояса в опалубке. Устройство			3711,80	541,92	26695,27	3897,47		17857,27	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2646	35078,35	4661,19	9281,73	1233,35	5439,75	2605,52	12838,23
132	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			9858,75	962,15	2608,63	254,58		950,98	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,002294	897038,12	1317,12	2057,81	3,02	1502,01	504,20	2766,96
133	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м			240966,00	561,69	552,78	1,29		204,96	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,000896	573209,64	2249,64	515,39	2,02	209,63	277,19	855,98
134	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м			338997,00	962,63	303,74	0,86		63,41	
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	0,4	6228,59	1487,02	2491,44	594,81	893,82	1366,85	4166,95
135	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка			2507,02	388,84	1002,81	155,54		308,66	
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,024	8396,81	4364,54	201,52	104,75	9,21	149,29	378,87
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж			3648,57	1622,82	87,57	38,95		28,06	
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,013182	74880,45	25783,30	987,07	339,88	158,81	412,77	1511,84
137	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка			37049,80	8331,98	488,39	109,83		111,99	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	0,2	1800,55	190,54	360,11	38,11	25,94	311,45	725,29
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО			1480,30	92,68	296,06	18,54		53,72	
138	1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм									
		НР - 84%; СП - 8%	отверстие	0,2	2875,19	1180,60	575,04	236,12	10,57	413,28	1067,38
139	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт			1641,76	818,23	328,35	163,65		79,07	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004	355538,96	7063,16	142,22	2,83	5,69	133,80	298,10
140	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт			334260,00	3621,94	133,70	1,45		22,08	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004	488318,64	93213,30	195,33	37,29	10,97	156,68	380,17
141	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами			367686,00	27982,42	147,07	11,19		28,16	
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	0,2	3096,99	42,69	619,40	8,54	517,27	94,45	770,95
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка			467,96	13,90	93,59	2,78		57,11	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,001142	762499,10	6373,66	870,77	7,28	793,96	83,89	1031,04
					60890,20	1363,72	69,54	1,56		76,37	

143	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	0,4	145,64	0,82	58,26	0,33	--	40,08	106,20
		НР - 69%; СП - 8%			144,82	0,40	57,93	0,16		7,87	
144	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	96902,20	665,16	3876,09	26,61	1645,29	1862,20	6197,35
		НР - 84%; СП - 8%			55104,84	317,76	2204,19	12,71		459,06	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ДНИЩЕ									
145	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,76	1938,68	15,80	9228,13	75,19	7178,99	1886,47	12003,77
		НР - 94%; СП - 8%			414,70	6,92	1973,95	32,93		889,17	
146	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулоннымиматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя	м2 изолируемой поверхности	4,76	1284,35	10,63	6113,49	50,61	4642,44	1356,18	8067,25
		НР - 94%; СП - 8%			298,41	4,69	1420,45	22,30		597,57	
147	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,44	1041,56	10,89	3582,97	37,45	2089,52	1371,02	5350,32
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	1456,00	18,22		396,32	
148	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,44	406,06	0,82	1396,83	2,81	77,75	1199,05	2803,55
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	1316,27	1,37		207,67	
149	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	3,44	144,55	2,41	497,26	8,29	279,14	145,42	694,10
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	209,84	0,91		51,41	
150	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	3,44	115,34	2,41	396,79	8,29	178,66	145,42	585,58
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	209,84	0,91		43,38	
151	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	3,44	487,45	28,51	1676,81	98,07	0,93	1246,47	3157,15
		НР - 79%; СП - 8%			458,67	--	1577,81	--		233,86	
152	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,000688	96758,87	7065,42	66,57	4,86	57,54	5,17	77,48
		НР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	4,17	2,37		5,74	
153	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,015824	136888,22	9272,86	2166,12	146,73	1839,93	181,81	2535,76
		НР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	179,45	50,68		187,83	
		СТЕНЫ									
154	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,92	22804,85	1569,15	89395,02	6151,05	58226,75	24602,54	123117,36
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	25017,21	1437,13		9119,80	
155	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,184	9929,91	1650,10	51476,65	8554,12	9619,95	34673,64	93042,32
		НР - 93%; СП - 8%			6424,11	767,92	33302,59	3980,90		6892,02	
156	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	12,464	1853,08	10,89	23096,74	135,71	9258,81	12804,46	38773,29
		НР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	13702,22	66,01		2872,10	
157	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,464	406,06	0,82	5061,07	10,18	281,72	4344,45	10157,97
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	4769,18	4,95		752,44	
158	1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	12,464	711,89	29,09	8873,02	362,63	3,37	6720,55	16841,06
		НР - 79%; СП - 8%			682,53	--	8507,03	--		1247,49	

159	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0024928	96758,87	7065,42	241,20	17,61	208,48	18,72	280,71
		НР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	15,10	8,59		20,79	
160	1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,0585808	136888,22	9272,86	8019,02	543,21	6811,47	673,05	9387,44
		НР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	664,34	187,63		695,37	
161	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,464	144,55	2,41	1801,71	30,02	1011,39	526,89	2514,89
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	760,31	3,30		186,29	
162	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	12,464	115,34	2,41	1437,65	30,02	647,33	526,89	2121,71
		НР - 69%; СП - 8%			61,00	0,26	760,31	3,30		157,16	
		ПОКРЫТИЕ									
163	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	4,4	947,86	7,77	4170,59	34,20	3685,13	424,43	4962,62
		НР - 92%; СП - 8%			102,56	2,29	451,26	10,07		367,60	
164	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	182,63	2,45	1826,32	24,50	1015,61	726,30	2756,83
		НР - 91%; СП - 8%			78,62	1,19	786,21	11,92		204,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3368528,47	316674,82	1860544,79	1168405,07	4899888,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1191308,86	91504,67	--	362954,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4899888,22
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1191308,86				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316674,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91504,67			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1860544,79		
		- Накладные расходы	Тенге							1168405,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							362954,68	
		ИТОГО:	Тенге								4899888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								4899888
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,5%	Тенге								73498
		ИТОГО:	Тенге								4973387
		УДОРОЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	Тенге								67141
		ОПЛАТА ТРУДА В ЗОНАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ	Тенге								100
		ИТОГО:	Тенге								5040627
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%	Тенге								100813
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге								0
		ИТОГО В БАЗ.ЦЕНАХ СО СТОИМОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге								5141440
		В ЦЕНАХ 2021 г.-100% К=1,050036	Тенге								5398697
		С ПОНИЖАЮЩИМ К=0,9	Тенге								4858827
		НДС 12%	Тенге								583059
		ИТОГО:	Тенге								5441886

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ПК АгроСпецМонтаж
Директор _____ Буркитов Т.С.