Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» _сентября_ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО *"Наладочный цент Темиртау» , г. Караганда, ул. Пичугина д. 246, пом. 71*

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Ахмаджановой Г.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство водопроводных сетей села Астаховка с/о Баймырза Бухар-Жирауского района, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с.Астаховка*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***и.о. руководителя*** *ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Жаржанов А.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Remstroi.KZ», ТОО «Construction Training Resourses» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», ТОО «VIP Building KZ», ТОО «БСК-Лидер»,ТОО «Arnau Construction»,ТОО «Capital Story Invest-CSI» , ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ»,ТОО «КазАрт-Құрылысы»

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», 21-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства* Бухар-Жырауского района Карагандинской области*», 36 от 18.07.2022 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность поселковая сеть внутриплощадочная сеть	м м	14 969 648	- -	14 969 648	- -

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая протяженность внутриплощадочных сетей водопровода составляет – 648,0 м. Источником водоснабжения являются водозаборные, водопроводные сооружения на которых располагаются две скважины (1рабочии.1резерв.). Общая протяженность внутри-поселковых сетей водопровода. – 14969,0 м.

Из них: Ø 110х6,6мм – 11259,0 м Ø 63х3,8мм – 156,0 м Ø 20х2,0мм – 3554,0 м. Колодцы круглые из сборного железобетона д2000, д1500, д1000 – 128 шт.

Здание КТП. Одноэтажное, с размерами 3,30х3,30. Внутренняя, наружная отделка - штукатурка. Наружные стены – кирпич. Покрытие - деревянные балки. Оконные блоки - металлопластиковые. Двери - металлические. Полы - линолеумные. Кровля - из профнастила. Утеплитель - мин.вата; Крыльца из монолитного бетона кл. В7,5. Цоколь - обыкновенная штукатурка.

Надворный туалет. Состоит из бетонного приямка с внутренними размерами2,1х1,12м.

Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине

Подземная камера, устраивается над устьем скважины. Ограждающими конструкциями скважины являются железобетонные кольца внутренним диаметром 1,5 м. Фундаментом камеры служит монолитный бетонный блок, на который так же опирается герметичный оголовок скважины с подвешенных к нему колонной.

Насосная станция 2-го подъема. Здание насосной станция II-го подъема с бактерицидными установками одноэтажное, прямоугольной формы, заглубленное, с размерами по осям 6.3 х 6.38м . Высота от пола (площадка входа) до потолка 3.85м. Отметка пола машинного зала - 2,500. В здании размещается машинный зал.

Резервуары чистой воды емк. 50м3(2шт). Резервуар емкостью 50 м3 представляет собой монолитное железобетонное сооружение.

Электроснабжение Водопроводных сооружений выполнено от проектируемой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 63кВА.

ВЛ-10кВ. Питание предусмотрено проводом СИП-3. КЛ-0,4кВ выполнены кабелем АБВбшв-1кВ.

Протяженность кабельных линий 0,4кВ, -578 м, Протяженность кабельных линий 10кВ, -2497 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*июль 2023 г.*_____ ;

месяц, год

окончание работ _____август 2024 г._____ ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц ___5_____;
фактически, месяц_____12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство водопроводных сетей села Астаховка с/о Баймырза Бухар-Жирауского района** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО *"Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)