Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство системы водоснабжения в ауле Токсан Би района им. Г.Мусрепова СКО"**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор №

Акт выполненных работ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2024г.

локальная смета
Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устранение порывов										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,8		206,21	195,30	4702	4453	--	973	6129
						10,91	48,38	249	1103		454	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,2		2023,56	--	30758	--	--	22146	57136
						2023,56	--	30758	--		4232	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,2		879,66	--	13371	--	--	9627	24838
						879,66	--	13371	--		1840	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,8		35,46	35,46	808	809	--	214	1104
						--	13,05	--	298		82	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	38		162,71	76,96	6183	2925	--	3318	10262
						85,75	35,54	3258	1351		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,001	362855,90	107542,46	363	108	5	278	693
		НР - 99%; СП - 8%			250066,00	31000,62	250	31		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	7544,67	931,24	15089	1862	12196	1529	17948
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	1031	514		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				71274	10157	12201	38085	118110
							48917	3297	--	8748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71274				
	Материалы		Тенге				12201				
	Всего заработная плата		Тенге					52214			
		Накладные расходы	Тенге				38085				
		Сметная прибыль	Тенге				8748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					52214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					52214			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								118107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3297			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12201		
		- Накладные расходы	Тенге							38085	
		- Сметная прибыль	Тенге							8748	

Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	3 071
Всего	Тенге	121 178
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	4 399
Всего	Тенге	125 577
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 512
Всего	Тенге	128 088
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	134 497
Понижающий коэффициент к=2% (к=0,02)	Тенге	2 690
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	131 807
Итого по акту	Тенге	131 807

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СеверСтрой-Компани"

Директор: **Ковжанов Б.Р.**

Место печати

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"

Директор: **Сейльбеков З.Д.**

Место печати

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, г.Петропавловск, Улица Интернациональная, Дом 33, КВ. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство системы водоснабжения в ауле Токсан Би района им. Г.Мусрепова СКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

(наименование)

Договор №

Акт выполненных работ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2024г.

локальная смета

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15		327,66	147,06	4915	2206	678	1968	7434
						135,40	46,85	2031	703		551	
2	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	км	0,0153		607915,00	--	9301	--	9301	--	10045
						--	--	--	--		744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14216	2206	9979	1968	17479
								2031	703	--	1295	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					14216				
		Материалы	Тенге					678				
		Всего заработная плата	Тенге						2734			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9301				
		Накладные расходы	Тенге					1968				
		Сметная прибыль	Тенге					1295				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					17479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17479**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2031**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2206**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**703**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9979**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1968**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1295**	

Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	454
Всего	Тенге	17 933
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	651
Всего	Тенге	18 584
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	372
Всего	Тенге	18 956
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	19 905
Понижающий коэффициент к=2% (к=0,02)	Тенге	398
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	19 507
Итого по акту	Тенге	19 507

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СеверСтрой-Компани"

Директор: **Кокжанов Б.Р.**

Место печати

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BW-invest"

Директор: **Сеильбеков З.Д.**

Место печати