Заказчик: ГКП "Байганинский районный Дом культуры"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба в селе Миялы в Миялинском аульном округе Байганинского района Актюбинской области. Месторасположение: с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Договор №14 от 09.04.2019г..

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		12	09.04.2019г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2019 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**10500000**			**9375000**			**1125000**	**10500000**
в том числе (за май)		**10500000**		**9375000**			**1125000**	**10500000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГКП "Байганинский районный Дом культуры"
_____ Кунаева Г.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"
_____ Ермагамбетов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Байганинский районный Дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Миялы в Миялинском аульном округе Байганинского района Актюбинской области.

Месторасположение: с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Договор №14 от 09.04.2019г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
	1.1 Окна									
1	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах / *шт.*	8	973,13 / 935,25	37,88 / 17,63	7785 / 7482	303 / 141	4505 / 59,1	1,2873 / 0,0215	10,2984 / 0,172
2	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие / *м2*	17,7625	341,84 / 328,84	13 / 7,04	6072 / 5841	231 / 125	3526 / 59,1	0,4611 / 0,0093	8,19029 / 0,16519
3	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие / *м2*	7,8	677,31 / 677,31	– / –	5283 / 5283	– / –	3122 / 59,1	0,9497 / –	7,40766 / –
	1.2 Двери									

4	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	8	1474,88	76,88	11799	615	6770	1,9603	15,6824
		шт.		1398	34	11184	272	59,1	0,0397	0,3176
5	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	17,01	256,38	–	4361	–	2577	0,3628	6,17123
		м2		256,38	–	4361	–	59,1	–	–
	1.3 Внутренняя отделка									
6	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от старой краски	301,7	178,35	–	53808	–	31800	0,257	77,5369
		м2		178,35	–	53807	–	59,1	–	–
7	12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	181,25	103,9	1,26	18831	228	11068	0,1479	26,80688
		м2 подшивки		102,64	0,68	18603	124	59,1	0,0009	0,16313
	1.4 Кровля									
8	12-190101-0901	Кровля. Очистка от мусора	0,1686	1488,73	–	251	–	148	2,1432	0,36134
		т		1488,73	–	251	–	59,1	–	–
9	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	281	200,87	1,36	56444	382	33133	0,2875	80,7875
		м2 кровли		199,51	–	56062	–	59,1	–	–
10	41-310101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	0,1686	467		79				
		т								
11	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	3,091	73		226				
		т								
12	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3,2596	695,59		2267				
		т								
	1.5 Полы									
13	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	65,16	80,85	1,81	5268	118	3081	0,1139	7,42172
		м2								

			79,04	0,98	5150	64	59,1	0,0013	0,08471
14	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м2 стяжки*	65,16	250,26	18,78	16307	1224	9568	0,32752	21,3412
				231,48	9,64	15083	628	60,9	0,0127	0,82753
15	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	116,06	245,19	12,03	28457	1396	16440	0,336	38,99616
				233,16	6,52	27061	757	59,1	0,0086	0,99812
16	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	199,375	26,16	–	5216	–	3083	0,0377	7,51644
				26,16	–	5216	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Наружная отделка									
	2.1 Фасад									
17	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	211	2308,12	15,67	487014	3306	127703	1,38184	291,56824
				1102,1	2,33	232543	491	54,8	0,002	0,422
18	11-150108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	211	371,82	2,74	78453	579	24165	0,27106	57,19366
				208,21	0,78	43933	164	54,8	0,00068	0,14348
19	21-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ISOVER П-37 ГОСТ 9573-2012 *м3*	21,405	8068,42		172705				
20	21-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна типа Tyvek Housewrap *м2*	225	81,14		18257				
21	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями типа "Сайдинг"	211	645,29	2,13	136156	450	36150	0,40066	84,53926

		м2		311,86	0,78	65803	164	54,8	0,00068	0,14348
22	21-100103-0907	Сайдинг МП СК-14х226 (ПЭ-01-1014) Слоновая кость-0,4	211	2349,04		495647				
		м2								
23	21-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1,4	1367,3		1914				
		1000шт.								
24	21-130208-0406	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 28 мм	0,84	2734,84		2297				
		1000шт.								
25	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием,	42	480,42		20178				
		м								
26	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	53,5	1298,69	4,99	69480	267	10326	0,45138	24,14883
		м		351,35	0,86	18797	46	54,8	0,00075	0,04013
2.2 Цоколь										
27	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементным раствором М150 по камню	16,35	1006,85	29,3	16462	479	5596	0,70265	11,48833
		м2 оштукатуриваемой поверхности		601,77	22,75	9839	372	54,8	0,03	0,4905
28	11-110101-2705	Покрытия из плиток керамических антискользщих на клею из сухих смесей. Устройство	15	4536,6	63,6	68049	954	9011	1,2305	18,4575
		м2 покрытия		957,8	28,67	14367	430	60,9	0,05625	0,84375
2.3 Отмостка										
29	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	6,54	5637,61	1448,93	36870	9476	4323	0,9775	6,39285
		м3 основания		710,24	590,98	4645	3865	50,8	0,675	4,4145
30	11-060101-0114	Отмостка бетонная из бетона кл.В15. Устройство	6,54	20033,18	882,42	131017	5771	3374	1,1155	7,29537

		м3								
				846,18	217,58	5534	1423	48,5	0,25188	1,6473
Раздел 3 Проемы										
3.1 Окна										
31	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	17,7625	1352,17	141,08	24018	2506	8483	0,93898	16,67863
		м2 проемов								
				730,87	67,78	12982	1204	59,8	0,08363	1,48548
32	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	17,7625	19457,24		345609				
		м2								
33	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	13,05	1125,29	7,97	14685	104	1486	0,24587	3,2086
		п/м								
				186,51	3,91	2434	51	59,8	0,00463	0,06042
34	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	13,05	2923,66		38154				
		м								
35	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	12	982,74		11793				
		шт.								
3.2 Двери										
36	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	5,04	1975,79	39,09	9958	197	5576	2,31357	11,66039
		м2								
				1800,79	15,87	9076	80	60,9	0,01725	0,08694
37	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,04	35290,26		177863				

			м2							
38	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,72		10079				
			шт.							
39	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
			шт.							
40	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	11,97	1071,51	63,91	12826	765	6446	1,1216	13,42555
			м2	873,02	27,57	10450	330	59,8	0,03163	0,37861
41	21-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние СТ РК 943-92	2,52	9303,9		23446				
			м2							
42	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	9,45	9915,44		93701				
			м2							
43	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	30,9	356,28	0,91	11009	28	1215	0,08993	2,77884
			м коробок	65,34	0,42	2019	13	59,8	0,0005	0,01545
44	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	12	428,37		5140				
			шт.							
45	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	6	3869		23214				
			шт.							
46	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	4	982,74		3931				
			шт.							
	Раздел 4 Полы									
	4.1 ТИП 1									
47	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	65,16	622,02	23,48	40531	1530	11960	0,4094	26,6765
			м2 стяжки							

				289,33	12,05	18853	785	60,9	0,01588	1,03474
4.2 ТИП 2										
48	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство	116,09	6623,45	39,74	768916	4613	38407	0,69115	80,2356
		м2 покрытия								
				524,27	18,99	60862	2204	60,9	0,02325	2,69909
Раздел 5 Кровля										
5.0 Подраздел без наименования										
49	11-100105-0101	Стропила. Установка	2,26	72407,52	1133,63	163641	2562	26005	25,415	57,4379
		м3 древесины в конструкции								
				18790,71	450,88	42467	1019	59,8	0,4625	1,04525
50	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	6,708	66730,17	847,5	447626	5685	78950	25,875	173,5695
		м3 древесины в конструкции								
				19296,21	385,36	129439	2585	59,8	0,45	3,0186
51	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	281	2235,71	75,53	628235	21225	242874	1,9665	552,5865
		м2 кровли								
				1510,55	21,94	424464	6164	56,4	0,02438	6,85078
52	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011К=1,106;	310,786	2861,41		889286				
		м2								
53	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	26,8	2695,56	20,49	72241	549	20146	1,6445	44,0726
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1247,43	9,63	33431	258	59,8	0,01125	0,3015
54	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	8,968	6119,09	46,72	54876	419	3802	0,897	8,0443
		м3 древесины в конструкции								
				689,01	19,96	6179	179	59,8	0,02125	0,19057
55	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	281	213,42	2,17	59972	609	4518	0,03335	9,37135
		м2 обработанной поверхности								
				25,96	0,93	7294	261	59,8	0,00099	0,27819
56	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	281	54,84	1,69	15409	475	6183	0,04635	13,02435

	м2 покрытия по фермам		36,08	0,72	10138	201	59,8	0,00075	0,21075
57	11-100104-0206 Карниз. Подшивка профлистом	26,8	210,52	2,46	5642	66	3354	0,28635	7,67418
	м2 потолков		208,06	1,19	5576	32	59,8	0,00138	0,03698
58	21-050108-0106 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080;	28,944	1130,6		32724				
	м2								
59	21-130208-0102 Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,214	7942,54		1700				
	1000шт.								
60	11-120101-0716 Обшивка фронтона из профилированного оцинкованного листа. Устройство	22,5	596,84	17,96	13429	404	6668	0,65125	14,65313
	м2 кровли		519,42	6,04	11687	136	56,4	0,00563	0,12668
61	21-050108-0106 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,080;	24,3	1130,6		27474				
	м2								
62	11-080201-0101 Стены наружные простые из кирпича силикатного М75. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	2,3	17883,04	1784,35	41131	4104	5010	5,221	12,0083
	м3 кладки		3860	428,26	8878	985	50,8	0,5	1,15
63	11-080201-0701 Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0333	326816,82	1711,71	10883	57	874	64,86	2,15984
	т металлических изделий		51111,11	570,57	1702	19	50,8	0,675	0,02248
64	11-120101-0707 Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	45,7	2302,06	68,1	105204	3112	26922	1,334	60,9638
	м труб		1024,7	19,8	46829	905	56,4	0,022	1,0054
65	11-120101-2002 Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	56,8	1481,92	840,39	84173	47734	12564	0,26197	14,8799

		м планки		211,62	180,56	12020	10256	56,4	0,15725	8,9318
66	11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	26,56	1562,73	1193,86	41506	31709	8515	0,38709	10,28111
		м планки		312,69	255,76	8305	6793	56,4	0,22275	5,91624
67	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	16,8	1155,12	10,77	19406	181	2398	0,3105	5,2164
		м планки		250,83	2,26	4214	38	56,4	0,00213	0,03578
68	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	56,8	739,73		42017				
		м								
69	21-100102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	26,56	856,03		22736				
		м								
70	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	16,8	934,78		15704				
		м								
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
71	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство типа "Армстронг"	181,25	1102,98	116,88	199916	21184	103530	1,17875	213,64844
		м2		986,11	56,23	178732	10192	54,8	0,06675	12,09844
72	22-030301-0105	Подвесной потолок из акустических плит типа "Армстронг" с комплектующими	74,608	2116,62		157917				
		м2								

73	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей (выравнивающий и финишный слой) толщиной до 10 мм	301,7	802,9	21,41	242234	6458	60441	0,4255	128,37335
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,8	17,78	104930	5364	54,8	0,02338	7,05375
	Локальная смета 2-1-2 На отопление и вентиляцию									
	Раздел 1 Дмонтажные работы									
74	11-190101-0201	Водонагреватели проточные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	1545,5	52	3091	104	1835	1,8952	3,7904
		прибор		1493,5	25,5	2987	51	60,4	0,03	0,06
75	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	2	5244	150,5	10488	301	6204	6,1594	12,3188
		насос		5093,5	42,5	10187	85	60,4	0,0412	0,0824
76	11-180401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	1573	218	1573	218	863	1,71989	1,71989
		бак		1355	73	1355	73	60,4	0,0824	0,0824
77	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	20	801,7	31,35	16034	627	9306	1,1	22
		шт.		770,35	17	15407	340	59,1	0,0224	0,448
78	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	156	340,85	0,93	53172	145	30491	0,436	68,016
		м трубопровода		330,72	–	51593	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Отопление									
79	23-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	141	2288,82		322724				
		секция								

Локальная смета 2-1-3 На электроснабжение и электроосвещение

Раздел 5 Демонтажные работы

80	13-100408-0503	Щит распределительный. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=0;	2	11797	–	23594	–	9579	12,8	25,6
		шт.								
				11797	–	23594	–	40,6	–	–
81	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	135,5	17,62	–	2388	–	1411	0,0254	3,4417
		м								
				17,62	–	2388	–	59,1	–	–
82	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	19	40,53	–	770	–	455	0,0584	1,1096
		шт.								
				40,53	–	770	–	59,1	–	–
83	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	2	44,5	0,5	89	1	52	0,0632	0,1264
		шт.								
				44	–	88	–	59,1	0,0003	0,0006
84	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	16	128,69	1,13	2059	18	1212	0,1789	2,8624
		шт.								
				127,56	0,63	2041	10	59,1	0,0008	0,0128
		Всего прямые затраты				**7404603**				**2433**
										66

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 874 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 679
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 344 345
- перевозка грузов, тенге	2 572
Накладные расходы I уровня, тенге	1 097 204
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 501 807
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	306 065
Итого, тенге	8 807 872
Сметная прибыль (8 %), тенге	704 630

Всего	**9 512 502**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	114 150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	200 138
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 826 790**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,900023243
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**8 844 340**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 375 000**
НДС (12 %)	1 125 000
Всего по акту с учетом НДС	**10 500 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ГКП "Байганинский районный Дом культуры"

Кунаева Г.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"

Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

Заказчик: ГКП "Байганинский районный Дом культуры"
Подрядчик: ТОО "Эконс и К"
Наименование объекта:Капитальный ремонт сельского клуба в селе Миялы в Миялинском аульном округе Байганинского района Актюбинской области. Месторасположение: с.Миялы Байганинского района Актюбинской области
Договор №14 от 09.04.2019г..

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		12	09.04.2019г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2019 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2019г.		
Всего по стройке	**13927432,18**			**12435207,30**			**1492224,88**	**13927432,18**
в том числе (за май)		**3427432,18**		**3060207,30**			**367224,88**	**3427432,18**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГКП "Байганинский районный Дом культуры"
_____ Кунаева Г.У

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"
_____ Ермагамбетов М.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Байганинский районный Дом культуры"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Миялы в Миялинском аульном округе Байганинского района Актюбинской области.

Месторасположение: с.Миялы Байганинского района Актюбинской области

Договор №14 от 09.04.2019г.

Акт №2

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы									
	Раздел 4 Полы									
	4.1 ТИП 1									
1	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	65,16	2953,35	17,36	192440	1131	13233	0,4393	28,62479
		м2 покрытия		324,8	8,67	21164	565	60,9	0,01063	0,69265
2	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	71,676	228,46	2,06	16375	148	2828	0,07659	5,48966
		м плинтусов		64,07	0,71	4592	51	60,9	0,00088	0,06307
	4.2 ТИП 2									
3	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	116,09	324,2	1,07	37636	124	12447	0,2507	29,10376
		м2 окрашиваемой поверхности		195,13	0,53	22653	61	54,8	0,00063	0,07314

4	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	116,09	2953,32	17,35	342851	2014	23576	0,4393	50,99834
		м2 покрытия		324,8	8,67	37706	1006	60,9	0,01063	1,23404
5	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	127,699	228,46	2,06	29174	263	5038	0,07659	9,78047
		м плинтусов		64,07	0,71	8182	91	60,9	0,00088	0,11238
	Раздел 6 Внутренняя отделка									
6	22-030301-0105	Подвесной потолок из акустических плит типа "Армстронг" с комплектующими	106,642	2116,62		225721				
		м2								
7	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	301,7	447,01	3,72	134863	1123	59437	0,4485	135,31245
		м2 окрашиваемой поверхности		357,71	1,79	107920	541	54,8	0,00213	0,64262
	Локальная смета 2-1-2 На отопление и вентиляцию									
	Раздел 2 Отопление									
8	11-190101-0201	Водонагреватели проточные. Установка	2	36670	130	73340	260	4586	4,738	9,476
		прибор		3733,5	63	7467	126	60,4	0,075	0,15
9	58-000000-0000(п	Котел настенный электрический 12кВт ЭВН-К-12Р	2	24680		49360				
		шт								
10	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	15736	375,5	31472	751	15513	15,3985	30,797
		насос		12734,5	107	25469	214	60,4	0,103	0,206
11	51-020604-0208(о	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	2	58311		116622				
		шт.								
12	11-160601-0101	Предохранительный клапан ПК диаметром 15 мм. Установка	2	1783	92,5	3566	185	1712	1,74122	3,48244
		шт.		1406,5	11	2813	22	60,4	0,01288	0,02576
13	23-041004-1103	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +110 °C, PN 6, DN 15 ГОСТ 31294-2005	2	1679,09		3358				
		шт.								

14	11-180401-0104								
	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,24 м3. Установка	1	23573	544	23573	544	2155	4,29974	4,29974
	бак		3388	180	3388	180	60,4	0,206	0,206
15	11-180301-0102								
	Радиаторы стальные. Установка	15,9	881,32	69,18	14013	1100	5682	0,70004	11,13064
	кВт		558,3	33,33	8877	530	60,4	0,0403	0,64077
16	11-181101-0105								
	Краны воздушные. Установка	14	227,5	–	3185	–	1091	0,14214	1,98996
	комплект		129,07	–	1807	–	60,4	–	–
17	11-160601-0101								
	Вентили термостатический, угловой с термостатическим элементом. Установка	14	1782,64	92,57	24957	1296	11987	1,74122	24,37708
	шт.		1406,57	11	19692	154	60,4	0,01288	0,18032
18	23-041008-0402								
	Клапан термостатический RTR-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	14	5616,34		78629				
	шт.								
19	23-051207-1922								
	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C, типа Danfoss	14	6456,7		90394				
	шт.								
20	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	58	2132,76	405,38	123700	23512	64748	1,94258	112,66964
	м трубопровода		1714,55	133,71	99444	7755	60,4	0,17562	10,18596
21	23-010602-0202								
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,899;	52,142	103,09		5375				
	м								

22	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	21	1608,71	250,14	33783	5253	18156	1,52801	32,08821
		м трубопровода		1348,67	82,71	28322	1737	60,4	0,10841	2,27661
23	23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,929;	19,509	164,21		3204				
		м								
24	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	39	1254,26	146,64	48916	5719	27007	1,24373	48,50547
		м трубопровода		1097,74	48,74	42812	1901	60,4	0,0636	2,4804
25	23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,938;	36,582	281,87		10311				
		м								
26	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	38	1663,58	181,32	63216	6890	34985	1,6583	63,0154
		м трубопровода		1463,66	60,63	55619	2304	60,4	0,07918	3,00884
27	23-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=0,937;	35,606	469,74		16726				
		м								
28	23-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180 °C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	20	863,04		17261				
		шт.								
29	23-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180 °C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	2	2052,54		4105				
		шт.								

30	23-040905-0604	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180 °C, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	8	4856,82		38855				
		шт.								
31	23-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	2699,9		5400				
		шт.								
32	11-160601-0101	Автоматический воздухоотводчик. Установка	1	1782	92	1782	92	856	1,74122	1,74122
		шт.								
				1407	11	1407	11	60,4	0,01288	0,01288
33	23-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °C, типа Watts	1	2503,34		2503				
		шт.								
34	23-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	21,88		109				
		шт.								
35	23-020401-2501	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	80,17		160				
		шт.								
36	23-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	36,92		111				
		шт.								
37	23-020401-2504	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	67,37		135				
		шт.								
38	23-020401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	57,42		517				
		шт.								
39	23-020401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	93,42		841				
		шт.								

40	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	105,28		211			
		шт.							
41	23-020401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	110,75		443			
		шт.							
42	23-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	15,5		372			
		шт.							
43	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	26,45		26			
		шт.							
44	23-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	42,86		471			
		шт.							
45	23-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	89,34		1340			
		шт.							
46	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	511,02		6132			
		кг							
47	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы	5,5	1566,55	32,55	8616	179	1931	0,65503	3,60267
		м трубопровода							
				569,27	12	3131	66	60,4	0,01365	0,07508
48	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,43	345,45	0,7	494	1	262	0,42435	0,60682
		м2 окрашиваемой поверхности							
				334,27	–	478	–	54,8	0,0005	0,00072

Локальная смета 2-1-3 На электроснабжение и электроосвещение

Раздел 1 Оборудование

49	13-100408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования	1	30632	–	30632	–	11974	32	32
		шт.							
				29492	–	29492	–	40,6	–	–

50	23-070201-0415	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-9, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5548,5		5549			
		шт.							
51	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1780,86	20,43	12466	143	2537	1	7
		шт.							
				846,86	–	5928	–	42,8	–	–
52	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2972,25	82,25	11889	329	2934	2	8
		шт.							
				1693,5	20	6774	80	42,8	0,02	0,08
53	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1477,83		1478			
		шт.							
54	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	382,35		2676			
		шт.							
55	23-070204-1308	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р47А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	479,25		1438			
		шт.							
56	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2224	59	2224	59	764	2	2
		шт.							
				1765	20	1765	20	42,8	0,02	0,02
57	23-070201-0701	Щиты осветительные ЩРВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7767,87		7768			
		шт.							
58	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1780,75	20,42	21369	245	4349	1	12
		шт.							
				846,83	–	10162	–	42,8	–	–
59	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2972	81	2972	81	734	2	2
		шт.							
				1694	20	1694	20	42,8	0,02	0,02

60	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1477,83		1478			
		шт.							
61	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	382,35		2676			
		шт.							
62	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	382,35		1912			
		шт.							
Раздел 2 Кабель и провод									
63	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	73,6	198,22	89,36	14589	6577	3661	0,1	7,36
		м кабеля		85,64	30,58	6303	2251	42,8	0,0378	2,78208
64	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	61,9	282,49	107,96	17486	6683	4377	0,15	9,285
		м кабеля		128,47	36,74	7952	2274	42,8	0,0468	2,89692
65	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0736	139768,37		10287				
		км								
66	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0493	224710,81		11078				
		км								
67	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0126	855546,79		10780				
		км								
68	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	122,9	155,26	2,07	19081	255	7260	0,1629	20,02041
		м		137,94	0,07	16953	9	42,8	0,0001	0,01229
69	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	122,9	30,73		3777				
		м								
Раздел 3 Навесное оборудование									
70	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	9	270,33	2,22	2433	20	989	0,29	2,61
		шт.		256	0,78	2304	7	42,8	0,0008	0,0072

71	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	10	322,6	2,2	3226	22	1288	0,34	3,4
		шт.		300,1	0,8	3001	8	42,8	0,0008	0,008
72	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	9	229,63		2067				
		шт.								
73	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	10	263,21		2632				
		шт.								
Раздел 4 Светильники и лампы										
74	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	2	1695	449,5	3390	899	586	0,41	0,82
		шт.		362	323	724	646	42,8	0,4256	0,8512
75	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	7	1663,57	596	11645	4172	3742	0,99	6,93
		шт.		873,86	375,29	6117	2627	42,8	0,4776	3,3432
76	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	9	2308,44	825,89	20776	7433	6941	1,46	13,14
		шт.		1288,67	513,33	11598	4620	42,8	0,6508	5,8572
77	23-070101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP54 TDM ГОСТ 17677-82	2	1231,27		2463				
		шт.								
78	23-070104-0401	Лампы накаливания 220 В 42Вт цоколь Е27	2	295,85		592				
		шт.								
79	23-070102-1342	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 4x40	9	7153,72		64383				
		шт.								
80	23-070102-1341	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x40 ГОСТ 17677-82	7	3691,32		25839				
		шт.								

81	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь GE4-22	50	136,71		6836				
		шт.								

Локальная смета 2-1-4 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтаж

82	13-100701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	7644	1	7644	1	3035	8	8
		шт.		7475	–	7475	–	40,6	–	–
83	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	16	1804,19	1,56	28867	25	11126	2	32
		шт.		1712,81	–	27405	–	40,6	–	–
84	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	2	909	–	1818	–	695	1	2
		шт.		856,5	–	1713	–	40,6	–	–
85	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	886	102,5	1772	205	639	0,82	1,64
		шт.		723,5	22,5	1447	45	42,8	0,0224	0,0448
86	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	3	4700,67	1,33	14102	4	5531	5	15
		шт.		4541	–	13623	–	40,6	–	–
87	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	108,5	500,29	52,49	54282	5695	12320	0,33	35,805
		м кабеля		266,57	13,11	28923	1422	40,6	0,0153	1,66005
88	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	10	437,9	–	4379	–	1764	0,5	5
		шт.		434,6	–	4346	–	40,6	–	–

Раздел 2 Оборудование и материал

89	23-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	1	9197,28	9197	
		шт.				
90	23-080306-0101	Разветвительная коробка У-191	10	59,29	593	

91	23-080302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	16	1184,38	18950	
		шт.				
92	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	2	683,48	1367	
		шт.				
93	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	762,04	1524	
		шт.				
94	23-080303-1002	Звуковой оповещатель, наружный СУ-1	1	8727,44	8727	
		шт.				
95	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	2	879,48	1759	
		шт.				
96	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 2х0,5	0,0815	13671,82	1114	
		км				
97	23-060311-0301	Кабели для сигнализации РКГМ 2,5мм2	0,0215	138204,14	2971	
		км				
98	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0055	128398,8	706	
		км				
		Всего прямые затраты			**2386303**	**833**
						39

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	698 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 344
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 438 246
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	165 982
Накладные расходы I уровня, тенге	394 138
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 780 441
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	100 108
Итого, тенге	2 880 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 471
Всего	**3 111 020**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	61 554
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 207 682**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,900023243
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 886 988**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 060 207,30**
НДС (12 %)	367 224,88
Всего по акту с учетом НДС	**3 427 432,18**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГКП "Байганинский районный Дом культуры"

_____ **Кунаева Г.У.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Эконс и К"

_____ **Ермагамбетов М.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

_____