Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальная зона - Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ГрадСтройСервис»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование услуг : **"Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 105 от 2023-04-17**

Акт выполненных работ №1

за август 2023 (месяц, год) на Архитектурно строительна часть

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	Е12-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%, СП - 8%;* *Формула объема = 21 / 3*	шт.	24		2204,18 2117,76	86,42 43,62	52900 50826	2074 1047	–	37349 7220	97468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52900 50826	2074 1047	– –	37349 7220	97468
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
		Проемы										
		ОКНА										
2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%, СП - 8%;* *Формула объема = 2,4 1,5 21 / 1,8 1,5 3*	м^2	83,7		3404,02 1550,24	254,78 134,94	284916 129755	21325 11294	133836	126944 32949	444809
3	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,4 1,5 21 / 1,8 1,5 3*	м^2	83,7		31468,00 –	– –	2633872 –	– –	2633872	– 210710	2844582
4	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	277,2		1526,33	7,44	423099	2063	322566	89569	553682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%;									
		Формула объема = 1,5.156+1.12+1,5.12+1,2.11			355,23	3,79	98470	1051		41015	
5	С1223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	41,4	1733,00	--	71746	--	71746	--	77486
		СП - 8%;			--	--	--	--		5740	
		Формула объема = 1,7.21+1,9.3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3413633	23388	3162020	216513	3920559
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				228225	12345	--	290414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4018029
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3162021		
		- Накладные расходы	Тенге							253862	
		- Сметная прибыль	Тенге							297634	
		Временные здания и сооружения			1,20%		48 216				4 066 245
		Итого с временными									4 147 570
		Непредвиденные работы и затраты			2%		81 325				4 176 603
		при производстве СМР в зимнее время			0,70%		29 033				
		Итого									4 531 221
		Итого в текущих ценах 2023 года, к =1,0849057									
		НДС			12 %		543 746				5 074 967
		Итого с НДС									253 748
		Понижающий коэффициент К=5%									4 821 218,79
		Всего к оплате:									

ТОО"ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «ГрадСтройСервис» Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ПЫМОРПРОЕКТ» Аманкулов Ш.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Аманкулов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустриальная зона - Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. генерального директора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ARTERIA»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт техничего надзора Айнакулов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальная зона - Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ГрадСтройСервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование услуг : **"Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 105** от **2023-04-17**

Акт выполненных работ №2

за август 2023 (месяц, год) на Архитектурно строительна часть

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Усиление фундаментов										
1	Е11-040101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения	1536		5632,22	2797,91	8651090	4297590	2154194	3278193	12883630
		НР - 85%; СП - 8%;				1431,84	1079,03	2199306	1657390		954348	
		Формула объема = 12.128										
2	Е11-040201-0202 Кзтр и Кзм=1,08	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	1536		15689,39	2855,84	24098903	4386571	15722741	4544410	30934779
		НР - 85%; СП - 8%;				2597,39	883,32	3989591	1356780		2291466	
		Формула объема = 12.128										
3	Е11-040301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	128		644260,93	345233,77	82465399	44189923	–	47394392	140248575
		НР - 85%; СП - 8%				299027,16	136583,06	38275476	17482632		10388783	
4	С1212-101-2301	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	32		25125,00	–	804000	–	804000	–	868320
		СП - 8%;				–	–	–	–		64320	
		Формула объема = 0.25.128										
5	Е12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1.06	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	123,573		3216,86	–	397517	–	–	286212	738428
		НР - 72%; СП - 8%				3216,86	–	397517	–		54698	

422510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3216,86	--	397517	--		54698	
6	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3707,19	24,00	--	88973	--		--	96091
		СП - 8%; *Формула объема = 123,573.30*			--	--	--	--		7118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116505882	52874084	18680935	55503207	185769823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				44861890	20496802	--	13760733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									185769822
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44861890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52874084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20496802			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18680936		
		- Перевозка грузов	Тенге				88973				
		- Накладные расходы	Тенге							55503207	
		- Сметная прибыль	Тенге							13760733	
		Временные здания и сооружения			1,20%		2 229 238				
		Итого с временными									187 999 060
		Непредвиденные работы и затраты			2%		3 759 981				191 759 041
		при производстве СМР в зимнее время			0,70%		1 342 313				
		Итого									193 101 354
		Итого в текущих ценах 2023 года, к =1,0849057			12 %		25 139 611				209 496 760
		НДС									234 636 371
		Итого с НДС									11 731 819
		Понижающий коэффициент К=5%									**222 904 552,65**
		Всего к оплате:									

ТОО"ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора Жэмек Н.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Индустриальная зона - Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «ARTERIA»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт техничего надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

8-