Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а, г.Кандыагаш, Гагарина 6** | **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол Алга Системс ",030200, Республика Казахстан, Алгинский р-он, г. Алга, ул.Байтурсынова, дом № 14, к.64** | **080340017316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 63 от 21.04.17г.

Номер документа	Дата составления
30	22.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жубанова в г. Кандыагаш			работа	1	10 007 013,00	10 007 013,00
				Итого	1	x	10 007 013,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Каракулова Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		63	**21.04.2017г.**		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР	на гр.4+5+6	гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	10 007 013		3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013
итого за июнь		10 007 013	3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.К.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 63 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0101-145-2	Плакировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8400	1,76	1,76	14814	14814	2754	0	0
		м2		0	0,38	0	3154	78,57	0	10
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	8400	115,08	22,28	966691	187163	137810	0,05	402
		м2		7,37	6,33	61921	53209	107,73	0,02	192
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	8400	21,36	0	179407	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3300	47,5	41,6	156757	137287	79430	0,04	125
		м2		5,75	14,36	18975	47383	107,73	0,05	167
5	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	67,32	1090		73379				
		м3								
6	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	134,64	1037		139622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	471,24	837		394428				
		м3								
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3300	0,05	0	165	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	22,458	1090		24479				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	44,88	1037		46541				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	157,08	837		131476				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2165	40182,49	424,49	8701	92	46	0,67	0
		т		0	176,18	0	38	107,73	0,72	0
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	433,096	414,98	19,19	179724	8311	6820	0,04	17
		м2		6,83	6,33	2958	2739	107,73	0,02	10
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	433,096	193,57	0	83836	0	24	0	0
		м2		0,05	0	20	0	107,73	0	0
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				2400019				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
15	Е0122-8-10#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,4;0,4	Демонтаж стальных труб диам. 400 мм	0,008	115777,25	57817,25	926	463	747	304,52	2
		км		57960	21840,75	464	175	105,3	106,67	1
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	251,77	0	629	0	640	1,77	4
		м3		251,77	0	629	0	91,53	0	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,707	154,22	0	263	0	268	1,12	2
		м3		154,22	0	263	0	91,53	0	0
18	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,134	154,22	0	175	0	178	1,12	1
		м3		154,22	0	175	0	91,53	0	0
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1	816,19	92,19	816	92	47	0,17	0
		м3		24,59	14,59	25	15	107,73	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,01	285565,48	127572,73	2856	1276	2117	707,25	7
		км		132738,75	48192,19	1327	482	105,3	235,36	2
21	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	10,04	5609		56314				
		м								
22	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	624152,16	107968,28	6242	1080	895	208,15	2
		км		35707,5	40786,88	357	408	105,3	199,2	2
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	251,77	0	1133	0	1152	1,77	8
		м3		251,77	0	1133	0	91,53	0	0
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,839	154,22	0	5681	0	5778	1,12	41
		м3		154,22	0	5681	0	91,53	0	0
25	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,04	154,22	0	315	0	320	1,12	2
		м3		154,22	0	315	0	91,53	0	0
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,8	816,19	92,19	1469	166	84	0,17	0
		м3		24,59	14,59	44	26	107,73	0,05	0
27	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,018	285565,48	127572,73	5140	2296	3810	707,25	13
		км		132738,75	48192,19	2389	867	105,3	235,36	4
28	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	18,072	5609		101366				
		м								
29	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,018	624152,16	107968,28	11235	1943	1611	208,15	4
		км		35707,5	40786,88	643	734	105,3	199,2	4
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9	251,77	0	2266	0	2304	1,77	16
		м3		251,77	0	2266	0	91,53	0	0
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,28	154,22	0	1277	0	1299	1,12	9
		м3		154,22	0	1277	0	91,53	0	0
32	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,08	154,22	0	629	0	640	1,12	5
		м3		154,22	0	629	0	91,53	0	0
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3,6	816,19	92,19	2938	332	169	0,17	1
		м3		24,59	14,59	89	53	107,73	0,05	0
34	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,036	285565,48	127572,73	10280	4593	7621	707,25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		132738,75	48192,19	4779	1735	105,3	235,36	8
35	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	36,144	5609		202732				
		м								
36	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,036	624152,16	107968,28	22469	3887	3222	208,15	7
		км		35707,5	40786,88	1285	1468	105,3	199,2	7
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				437152				
		ИТОГО:				2837171	363794			695
						107644	112486			408
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				259785				
		Всего накладных расходов:				259785				
		Итого с накладными				3096956				
		- заработная плата				38968				
		- трудоемкость				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				185817				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3282773				
		Итого с временными, 1,2 %				3322166				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				3378676				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3391965				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3425187				
		ИТОГО:				3425187				
		Сметная заработная плата				259098				
		Нормативная трудоемкость				1233				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				8759640				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				175193				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8934833				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1072180				
		Итого с НДС				10007013				
		Всего:				10007013				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО «АктобеСтройЭксперт»

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Организационно правовая форма	
		№	дата	наименование	код
		63	21.04.2017г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала года по отчетным месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования текущих ценах	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	39 363 840		12 913 199	34 457 142		689 143	4 217 554	39 363 840
итого за июнь		10 007 013	3 282 773	8 759 640		175 193	1 072 180	10 007 013
итого за июль	-	29356826,79	9 630 426	25 697 502		513 950	3 145 374	29 356 827

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р.

Заказчик : ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖолАлгаСистемс»
Договор № 63 от 21.04.2017г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	4700	47,5	41,6	223260	195530	113128	0,04	178
		м2		5,75	14,36	27025	67484	107,73	0,05	237
2	С143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	95,88	1090		104509				
		м3								
3	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	191,76	1037		198855				
		м3								
4	С143008-22	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм**	671,16	837		561761				
		м3								
5	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	4700	0,05	0	235	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
6	С143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	31,986	1090		34864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	63,92	1037		66285				
		м3								
8	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	223,72	837		187254				
		м3								
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,35	40182,49	424,49	134611	1422	706	0,67	2
		т		0	176,18	0	590	107,73	0,72	2
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6700	414,98	19,19	2780335	128569	105510	0,04	259
		м2		6,83	6,33	45768	42378	107,73	0,02	148
11	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6700	193,57	0	1296946	0	369	0	3
		м2		0,05	0	308	0	107,73	0	0
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,666	40182,49	424,49	66939	707	351	0,67	1
		т		0	176,18	0	293	107,73	0,72	1
13	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5552,927	562,22	19,19	3121944	106557	87446	0,04	215
		м2		6,83	6,33	37932	35122	107,73	0,02	123
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип I				8777798				
		ИТОГО:				8777798	432784			658
		Накладные расходы :				111033	145867			511
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				307510				
		Итого с накладными				307510				
		- заработная плата				9085308				
		- трудоемкость				46127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				154				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				545118				
		Итого с временными, 1,2 %				9630426				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				9745991				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9911770				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9950754				
		ИТОГО:				10048214				
		Сметная заработная плата				10048214				
		Нормативная трудоемкость				303027				
						1323				

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				25697502				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				513950				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26211452				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3145374				
		Итого с НДС				29356827				
		Всего:				29 356 827				

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Койшекенов Т.

Технический надзор:

ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Сагнаев С. А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ЖолАлгаСистемс»

Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	21.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	34 834 724						3 732 292	34 834 724
В том числе за отчетный месяц		34 834 724	11 923 183	30 492 581		609 852	3 732 292	34 834 724
Итого к оплате:								**34 834 724**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4411	1,76	1,76	7779	7779	1446	0	0
		м2		0	0,38	0	1656	78,57	0	5
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4411	115,08	22,28	507628	98283	72367	0,05	211
		м2		7,37	6,33	32516	27941	107,73	0,02	101
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	4411	21,36	0	94210	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2965	47,5	41,6	140844	123350	71367	0,04	113
		м2		5,75	14,36	17049	42573	107,73	0,05	150
5	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	60,486	1090		65930				
		м3								
6	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	120,972	1037		125448				
		м3								
7	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	423,402	837		354387				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2965	0,05	0	148	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	20,178	1090		21994				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	40,324	1037		41816				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	141,134	837		118129				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,369	40182,49	424,49	55028	581	289	0,67	1
		т		0	176,18	0	241	107,73	0,72	1
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2738,904	414,98	19,19	1136578	52558	43132	0,04	106
		м2		6,83	6,33	18709	17324	107,73	0,02	60
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2738,904	193,57	0	530181	0	151	0	1
		м2		0,05	0	126	0	107,73	0	0
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,296	40182,49	424,49	52065	550	273	0,67	1
		т		0	176,18	0	228	107,73	0,72	1
16	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4319,073	562,22	19,19	2428252	82880	68016	0,04	167
		м2		6,83	6,33	29504	27318	107,73	0,02	95
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				5680416				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 2								
17	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	2358	252,91	245,81	596364	579608	49065	0,04	95
		м2		6,95	10,44	16379	24612	107,73	0,04	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	2358	33,35	32,41	78641	76422	6471	0,01	12
		м2		0,92	1,37	2169	3236	107,73	0,01	13
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7074	40182,49	424,49	28425	300	149	0,67	0
		т		0	176,18	0	125	107,73	0,72	1
20	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	414,98	19,19	978512	45248	37133	0,04	91
		м2		6,83	6,33	16107	14914	107,73	0,02	52
21	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	193,57	0	456447	0	130	0	1
		м2		0,05	0	108	0	107,73	0	0
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7074	40182,49	424,49	28425	300	149	0,67	0
		т		0	176,18	0	125	107,73	0,72	1
23	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2358	562,22	19,19	1325705	45248	37133	0,04	91
		м2		6,83	6,33	16107	14914	107,73	0,02	52
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 2				3492520				
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 1(участки уширения)								
		Присыпные обочины								
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	700	40,13	38,46	28094	26924	7372	0,01	8
		м3		1,63	10,43	1143	7302	78,57	0,04	25
41	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1225	78,9		96650				
		т								
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	700	1,83	1,71	1279	1199	390	0	0
		м3		0	0,64	0	446	78,57	0	2
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	700	13,99	13,99	9791	9791	2337	0	0
		м3		0	3,83	0	2678	78,57	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2763	10,27	5,53	28377	15285	13668	0,03	89
		м2		4,74	0,93	13091	2565	78,57	0	9
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 10 см	2332,5	31,01	25,46	72323	59393	34213	0,04	85
		м2		5,51	6,75	12849	15734	107,73	0,03	59
46	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	352,674	1090		384415				
		м3								
47	С143008-92	Песок природный	88,168	593		52284				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги ТИП 1(участки уширения)				673212				
		Раздел: Ремонт колодцев (23 шт)								
48	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен колодцев криволинейного очертания	1,876	9235,67	370,75	17326	696	2583	7,53	14
		м3		1158,42	137,81	2173	259	95,58	0,68	1
49	Е0123-24-1	Установка люков	23	8385,63	44,28	192870	1018	6930	1,51	35
		шт		240,64	16,88	5535	388	105,3	0,09	2
50	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,7	3397,53	2320,14	2378	1624	1484	5,67	4
		м3		934,87	747,46	654	523	113,4	2,96	2
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,7	24600		17220				
		м3								
		Итого по разделу: Ремонт колодцев (23 шт)				229794				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	251,77	0	504	0	512	1,77	4
		м3		251,77	0	504	0	91,53	0	0
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,093	154,22	0	169	0	171	1,12	1
		м3		154,22	0	169	0	91,53	0	0
63	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9068	154,22	0	140	0	142	1,12	1
		м3		154,22	0	140	0	91,53	0	0
64	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,8	816,19	92,19	653	74	38	0,17	0
		м3		24,59	14,59	20	12	107,73	0,05	0
65	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,008	285565,48	127572,73	2285	1021	1694	707,25	6
		км		132738,75	48192,19	1062	386	105,3	235,36	2
66	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	8,032	5609		45051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
67	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,008	624152,16	107968,28	4993	864	716	208,15	2
		км		35707,5	40786,88	286	326	105,3	199,2	2
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	251,77	0	1511	0	1536	1,77	11
		м3		251,77	0	1511	0	91,53	0	0
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,586	154,22	0	862	0	876	1,12	6
		м3		154,22	0	862	0	91,53	0	0
77	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,721	154,22	0	420	0	427	1,12	3
		м3		154,22	0	420	0	91,53	0	0
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,4	816,19	92,19	1959	221	113	0,17	0
		м3		24,59	14,59	59	35	107,73	0,05	0
79	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,024	285565,48	127572,73	6854	3062	5081	707,25	17
		км		132738,75	48192,19	3186	1157	105,3	235,36	6
80	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	24,096	5609		135154				
		м								
81	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,024	624152,16	107968,28	14980	2591	2148	208,15	5
		км		35707,5	40786,88	857	979	105,3	199,2	5
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				215532				
		ИТОГО:				10291478	1236873			1634
						214877	207997			754
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				489123				
		Всего накладных расходов:				489123				
		Итого с накладными				10780601				
		- заработная плата				73368				
		- трудоемкость				245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				646836				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11427437				
		ИТОГО:				11427437				
		Сметная заработная плата				496242				
		Нормативная трудоемкость				2633				
		Всего:				11427437				
		Временные здания и сооружения, 1,2%				137129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**11564566**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,701%				**196713**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**115646**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**46258**				
		Итого по по акту в базисных ценах 2001 г.				**11923183**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К=2,5574194				**30492581**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**609852**				
		Итого по акту с налогами, сборами, обязательными платежами				**31102432**				
		НДС, 12%				**3732292**				
		Итого по акту				**34834724**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

Справка
о стоимости выполненных работ
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	21.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)						НДС 12% (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 3					
			СМР в сметных, базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	39 136 915,20						4 193 240,92	39 136 915,20
В том числе за отчетный месяц		4 302 191,20	1 472 572,00	3 765 923,67		75 318,47	460 949,06	4 302 191,20
Итого к оплате:								**4 302 191,20**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Жол Алга Системс»

_____ Каракулова Р. К.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жол Алга Системс"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Жубанова в г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"
Договор: №63 от 21.04.2017

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	46	1,76	1,76	81	81	15	0	0
		м2		0	0,38	0	17	78,57	0	0
2	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	46	115,08	22,28	5294	1025	755	0,05	2
		м2		7,37	6,33	339	291	107,73	0,02	1
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	46	21,36	0	982	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	200	47,5	41,6	9500	8320	4814	0,04	8
		м2		5,75	14,36	1150	2872	107,73	0,05	10
5	С143008-20	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм**	4,08	1090		4447				
		м3								
6	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм**	8,16	1037		8462				
		м3								
7	С143008-22	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм**	28,56	837		23905				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	200	0,05	0	10	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
9	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	1,3	1090		1417				
		м3								
10	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	2,72	1037		2821				
		м3								
11	С143008-22	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция свыше 40 мм	9,52	837		7968				
		м3								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1395	40182,49	424,49	5605	59	29	0,67	0
		т		0	176,18	0	25	107,73	0,72	0
13	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	414,98	19,19	115363	5335	4378	0,04	11
		м2		6,83	6,33	1899	1758	107,73	0,02	6
14	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	193,57	0	53814	0	15	0	0
		м2		0,05	0	13	0	107,73	0	0
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,083	40182,49	424,49	3335	35	18	0,67	0
		т		0	176,18	0	15	107,73	0,72	0
16	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	278	562,22	19,19	156296	5335	4378	0,04	11
		м2		6,83	6,33	1899	1758	107,73	0,02	6
40	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	143	40,13	38,46	5739	5500	1506	0,01	2
		м3		1,63	10,43	234	1492	78,57	0,04	5
41	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	250,25	78,9		19744				
		т								
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	143	1,83	1,71	261	245	80	0	0
		м3		0	0,64	0	91	78,57	0	0
43	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	143	13,99	13,99	2000	2000	478	0	0
		м3		0	3,83	0	547	78,57	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	86	10,27	5,53	883	476	425	0,03	3
		м2		4,74	0,93	407	80	78,57	0	0
45	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночно-песчанной смесью толщиной 10 см	1678,5	31,01	25,46	52045	42740	24620	0,04	61
		м2		5,51	6,75	9246	11322	107,73	0,03	43
46	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	253,7892	1090		276630				
		м3								
47	С143008-92	Песок природный	63,4478	593		37625				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дороги тип 1				794229				
		Раздел: Устройство водопропускных труб								
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7	251,77	0	1762	0	1792	1,77	12
		м3		251,77	0	1762	0	91,53	0	0
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,3	154,22	0	355	0	361	1,12	3
		м3		154,22	0	355	0	91,53	0	0
77	Е0101-166-2	Раскидывание грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,7	154,22	0	725	0	737	1,12	5
		м3		154,22	0	725	0	91,53	0	0
78	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,4	816,19	92,19	1143	129	66	0,17	0
		м3		24,59	14,59	34	20	107,73	0,05	0
79	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,028	285565,48	127572,73	7996	3572	5927	707,25	20
		км		132738,75	48192,19	3717	1349	105,3	235,36	7
80	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм	28,112	5609		157680				
		м								
81	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,028	624152,16	107968,28	17476	3023	2506	208,15	6
		км		35707,5	40786,88	1000	1142	105,3	199,2	6
		Итого по разделу: Устройство водопропускных труб				187137				
		Раздел: Установка знаков								
82	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	44	860,35	182,74	37855	8040	32520	3,68	162
		шт		582,19	35,27	25616	1552	107,73	0,14	6
83	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Главная дорога"2.1	18	2854,46		51380				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Уступите дорогу"2.4	16	2561,19		40979				
		шт								
85	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Опасный поворот"1.12.2	2	2561,19		5122				
		шт								
86	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Пешеходный переход"5.16.1	4	2111,52		8446				
		шт								
87	СПРАЙС лист ТОО"КазТемирПроект"	Стоимость дорожного знака"Пешеходный переход"5.16.2	4	2111,52		8446				
		шт								
88	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	196,95	384		75629				
		м								
89	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,15	109,76	0,09	7919	6	4730	0,42	31
		м2		69,35	0,02	5003	2	85,05	0	0
		Итого по разделу: Установка знаков				235777				
		Раздел: Устройство дорожной разметки								
90	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,438	11461,21	2115,31	5020	927	686	3,66	2
		км		517,5	790,09	227	346	107,73	3,56	2
91	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,633	4839,91	2115,31	3064	1339	991	3,66	2
		км		517,5	790,09	328	500	107,73	3,56	2
92	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,81	9254,11	2115,31	7496	1713	1268	3,66	3
		км		517,5	790,09	419	640	107,73	3,56	3
93	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,042	37946,41	2115,31	1594	89	66	3,66	0
		км		517,5	790,09	22	33	107,73	3,56	0
		Итого по разделу: Устройство дорожной разметки				17173				
		ИТОГО:				1234314	89992			435
						58804	25852			99
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				97127				
		Всего накладных расходов:				97127				
		Итого с накладными				1331441				
		- заработная плата				14569				
		- трудоемкость				49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**79887**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1411328**				
		Итого с временными, 1,2 %				**1428264**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,701 %				**1452559**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1458272**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1472555**				
		ИТОГО:				**1472555**				
		Сметная заработная плата				**99225**				
		Нормативная трудоемкость				**583**				
		Итого в текущих ценах на 2015 год, к = 2,5574194				**3765923,67**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**75318,47**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3841242,14**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**460949,06**				
		Итого с НДС				**4302191,20**				
		Всего:				**4302191,20**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Сагнаев С. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**