ТОО "АСУ-К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №746 от 24.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
8	15.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12			работа	1	6 419 280,41	6 419 280,41
				Итого	1	x	6 419 280,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора по водоснабжению - главный инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ТОО "АСУ-К"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12

Договор № 746 от 24.06. 2020г

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №746	Договор дата 24.06.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС -12		5 731 500,37		5 731 500,37					687 780,04	6 419 280,41
Всего по объекту	6 419 280,41									

Итого к оплате: 6 419 280,41 (шесть миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести восемьдесят тенге 41 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор

Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "АСУ-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12
Договор подряда (контракт) № 746 от 24.06.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: РП
Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные и ремонтные работы											
1	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	50,24	242,18	14,19	12167	713	–	8497	22 317,30
					227,99	6,93	11454	348	–	1653	
2	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	20,724	382,47	14,19	7926	294	–	5598	14 606,85
					368,27	6,9	7632	143	–	1082	
3	1120-0701-0407	Демонтаж. Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	2	1094,49	76	2189	152	–	1833	4 343,91

				1018,5	20,5	2037	41	–	322	
4	1120-0701-0306	Демонтаж. Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	1	354,4	20	354	20	–	299	705,08
					334	5	334	5	–	52	
5	1120-0701-0303	Демонтаж. Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	1	229,48	17	229	17	–	191	454,56
					212	5	212	5	–	34	
6	1215-0103-0402	Вентилятор . Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	10675,46	24	10675	24	–	7677	19 821,16
					10651	12	10651	12	–	1468	
7	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	3,2028	16788,22	6230,8	53770	19956	–	35941	96 887,14
					10557,64	2801,61	33814	8973	–	7177	
8	1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,08	105183,55	1062,5	8415	85	3298	4258	13 686,05
					62887,5	475	5031	38	–	1014	
9	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм НР = 72 %	м2	2	372,18	6	744	12	214	378	1 211,95
					259,5	3	519	6	–	90	
10	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72 %	м2	2	134,59	2,5	269	5	21	176	481,03
					121	1,5	242	3	–	36	
11	1112-0101-1504	Заделка отверстий кровли битумом. НР = 82,8 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	5	278,24	12,6	1391	63	815	431	1 967,88
					102,6	1,4	513	7	–	146	

12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 84,6 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	3,024	8527,1	1848,88	25786	5591	10651	10014	38 663,74
					3156,08	758,27	9544	2293	–	2864	
13	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3859	430		166		–	–	179,20
					–		–		–	13	
14	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,3859	296		114		–	–	123,36
					–		–		–	9	
15	4101-0202-4010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 10 км	т	0,03	1042		31		–	–	33,76
					–		–		–	2	
16	4101-0202-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км	т	0,3559	769		274		–	–	295,57
					–		–		–	22	
	Раздел 2 Монтажные работы В1										
	2.1 Вытяжная вентиляция В1										
17	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	

18	2305-0405-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 с виброосновением и ответными фланцами	комплект	1	139425 –		139425 –		139425 –	– 11154	150 579,00
19	1120-0101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	34,54	4801,15 1414,22	43,57 11,41	165832 48847	1505 394	115480 –	43431 16741	226 003,15
20	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542 –		21680 –		21680 –	– 1734	23 414,40
21	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	2	19786,13 2043	191,5 49,5	39572 4086	383 99	35103 –	3691 3461	46 724,81
22	1120-0401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1801,31 1512	54 14	1801 1512	54 14	236 –	1346 252	3 399,09
23	2305-0302-0403	Клапаны , сечением 500х500 мм	шт.	1	16685 –		16685 –		16685 –	– 1335	18 019,80
24	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,25	6814,89	32	1704	8	29	1473	3 430,77

				6664	16	1666	4	–	254	
25	2305-0307-0508	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	6868		6868		6868	–	7 417,44
					–		–		–	549	
26	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	3	3873,44	50	11620	150	8114	3324	16 139,78
					1119	11,67	3357	35	–	1196	
2.2 Приточная вентиляция П1											
27	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	
28	2305-0405-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	139425		139425		139425	–	150 579,00
					–		–		–	11154	
29	1120-0101-0407	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	18,055	4801,15	43,59	86686	787	60365	22702	118 138,01
					1414,23	11,35	25534	205	–	8751	
30	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542		8672		8672	–	9 365,76
					–		–		–	694	

31	1120-0401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1801,31	54	1801	54	236	1346	3 399,09
					1512	14	1512	14	–	252	
32	2305-0302-0403	Клапаны , сечением 500х500 мм	шт.	1	16685		16685		16685	–	18 019,80
					–		–		–	1335	
33	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,25	6814,89	32	1704	8	29	1473	3 430,77
					6664	16	1666	4	–	254	
34	2305-0307-0508	Вставки гибкие 500мм	шт.	1	6868		6868		6868	–	7 417,44
					–		–		–	549	
35	1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	8569,89	65	8570	65	7546	859	10 183,28
					960	14	960	14	–	754	
36	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), 300 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	4	3873,44	50	15494	200	10818	4432	21 519,71
					1119	11,5	4476	46	–	1594	
	2.3 Вытяжная вентиляция В2										
37	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	

38 2305-0405-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	139425		139425		139425	–	150 579,00
				–		–		–	11154	
39 1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpм2=1,05; kэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,956	5208,46	48,48	88315	822	59778	24711	122 067,79
				1634,47	17,87	27714	303	–	9042	
40 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542		15176		15176	–	16 390,08
				–		–		–	1214	
41 1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpм2=1,05; kэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04
				1216	14	1216	14	–	203	
42 2305-0302-0402	Клапаны 300 мм	шт.	1	14263		14263		14263	–	15 404,04
				–		–		–	1141	
43 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpм2=1,05; kэкс2=1,05;	м2	0,09	6814,89	33,33	613	3	10	530	1 235,08
				6666,67	11,11	600	1	–	91	
44 2305-0307-0504	Вставки гибкие 300х300мм	шт.	1	3804		3804		3804	–	4 108,32
				–		–		–	304	
45 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % ktpp1=1,05; ktpм1=1,05; kэкс1=1,05;	решетка	5	1366,48	29,4	6832	147	1090	5540	13 362,05

				1119	11,6	5595	58	–	990	
46	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	3823,65	54	3824	54	3159	551	4 724,98
					611	14	611	14	–	350	
2.4 Приточная вентиляция П2											
47	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8849	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	
48	2305-0405-0122	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	139425		139425		139425	–	150 579,00
					–		–		–	11154	
49	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	10,362	5208,46	48,45	53970	502	36531	15101	74 596,98
					1634,43	17,85	16936	185	–	5526	
50	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8 780,40
					–		–		–	650	
51	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1216	14	–	203	

52 2305-0302-0402	Клапаны 300 мм	шт.	1	14263 –		14263 –		14263 –	– 1141	15 404,04
53 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,09	6814,89 6666,67	33,33 11,11	613 600	3 1	10 –	530 91	1 235,08
54 2305-0307-0504	Вставки гибкие 300х300	шт.	1	3804 –		3804 –		3804 –	– 304	4 108,32
55 1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	3823,65 611	54 14	3824 611	54 14	3159 –	551 350	4 724,98
56 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	3	1366,48 1119	29,33 11,67	4099 3357	88 35	654 –	3324 594	8 017,23
2.5 Крепление вентиляторов										
57 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	кг изделия	57,36	756,98 62,55	3,42 0,58	43421 3588	196 33	39637 –	3194 3729	50 343,87
Раздел 3 Изоляция воздуховодов										
58 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 68,4 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 изолируемой поверхности	79,913	1908,2 830,28	139,96 62,26	152490 66350	11185 4975	74954 –	48786 16102	217 377,95

59	2111-0403-4007	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета ,толщиной 32 мм	м2	87,9043	34839 –	3062498 –	3062498 –	– 245000	3 307 497,74

Итого по смете	**5 287 912,77**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	338 668,32
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 977,61
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 577,51
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 229 463,12
- перевозка грузов, тенге	585,08
Накладные расходы, тенге	283 521,18
Сметная прибыль (8 %), тенге	391 697,24
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	84 606,60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	246 598,64
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 382,36**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**5 731 500,37**
НДС (12 %)	687 780,04
Итого	**6 419 280,41**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам.главного инженера по водоотведению Ашубаев Ж.Б.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник КНС Наурызбаев К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Асу-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Технадзор Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Тоо "АСУ-К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**	**931240000052**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21**	**021240011642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №746 от 24.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
15	**25.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12			работа	1	27 157 753,99	27 157 753,99
				Итого	1	x	27 157 753,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению-главный инженер / _____ / Бержанулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12

Договор № 746 от 24.06. 2020г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №746	Договор дата 24.06.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-2 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС -12		24 247 994,63		22 994,63	24 225 000				2 909 759,36	27 157 753,99
Всего по объекту	33 577 034,40									

Итого к оплате: 27 157 753,99 (двадцать семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят три тенге 99 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению
- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К**

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" **Муханов М.А.** .

Подрядчик:

Директор
ТОО "АСУ-К" **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" **Сауирбаева Л.А.**

Форма 4

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-12

Договор подряда (контракт) № 746 от 24.06.2020г

Акт №2
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Адсорбционный фильтр										
60	1120-2001-0102	Фильтры аэрозольные. Установка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpm2=1,05; kэкс2=1,05;	м2 поверхности в свету	1,1881	12897,27	541,8	15 323	644	10039	4321	21 215,26
					3906,24	217,15	4 641	258	–	1572	
61	5900-0000-0001 (пл)	Адсорбционный фильтр ВБСК-28	шт	1	24225000		24 225 000		–	–	24 225 000
					–		–		24225000	–	

Итого по смете **24 246 215,26**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 039
- оборудование, тенге 24 225 000

Накладные расходы, тенге 4 320
Сметная прибыль (8 %), тенге 1 572

Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	339,28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	989,21
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**450,88**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**24 247 994,63**
НДС (12 %)	2 909 759,36
Итого	**27 157 753,99**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" — **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоотведению — **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник КНС — **Наурызбаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асу-К" — **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора ТОО "ИнкомГруппСервис" — **Сауирбаева Л.А.**

Технадзор Директор ТОО" Строй-max" — **Муханов М.А.**