Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Местное православное религиозное объединение "Свято-Абалацкий приход Астанайской и Алматинской Епархии"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕГЕНЕ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство часовни" в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области, 40500, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство часовни" в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области, 40500, Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, Карабулакский с.о., с.Карабулак**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № за **декабрь 2021 (месяц, год)**

Акт выполненных работ №4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1									
1	1	E11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	22,4	53131,52 / 20538	2930,54 / 570,13	1025438 / 396383	56559 / 11004	572495	370722 / 111693	1507853
		2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5895	18856				369379,61		
		2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1428	498088				71136,93		
2	2	C121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	0,67524	247823		167340		167340		180727
3	3	E11-060301-0403	**Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании**	т	0,4872	167412,97 / 145022	1430,06 / 424,34	81564 / 70655	697 / 207	10212	13387 / 64484 / 11684	157731
4	4	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4872	213014		103780		103780		542100
5	5	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1572	213014		33486		33486	8302	36165
6	6	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06048	229089		13855		13855	2679	14964
7	7	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	0,1188	899611,7 / 243342	1322,7 / 567,27	106874 / 28909	157 / 67	77808	1108 / 26369	143902
		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947				77807,7	10659	
8	8	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,28584	74121,2 / 37425,5	26558,59 / 8416,1	21187 / 10698	7592 / 2406	2898	9041 / 2418	32646
9	9	C121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	582138		166398		166398	13312	179710
10	10	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34 / 26,18	1,72 / 0,27	658 / 217	14 / 2	426	151 / 65	874
		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62		
11	11	E11-070519-0101	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	0,28584	2578,7 / 2416,86	86,55 / 36,81	737 / 691	25 / 11	22	828 / 125	1690
12	12	C121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	582138		166398		166398	13312	451200
13	13	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34 / 26,18	1,72 / 0,27	658 / 217	14 / 2	426	151 / 65	874
		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62		
			Итого по разделу: 1									3250436

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перекрытия									
14	14	С121-020101-1201	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	87,2	20771		1990070		1990070	159206	1811231,2
15	15	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7946	213014		169261		169261	13541	182802
16	16	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,517	221991		114769		114769	9182	123951
17	17	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,875	229089		200453		200453	16036	216489
18	18	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,187	247823		3515865		3515865	281269	379713
19	19	Е11-061601-0605 ЭТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	16,3736	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	161794 114283	40110 11412	7401	114383 22094	298271
20	20	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9956	213014		851119		851119	68089	919208
21	21	Е11-061601-0610 ЭТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	**Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	3,9956	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	104579 91979	9891 2835	2709	86281 15269	206128
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,6447	899611,7 243342	1322,7 567,27	579980 156883	853 366	422244	143096 57846	780922
		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									4918715,2
			ИТОГО:					1115421 400411	952141 284100	1524211 620141	313254 2006142	8169151
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							900888		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		163383				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8332534
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1338991									9448253
			НДС			12 %		1133790				
			Итого с НДС									10582043

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТЕГЕНЕ»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Лопанов М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Местное православное религиозное объединение "Свято-Абалацкий приход Астанайской и Алматинской Епархии"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Корнилов Ф.С.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Шакуов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Шарипжанов ДанГеодезияКварц
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)