ТОО "АСУ-К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №831 от 14.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
6	15.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе 1			работа	1	5 550 222,90	5 550 222,90
				Итого	1	x	5 550 222,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.ген. директора по водоснабжению - главный инженер / _____ / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

ТОО "АСУ-К"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1

Договор № 831 от 14.07. 2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №831	Договор дата 14.07.2020г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС Нур-Актобе-1 г.Актобе		4 955 556,16		4 955 556,16					594 666,74	5 550 222,90
Всего по объекту	5 550 222,90									

Итого к оплате: 5 550 222,90 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч двести двадцать два тенге 90 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению
- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Подрядчик:

Директор
ТОО "АСУ-К" Ержанов Ж.О.

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1

Договор подряда (контракт) №831 от 14.07.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные и ремонтные работы											
1	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	32,97	382,47	14,19	12610	468	–	8906	23 238,17

					368,27	6,92	12142	228	–	1721	
2	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	2	751,61	41	1503	82	–	1270	2 994,94
					710,5	9,5	1421	19	–	222	
3	1120-0701-0303	Демонтаж-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 305 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42;	зонт	4	229,48	17	918	68	–	766	1 818,24
					212,5	4,75	850	19	–	135	
4	1215-0103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	3190,24	14,25	12761	57	–	9167	23 682,13
					3176	7	12704	28	–	1754	
5	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	1,9217	16788,22	6230,42	32262	11973	–	21565	58 132,28
					10557,84	2801,69	20289	5384	–	4306	
6	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,6	105183,55	1073,33	63112	644	24738	31933	102 645,34
					62883,33	475	37730	285	–	7604	
7	1111-0101-0204	Площадка - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 84,6 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	1,512	8527,1	1849,21	12894	2796	5326	5007	19 331,87

8	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 84,6 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	5,04	3156,08 665,56	758,6 50,6	4772 3353	1147 255	– 1274	1432 1566	5 314,69
					361,9	5,36	1824	27	–	394	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3638	430		156		–	–	168,96
					–		–		–	12	
10	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,3638	296		108		–	–	116,31
					–		–		–	9	
11	4101-0202-3010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 10 км	т	0,3638	769		280		–	–	302,16
					–		–		–	22	

Раздел 2 Монтажные работы В1

2.1 Вытяжная вентиляция В1

12	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,23 8669	169 56	8850 8669	169 56	12 –	4790 1091	14 730,53

13	2305-0405-0114	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90									
			комплект	1	136019		136019		136019	–	146 900,52
					–		–		–	10882	
14	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	20,253	5208,46	48,49	105487	982	71402	29516	145 803,19
					1634,47	17,87	33103	362	–	10800	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	–	11 707,20
					–		–		–	867	
16	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;									
			зонт	2	19786,13	191,5	39572	383	35103	3691	46 724,81
					2043	49,5	4086	99	–	3461	
17	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;									
			клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04

					1216	14	1216	14	–	203	
18	2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	14263		14263		14263	–	15 404,04
					–		–		–	1141	
19	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpm2=1,05; kэкс2=1,05;	м2	0,09	6814,89	33,33	613	3	10	530	1 235,08
					6666,67	11,11	600	1	–	91	
20	2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3804		3804		3804	–	4 108,32
					–		–		–	304	
	2.2 Приточная вентиляция П1										
21	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ktpp1=1,05; ktpm1=1,05; kэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8850	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	

22	2305-0405-0114	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90									
			комплект	1	136019		136019		136019	–	146 900,52
					–		–		–	10882	
23	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpm2=1,05; kэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	19,782	5208,46	48,53	103034	960	69741	28830	142 412,42
					1634,47	17,9	32333	354	–	10549	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	542		11924		11924	–	12 877,92
					–		–		–	954	
25	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kэкс1=1,25; ktpp2=1,05; ktpm2=1,05; kэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1216	14	–	203	
26	2305-0302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм									
			шт.	1	14263		14263		14263	–	15 404,04
					–		–		–	1141	

27	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,09	6814,89	33,33	613	3	10	530	1 235,08
					6666,67	11,11	600	1	–	91	
28	2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	3804		3804		3804	–	4 108,32
					–		–		–	304	
29	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	3823,65	54	3824	54	3159	551	4 724,98
					611	14	611	14	–	350	
30	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	3	1376,7	62,67	4131	188	82	3443	8 179,29
					1287	14,33	3861	43	–	606	
31	2305-0306-1828	Решётки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1755		5265		5265	–	5 686,20
					–		–		–	421	

2.3 Вытяжная вентиляция В2

32	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8850	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	
33	2305-0405-0111	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	106157		106157		106157	–	114 649,56
					–		–		–	8493	
34	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16,956	5208,46	48,48	88314	822	59778	24711	122 067,79
					1634,47	17,87	27714	303	–	9042	
35	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	–	11 707,20
					–		–		–	867	
36	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	3823,65	54	3824	54	3159	551	4 724,98

					611	14	611	14	–	350	
37	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1216	14	–	203	
38	2305-0302-0402	Клапаны 300 мм	шт.	1	14263		14263		14263	–	15 404,04
					–		–		–	1141	
39	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1376,7	62,5	5506	250	109	4591	10 905,72
					1286,75	14,5	5147	58	–	808	
40	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	1755		7020		7020	–	7 581,60
					–		–		–	562	
41	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,36	6814,89	33,33	2454	12	42	2121	4 940,30
					6666,67	13,89	2400	5	–	366	
42	2305-0307-0504	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	4	3804		15216		15216	–	16 433,28
					–		–		–	1217	

2.4 Приточная вентиляция П2

43	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 54,9 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33	169	8850	169	12	4790	14 730,53
					8669	56	8669	56	–	1091	
44	2305-0405-0111	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	106157		106157		106157	–	114 649,56
					–		–		–	8493	
45	1120-0101-0405	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	19,311	5208,46	48,52	100580	937	68080	28143	139 021,65
					1634,46	17,87	31563	345	–	10298	
46	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542		8130		8130	–	8 780,40
					–		–		–	650	

47	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	3823,65	54	3824	54	3159	551	4 724,98
					611	14	611	14	–	350	
48	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	клапан	1	1457,96	50	1458	50	192	1085	2 747,04
					1216	14	1216	14	–	203	
49	2305-0302-0402	Клапаны 300 мм	шт.	1	14263		14263		14263	–	15 404,04
					–		–		–	1141	
50	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	решетка	3	1376,7	62,67	4131	188	82	3443	8 179,29
					1287	14,33	3861	43	–	606	
51	2305-0306-1828	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	1755		5265		5265	–	5 686,20
					–		–		–	421	
52	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	0,36	6814,89	33,33	2454	12	42	2121	4 940,30
					6666,67	13,89	2400	5	–	366	

53	2305-0307-0504	Вставки гибкие 300х300	шт.	4	3804		15216		15216	–	16 433,28
					–		–		–	1217	
	2.5 Крепление вентиляторов										
54	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	кг изделия	76,48	756,98	3,41	57896	261	52850	4259	67 125,16
					62,57	0,58	4785	44	–	4972	
	Раздел 3 Изоляция воздуховодов										
55	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 68,4 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 изолируемой поверхности	76,302	1908,2	139,97	145599	10680	71567	46582	207 555,37
					830,28	62,25	63352	4750	–	15374	
56	2111-0403-4007	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета ,толщиной 32 мм	м2	83,9322	34839		2924114		2924114	–	3 158 043,00
					–		–		–	233929	
	Итого						**5 080 025**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						348 910				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						33 062				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 872
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 033 371
- перевозка грузов, тенге	544
Накладные расходы, тенге	287 844
Сметная прибыль (8 %), тенге	376 294
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	81 280,40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %), К=0,	236 903,92
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 964,19**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**5 506 173,51**
Скидка -10%	550 617,35
Итого со скидкой	4 955 556,16
НДС (12 %)	594 666,74
Итого	**5 550 222,90**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Бөранқұлов А.К.**

Зам.главного инженера
по водоотведению **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник КНС **Наурызбаев К.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Асу-К" **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" **Сауирбаева Л.А.**

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" **Муханов М.А.**

Тоо "АСУ-К"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** **021240011642**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №831 от 14.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
20	25.11.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе 1			работа	1	17 791 069,90	17 791 069,90
				Итого	1	x	17 791 069,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ержанов Ж.О.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по водоснабжению - главный инженер / подпись / Бранкулов Д.Ж.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1

Договор № 831 от 14.07. 2020г

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №831	дата 14.07.2020г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС Нур-Актобе-1 г.Актобе		15 884 883,84		20 695,84	15 864 188				1 906 186,06	17 791 069,90
Всего по объекту	**23 341 292,80**									

Итого к оплате: 17 791 069,90(семьнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча шестьдесят девять тенге 90 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению
- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К**

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" **Муханов М.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "АСУ-К" **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" **Сауирбаева Л.А.**

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-1

Договор подряда (контракт) №831 от 14.07.2020г

Акт №2
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Адсорбционный фильтр										
57	1120-2001-0102	Фильтры аэрозольные. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности в свету	1,1881	12897,27	542,04	15 324	644	10039	4321	21 215,26
					3906,24	217,15	4 641	258	–	1572	
58	5900-0000-0001 (пл)	Адсорбционный фильтр ВБСК-20	шт	1	17626875		17 626 875		–	–	17 626 875
					–		–		17626875	–	
	Итого по смете						**17 648 090**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 640				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						644				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						258				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 039
- оборудование, тенге	17 626 875
Накладные расходы, тенге	4 320
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 572
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	339
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	989
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**451**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**17 649 870**
Скидка -10%	1 764 987
Итого со скидкой	15 884 883,84
НДС (12 %)	1 906 186,06
Итого	**17 791 069,90**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению
главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К.

Зам.главного инженера
по водоотведению Ашубаев Ж.Б.

Начальник ПТО Муханова А.К.

Начальник ОКС Дуйсенгалиев Р.З.

Начальник КНС Наурызбаев К.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Асу-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.