**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауһар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Гауһар" г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 48/4

**Договор: №29 от 21.02.2018г**

## Акт

### приемки выполненных работ за период с 01 июня по 23 июля 2018 года

Ремонт помещений в здании детского сада.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Санузлы. Моечные** | | | | | | | | |
| 1 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | 62,5 | 765,12 | 110,24 | 47820 | 6890 | 22654 | 0,9115 | 56,96875 |
| | | *м2* | | 654,88 | 58,62 | 40930 | 3664 | 50,8 | 0,0774 | 4,8375 |
| 2 | 11-100501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 1,97 | 2835,53 | 118,78 | 5586 | 234 | 954 | 0,95933 | 1,88988 |
| | | *м2 проемов* | | 754,82 | 54,82 | 1487 | 108 | 59,8 | 0,08475 | 0,16696 |
| 3 | 21-090202-0502 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | 1,97 | 15046,81 | | 29642 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 4 | 11-100501-0202 | Перегородки из ПВХ с дверью 2,1*0,7 площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 11,912 | 1916,89 | 117,95 | 22834 | 1405 | 5139 | 0,85503 | 10,18512 |
| | | *м2 проемов* | | 664,54 | 56,92 | 7916 | 678 | 59,8 | 0,08813 | 1,0498 |
| 5 | 21-090201-0102 | Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм ГОСТ 30674-99 | 11,912 | 15055,05 | | 179336 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 6 | 12-110101-0701 | Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | 18,1 | 3775,36 | 16,52 | 68334 | 299 | 32909 | 3,852 | 69,7212 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3067,68 | 8,78 | 55525 | 159 | 59,1 | 0,0116 | 0,20996 |
| 7 | 12-070101-0207 | | | | | | | | |
| | | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 194,8 | 549,72 | 20,51 | 107085 | 3995 | 62182 | 0,6987 | 136,10676 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 529,21 | 10,91 | 103090 | 2125 | 59,1 | 0,0144 | 2,80512 |
| 8 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия | 194,8 | 1230,14 | 387,89 | 239632 | 75561 | 117438 | 1,112 | 216,6176 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 842,25 | 177,82 | 164071 | 34639 | 59,1 | 0,21 | 40,908 |
| 9 | 12-070101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | 206,49 | 98,95 | – | 20432 | – | 12075 | 0,1428 | 29,48677 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 98,95 | – | 20432 | – | 59,1 | – | – |
| 10 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 194,8 | 582,12 | 19,27 | 113397 | 3753 | 35416 | 0,4094 | 79,75112 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 288,91 | 9,62 | 56280 | 1874 | 60,9 | 0,01588 | 3,09342 |
| 11 | 11-110101-0401 | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 194,8 | 1103,06 | 61,56 | 214876 | 11991 | 57745 | 0,4784 | 93,19232 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 478,75 | 8 | 93261 | 1558 | 60,9 | 0,01225 | 2,3863 |
| 12 | 11-110101-0402 | | | | | | | | | |
| | | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 194,8 | 718,71 | 30,19 | 140005 | 5881 | 34810 | 0,28865 | 56,22902 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 288,87 | 4,56 | 56271 | 889 | 60,9 | 0,007 | 1,3636 |
| 13 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 206,48 | 475,39 | 1,08 | 98158 | 223 | 28921 | 0,2714 | 56,03867 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 229,48 | 0,51 | 47383 | 106 | 60,9 | 0,00075 | 0,15486 |
| 14 | 12-130103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | 600,57 | 555,52 | 35,93 | 333626 | 21577 | 190339 | 0,743 | 446,22351 |
| | | *м2 облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 519,59 | 16,67 | 312049 | 10014 | 59,1 | 0,0199 | 11,95134 |
| 15 | 12-110101-0102 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм | 600,57 | 488,49 | 9,11 | 293370 | 5474 | 112745 | 0,4237 | 254,46151 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 312,8 | 4,85 | 187859 | 2911 | 59,1 | 0,0064 | 3,84365 |
| 16 | 11-150107-0211 | Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 513,9535 | 4507,28 | 17,15 | 2316532 | 8815 | 442372 | 1,909 | 981,13723 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 1558,09 | 12,58 | 800785 | 6464 | 54,8 | 0,02063 | 10,60286 |
| **Раздел 2 Пищеблок** | | | | | | | | | | |
| 17 | 12-070101-0207 | | | | | | | | | |
| | | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 15 | 549,73 | 20,53 | 8246 | 308 | 4788 | 0,6987 | 10,4805 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 529,2 | 10,93 | 7938 | 164 | 59,1 | 0,0144 | 0,216 |
| 18 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия | 15 | 1230,2 | 387,93 | 18453 | 5819 | 9043 | 1,112 | 16,68 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 842,27 | 177,87 | 12634 | 2668 | 59,1 | 0,21 | 3,15 |
| 19 | 12-070101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | 15,89 | 98,93 | – | 1572 | – | 929 | 0,1428 | 2,26909 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | | | 98,93 | – | 1572 | – | 59,1 | – | – |
| 20 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15 | 582,2 | 19,27 | 8733 | 289 | 2727 | 0,4094 | 6,141 |
| | | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | | 288,93 | 9,6 | 4334 | 144 | 60,9 | 0,01588 | 0,2382 |
| 21 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15 | 1103 | 61,53 | 16545 | 923 | 4446 | 0,4784 | 7,176 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 478,73 | 8 | 7181 | 120 | 60,9 | 0,01225 | 0,18375 |
| 22 | 11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15 | 718,73 | 30,2 | 10781 | 453 | 2680 | 0,28865 | 4,32975 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 288,87 | 4,53 | 4333 | 68 | 60,9 | 0,007 | 0,105 |
| 23 | 11-110101-2703 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15 | 2917,47 | 50,07 | 43762 | 751 | 8863 | 1,219 | 18,285 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 947,4 | 22,87 | 14211 | 343 | 60,9 | 0,03675 | 0,55125 |
| 24 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15,89 | 475,39 | 1,07 | 7554 | 17 | 2225 | 0,2714 | 4,31255 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 229,45 | 0,5 | 3646 | 8 | 60,9 | 0,00075 | 0,01192 |
| 25 | 12-130103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | 25 | 555,56 | 35,96 | 13889 | 899 | 7924 | 0,743 | 18,575 |
| | | *м2 облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 519,6 | 16,68 | 12990 | 417 | 59,1 | 0,0199 | 0,4975 |
| 26 | 12-120104-0504 | Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | 25 | 178,08 | – | 4452 | – | 2631 | 0,257 | 6,425 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 178,08 | – | 4452 | – | 59,1 | – | – |
| 27 | 12-110101-0101 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм | 25 | 306,24 | 4,56 | 7656 | 114 | 3262 | 0,2958 | 7,395 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 218,36 | 2,44 | 5459 | 61 | 59,1 | 0,0032 | 0,08 |
| 28 | 11-150107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 25 | 4235 | 17,12 | 105875 | 428 | 19718 | 1,748 | 43,7 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | | | | | | | |
| | | | | 1426,68 | 12,56 | 35667 | 314 | 54,8 | 0,02063 | 0,51575 |
| | **Раздел 3 Прачечная** | | | | | | | | | |
| 29 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 21,68 | 549,72 | 20,53 | 11918 | 445 | 6920 | 0,6987 | 15,14782 |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 529,2 | 10,89 | 11473 | 236 | 59,1 | 0,0144 | 0,31219 |
| 30 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия<br>*м2* | 21,68 | 1230,17 | 387,92 | 26670 | 8410 | 13071 | 1,112 | 24,10816 |
| | | | | 842,25 | 177,86 | 18260 | 3856 | 59,1 | 0,21 | 4,5528 |
| 31 | 12-070101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка<br>*м* | 22,26 | 98,97 | – | 2203 | – | 1302 | 0,1428 | 3,17873 |
| | | | | 98,97 | – | 2203 | – | 59,1 | – | – |
| 32 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 стяжки* | 21,68 | 582,15 | 19,28 | 12621 | 418 | 3942 | 0,4094 | 8,87579 |
| | | | | 288,93 | 9,64 | 6264 | 209 | 60,9 | 0,01588 | 0,34428 |
| 33 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 изолируемой поверхности* | 21,68 | 1103 | 61,53 | 23913 | 1334 | 6426 | 0,4784 | 10,37171 |
| | | | | 478,74 | 7,98 | 10379 | 173 | 60,9 | 0,01225 | 0,26558 |
| 34 | 11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 изолируемой поверхности* | 21,68 | 718,73 | 30,21 | 15582 | 655 | 3874 | 0,28865 | 6,25793 |
| | | | | 288,88 | 4,57 | 6263 | 99 | 60,9 | 0,007 | 0,15176 |
| 35 | 11-110101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 покрытия* | 21,68 | 3041,14 | 50,05 | 65932 | 1085 | 12812 | 1,219 | 26,42792 |
| | | | | 947,42 | 22,92 | 20540 | 497 | 60,9 | 0,03675 | 0,79674 |
| 36 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>*м плинтусов* | 22,26 | 445,46 | 1,08 | 9916 | 24 | 2712 | 0,236 | 5,25336 |
| | | | | 199,55 | 0,49 | 4442 | 11 | 60,9 | 0,0006 | 0,01336 |
| 37 | 12-110101-0203 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм<br>*м2* | 29,66 | 1719,39 | 9,54 | 50997 | 283 | 24101 | 1,741 | 51,63806 |
| | | | | 1369,82 | 5,09 | 40629 | 151 | 59,1 | 0,0067 | 0,19872 |
| 38 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 29,66 | 955,6 | 17,23 | 28343 | 511 | 5875 | 0,4255 | 12,62033 |
| | | | | 347,27 | 14,19 | 10300 | 421 | 54,8 | 0,02338 | 0,69345 |
| 39 | 12-120104-0601 | Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором<br>*м2* | 29,66 | 39,28 | – | 1165 | – | 595 | 0,049 | 1,45334 |
| | | | | 33,95 | – | 1007 | – | 59,1 | – | – |
| 40 | 11-150403-0310 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 29,66 | 314,13 | 0,84 | 9317 | 25 | 4680 | 0,3565 | 10,57379 |
| | | | | 287,56 | 0,4 | 8529 | 12 | 54,8 | 0,00063 | 0,01869 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22-040603-0103 | Олифа комбинированная К-4 ГОСТ 32389-2013 *кг* | 6,65 | 371,44 | | 2470 | | | |
| 42 | 22-040201-0614 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, фисташковая ГОСТ 10503-71 *кг* | 12,89 | 319,42 | | 4117 | | | |
| 43 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2* | 5,04 | 765,28 | 110,32 | 3857 | 556 | 1827 | 0,9115 | 4,59396 |
| | | | | 654,96 | 58,53 | 3301 | 295 | 50,8 | 0,0774 | 0,3901 |
| 44 | 11-100501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м2 проемов* | 5,04 | 2834,52 | 118,65 | 14286 | 598 | 2440 | 0,95933 | 4,83502 |
| | | | | 754,76 | 54,96 | 3804 | 277 | 59,8 | 0,08475 | 0,42714 |
| 45 | 21-090202-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *м2* | 1,68 | 15046,81 | | 25279 | | | |
| 46 | 21-090202-0301 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2* | 1,68 | 16398,16 | | 27549 | | | |
| | **Раздел 4 Система отопления** | | | | | | | | |
| 47 | 12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 - 40 мм. Разборка *м трубопроводов* | 460 | 283,53 | 1,99 | 130424 | 914 | 69769 | 0,3466 | 159,436 |
| | | | | 255,88 | 0,76 | 117705 | 348 | 59,1 | 0,001 | 0,46 |
| 48 | 12-150101-0502 | Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена *шт.* | 115 | 847,31 | 2,16 | 97441 | 248 | 56535 | 1,03 | 118,45 |
| | | | | 830,8 | 1,03 | 95542 | 118 | 59,1 | 0,0012 | 0,138 |
| 49 | 23-040702-0503 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.* | 115 | 1348,23 | | 155046 | | | |
| 50 | 11-160301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м трубопровода* | 50 | 519,46 | 11,56 | 25973 | 578 | 8956 | 0,34155 | 17,0775 |
| | | | | 292,06 | 4,48 | 14603 | 224 | 60,4 | 0,00625 | 0,3125 |
| 51 | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг* | 186 | 511,02 | | 95050 | | | | |
| 52 | 11-160301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; *м трубопровода* | 210 | 580,45 | 11,56 | 121895 | 2428 | 37615 | 0,34155 | 71,7255 |
| | | | | 292,07 | 4,49 | 61335 | 942 | 60,4 | 0,00625 | 1,3125 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11-160301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 250 | 641,01 | 11,56 | 160253 | 2890 | 44779 | 0,34155 | 85,3875 |
| | | *м трубопровода* | | 292,07 | 4,48 | 73017 | 1120 | 60,4 | 0,00625 | 1,5625 |
| 54 | 11-150403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 669,47 | 598,84 | 0,68 | 400908 | 456 | 214562 | 0,7429 | 497,34926 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 584,51 | 0,33 | 391314 | 223 | 54,8 | 0,0005 | 0,33474 |
| 55 | 22-040705-0401 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76 | 0,165 | 350925,27 | | 57903 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 56 | 12-150103-0801 | Канал вентиляционный. Прочистка | 120 | 147,5 | 0,14 | 17700 | 17 | 10051 | 0,187 | 22,44 |
| | | *м канала* | | 141,64 | 0,08 | 16997 | 9 | 59,1 | 0,0001 | 0,012 |
| 57 | 12-150103-0701 | Короб вентиляционный. Ремонт | 182 | 1306,86 | 24,17 | 237849 | 4399 | 139270 | 1,5 | 273 |
| | | *м2 поверхности короба* | | 1282,69 | 12,09 | 233450 | 2201 | 59,1 | 0,015 | 2,73 |
| 58 | 12-150103-0601 | Решетки жалюзийные. Смена | 60 | 1782,07 | 0,15 | 106924 | 9 | 12409 | 0,4619 | 27,714 |
| | | *жалюзийная решетка* | | 349,85 | 0,08 | 20991 | 5 | 59,1 | 0,0001 | 0,006 |
| 59 | 11-202601-1301 | Зонт приточно-вытяжной. Смена ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 1 | 14287 | 556 | 14287 | 556 | 6510 | 12,42 | 12,42 |
| | | *агрегат* | | 10621 | 157 | 10621 | 157 | 60,4 | 0,2 | 0,2 |
| 60 | 29-000001-0001(п | Зонт приточно-вытяжной ЗПВ 1100-2-О | 1 | 136900 | | 136900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 61 | 11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка (прачечная) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 1 | 61980 | 147 | 61980 | 147 | 3169 | 6,9 | 6,9 |
| | | *вентилятор* | | 5226 | 20 | 5226 | 20 | 60,4 | 0,025 | 0,025 |
| | **Раздел 5 Водопровод, канализация** | | | | | | | | | |
| 62 | 12-150101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж | 33 | 392,24 | 3,7 | 12944 | 122 | 7616 | 0,513 | 16,929 |
| | | *прибор* | | 388,55 | 1,97 | 12822 | 65 | 59,1 | 0,0026 | 0,0858 |
| 63 | 11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 41 | 2199,88 | 58,32 | 90195 | 2391 | 48198 | 2,2425 | 91,9425 |
| | | *комплект* | | 1917,63 | 28,66 | 78623 | 1175 | 60,4 | 0,04375 | 1,79375 |
| 64 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 37 | 718,24 | 0,14 | 26575 | 5 | 15384 | 0,805 | 29,785 |
| | | *шт.* | | 688,38 | – | 25470 | – | 60,4 | – | – |
| 65 | 23-030102-1224 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | 37 | 4646,37 | | 171916 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 66 | 12-150101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | 31 | 487,68 | 4,13 | 15118 | 128 | 8899 | 0,6384 | 19,7904 |
| | | *прибор* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 483,55 | 2,19 | 14990 | 68 | 59,1 | 0,0029 | 0,0899 |
| 67 | 11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект* | 35 | 2779,34 | 115,97 | 97277 | 4059 | 46852 | 2,553 | 89,355 |
| | | | | 2158,69 | 57,57 | 75554 | 2015 | 60,4 | 0,08875 | 3,10625 |
| 68 | 23-030102-0310 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект* | 33 | 11492,75 | | 379261 | | | | |
| 69 | 23-030102-0303 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект* | 2 | 14547,87 | | 29096 | | | | |
| 70 | 12-150101-0403 | Поддон мелкий. Демонтаж *прибор* | 11 | 788,36 | 11,27 | 8672 | 124 | 5091 | 1,026 | 11,286 |
| | | | | 777,09 | 6 | 8548 | 66 | 59,1 | 0,0079 | 0,0869 |
| 71 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.* | 11 | 718,18 | 0,09 | 7900 | 1 | 4573 | 0,805 | 8,855 |
| | | | | 688,36 | – | 7572 | – | 60,4 | – | – |
| 72 | 23-030102-0206 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *шт.* | 11 | 8538,58 | | 93924 | | | | |
| 73 | 11-170101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект* | 11 | 1305 | 144,27 | 14355 | 1587 | 6936 | 1,1385 | 12,5235 |
| | | | | 973,55 | 70,45 | 10709 | 775 | 60,4 | 0,10625 | 1,16875 |
| 74 | 23-030102-1253 | Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.* | 11 | 4099,63 | | 45096 | | | | |
| 75 | 12-150101-0403 | Мойка. Демонтаж *прибор* | 14 | 788,43 | 11,29 | 11038 | 158 | 6480 | 1,026 | 14,364 |
| | | | | 777,14 | 6 | 10880 | 84 | 59,1 | 0,0079 | 0,1106 |
| 76 | 11-170501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект* | 24 | 1882,13 | 43,92 | 45171 | 1054 | 22554 | 1,794 | 43,056 |
| | | | | 1534,08 | 21,79 | 36818 | 523 | 60,4 | 0,03375 | 0,81 |
| 77 | 23-030102-1111 | Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96 *шт.* | 24 | 3498,65 | | 83968 | | | | |
| 78 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.* | 24 | 718,21 | 0,13 | 17237 | 3 | 9979 | 0,805 | 19,32 |
| | | | | 688,38 | – | 16521 | – | 60,4 | – | – |
| 79 | 23-030102-1205 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 *шт.* | 24 | 3553,08 | | 85274 | | | | |
| 80 | 11-170101-0101 | Ванны купальные чугунные. Установка (кухня) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект* | 1 | 3314 | 286 | 3314 | 286 | 1803 | 3,335 | 3,335 |
| | | | | 2852 | 133 | 2852 | 133 | 60,4 | 0,19375 | 0,19375 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 23-030102-0103 | Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96 *шт.* | 1 | 41786,08 | | 41786 | | | |
| 82 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.* | 1 | 718 | – | 718 | – | 416 | 0,805 | 0,805 |
| | | | | 688 | – | 688 | – | 60,4 | – | – |
| 83 | 23-030102-1227 | Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *шт.* | 1 | 4281,36 | | 4281 | | | |
| 84 | 12-150101-0913 | Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы *м трубопровода* | 360 | 1362,62 | 12,79 | 490543 | 4603 | 283186 | 1,55 | 558 |
| | | | | 1325,45 | 5,56 | 477163 | 2001 | 59,1 | 0,0065 | 2,34 |
| 85 | 23-010701-0106 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *м* | 197,8 | 410,19 | | 81136 | | | |
| 86 | 12-150101-0801 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена *м трубопровода с фасонными частями* | 100 | 522,49 | 3,22 | 52249 | 322 | 30514 | 0,584 | 58,4 |
| | | | | 514,69 | 1,62 | 51469 | 162 | 59,1 | 0,002 | 0,2 |
| 87 | 23-010506-0103 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 *м* | 98,9 | 316,3 | | 31282 | | | |
| 88 | 12-150101-0802 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена *м трубопровода с фасонными частями* | 190 | 562,29 | 6,44 | 106835 | 1224 | 61621 | 0,619 | 117,61 |
| | | | | 545,54 | 3,23 | 103652 | 613 | 59,1 | 0,004 | 0,76 |
| 89 | 23-010506-0109 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 *м* | 187,91 | 963,32 | | 181017 | | | |
| 90 | 12-150101-0505 | Краны водоразборные и туалетные. Смена *шт.* | 50 | 273,32 | 0,9 | 13666 | 45 | 7950 | 0,333 | 16,65 |
| | | | | 268,6 | 0,42 | 13430 | 21 | 59,1 | 0,0005 | 0,025 |
| 91 | 23-040702-0302 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.* | 50 | 1028,01 | | 51401 | | | |
| 92 | 12-150101-0509 | Задвижка диаметром 100 мм. Смена *шт.* | 1 | 4398 | 76 | 4398 | 76 | 2033 | 4,22 | 4,22 |
| | | | | 3404 | 36 | 3404 | 36 | 59,1 | 0,042 | 0,042 |
| 93 | 23-040203-0203 | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *шт.* | 1 | 91211,46 | | 91211 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 11-160701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 2 | 20115,5 | – | 40231 | – | 356 | 0,345 | 0,69 |
| | | кран | | 295 | – | 590 | – | 60,4 | – | – |
| | **Раздел 6 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 95 | 12-190101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора | 30,978 | 1485,05 | – | 46004 | – | 27188 | 2,1432 | 66,39205 |
| | | т | | 1485,05 | – | 46004 | – | 59,1 | – | – |
| 96 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 30,978 | 430 | | 13321 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 97 | 41-010101-1010 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 30,978 | 685,87 | | 21247 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | **Раздел 7 Электромонтажные работы (Демонтажные работы)** | | | | | | | | | |
| 98 | 12-170101-0703 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | 320 | 44,22 | 0,43 | 14151 | 137 | 8325 | 0,0632 | 20,224 |
| | | шт. | | 43,79 | 0,23 | 14014 | 73 | 59,1 | 0,0003 | 0,096 |
| 99 | 12-170101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | 24 | 128,5 | 1,13 | 3084 | 27 | 1816 | 0,1789 | 4,2936 |
| | | шт. | | 127,38 | 0,63 | 3057 | 15 | 59,1 | 0,0008 | 0,0192 |
| 100 | 12-170101-0701 | Выключатели и розетки. Демонтаж | 311 | 40,47 | – | 12586 | – | 7438 | 0,0584 | 18,1624 |
| | | шт. | | 40,47 | – | 12585 | – | 59,1 | – | – |
| 101 | 13-080304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж | 4 | 4610,25 | 701,25 | 18441 | 2805 | 3361 | 2 | 8 |
| | | шт. | | 1762,75 | 200,25 | 7051 | 801 | 42,8 | 0,2 | 0,8 |
| 102 | 12-170101-0401 | Электропроводка скрытая. Демонтаж | 2500 | 17,6 | – | 44000 | – | 26004 | 0,0254 | 63,5 |
| | | м | | 17,6 | – | 44000 | – | 59,1 | – | – |
| | **Раздел 8 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 103 | 13-080305-0901 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 4 | 2487,5 | 59 | 9950 | 236 | 3504 | 2,3 | 9,2 |
| | | шт. | | 2027 | 20 | 8108 | 80 | 42,8 | 0,025 | 0,1 |
| 104 | 23-070201-0702 | Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 4 | 12563,54 | | 50254 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 105 | 12-170101-2001 | Выключатели пакетные. Смена | 10 | 694,5 | – | 6945 | – | 4104 | 0,861 | 8,61 |
| | | шт. | | 694,5 | – | 6945 | – | 59,1 | – | – |
| 106 | 23-070204-0913 | Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 10 | 4203,76 | | 42038 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 107 | 13-080206-1302 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 1950 | 154,24 | 1,67 | 300761 | 3248 | 104729 | 0,1495 | 291,525 |
| | | | | 124,88 | 0,6 | 243522 | 1171 | 42,8 | 0,00075 | 1,4625 |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 108 | 23-060145-0304 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,6454 | 117265,89 | | 75683 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 109 | 23-060145-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,95 | 171917,68 | | 163322 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 110 | 23-060145-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,1254 | 463899,07 | | 58173 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 111 | 23-060145-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,236 | 646901,14 | | 152669 | | | | |
| | | *км* | | | | | | | | |
| 112 | 23-070104-0501 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт, белые | 500 | 695,65 | | 347825 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 113 | 13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 152 | 308,03 | 2,22 | 46821 | 337 | 19174 | 0,3335 | 50,692 |
| | | | | 293,92 | 0,8 | 44676 | 122 | 42,8 | 0,001 | 0,152 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 114 | 23-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 152 | 201,05 | | 30560 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 115 | 13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 103 | 367,05 | 2,22 | 37806 | 229 | 15226 | 0,391 | 40,273 |
| | | | | 344,59 | 0,8 | 35493 | 82 | 42,8 | 0,001 | 0,103 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 116 | 23-070220-0509 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 103 | 344,49 | | 35482 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 117 | 13-080305-0604 | Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания | 5 | 6179 | 2019,8 | 30895 | 10099 | 9562 | 3,51 | 17,55 |
| | | | | 3093,4 | 1374,6 | 15467 | 6873 | 42,8 | 1,7966 | 8,983 |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 118 | 23-070103-0226 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011 | 5 | 5626,32 | | 28132 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *шт.* | |
| | **Всего прямые затраты** | **10654086** | **5826** |
| | | | **127** |
| | в том числе | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 682 628 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 216 391 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 98 054 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 720 498 | |
| | - перевозка грузов, тенге | 34 568 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | 2 720 009 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 13 374 095 | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 481 467 | |
| | Итого, тенге | 13 855 562 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 108 445 | |
| | **Всего** | **14 964 006** | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) 0,8 | 179 568 | |
| | Итого в текущих ценах | 15 143 574 | |
| | Итого в прогнозных ценах | 15 469 683 | |
| | **Скидка по конкурсу 30,16 %** | 4 666 112 | |
| | **Итого с учетом скидки** | **10 803 571** | |
| | НДС (12 %) | 1 296 429 | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | **12 100 000** | |

Принял:

**Заказчик:** **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауһар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Директор**_____**Инкабекова Д.К.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор**_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____**Қаржау Н.Ә.**

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауһар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Гауһар" г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 48/4

**Договор: №29 от 21.02.2018г**

## Акт
## приемки выполненных работ за период с 24 июля по 15 августа 2018 года

Ремонт помещений в здании детского сада.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-150107-0211 | Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 86,6165 | 4507,28 | 17,14 | 390405 | 1485 | 74553 | 1,909 | 165,3509 |
| | | *м2 поверхности облицовки* | | 1558,09 | 12,57 | 134956 | 1089 | 54,8 | 0,02063 | 1,7869 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **390405** | | | | **165 / 2** |

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 134 956 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 485 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 089 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 253 964 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 74 553 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 464 958 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 16 738 |
| Итого, тенге | 481 696 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 38 536 |
| **Всего** | **520 232** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) 0,8 | 6 243 |
| Итого в текщих ценах | 526 475 |
| Итого в прогнозных ценах | 537 812 |

| | |
|---|---|
| **Скидка по конкурсу 30,16 %** | 162 230 |
| **Итого с учетом скидки** | **375 582** |
| НДС (12 %) | 45 070 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **420 652** |

Принял:

**Заказчик:** **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауhар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Директор**_____ **Инкабекова Д.К.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор**_____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____ **Қаржау Н.Ә.**

**Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауһар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Гауһар" г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 48/4

**Договор: №29 от 21.02.2018г**

## Акт

## приемки выполненных работ за период с 24 июля по 15 августа 2018 года

Ремонт помещений в здании детского сада.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Санузлы. Моечные** | | | | | | | | |
| 1 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 10 | 549,7 | 20,5 | 5497 | 205 | 3192 | 0,6987 | 6,987 |
| | | *м2* | | 529,2 | 10,9 | 5292 | 109 | 59,1 | 0,0144 | 0,144 |
| 2 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия | 10 | 1230,2 | 387,9 | 12302 | 3879 | 6029 | 1,112 | 11,12 |
| | | *м2* | | 842,3 | 177,8 | 8423 | 1778 | 59,1 | 0,21 | 2,1 |
| 3 | 12-070101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | 10,6 | 98,96 | – | 1049 | – | 620 | 0,1428 | 1,51368 |
| | | *м* | | 98,96 | – | 1049 | – | 59,1 | – | – |
| 4 | 11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 10 | 582,2 | 19,3 | 5822 | 193 | 1818 | 0,4094 | 4,094 |
| | | *м2 стяжки* | | 288,9 | 9,6 | 2889 | 96 | 60,9 | 0,01588 | 0,1588 |
| 5 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 10 | 1103,1 | 61,6 | 11031 | 616 | 2965 | 0,4784 | 4,784 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 478,8 | 8 | 4788 | 80 | 60,9 | 0,01225 | 0,1225 |
| 6 | 11-110101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 10 | 718,7 | 30,2 | 7187 | 302 | 1787 | 0,28865 | 2,8865 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 288,9 | 4,5 | 2889 | 45 | 60,9 | 0,007 | 0,07 |
| 7 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 10,6 | 475,47 | 1,04 | 5040 | 11 | 1485 | 0,2714 | 2,87684 |
| | | *м плинтусов* | | 229,53 | 0,47 | 2433 | 5 | 60,9 | 0,00075 | 0,00795 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия* | 204,8 | 1165,67 | 87,52 | 238730 | 17924 | 94450 | 0,92115 | 188,65152 |
| | | | | 724,76 | 32,51 | 148431 | 6659 | 60,9 | 0,04788 | 9,80582 |
| 9 | 29-000000-0005(п | Керамогранит 300х300 ммК=1,020; *м2* | 208,896 | 3100 | | 647578 | | | | |
| 10 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2* | 404,8 | 158,12 | – | 64007 | – | 32517 | 0,2282 | 92,37536 |
| | | | | 158,13 | – | 64009 | – | 50,8 | – | – |
| 11 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 204,8 | 1158,49 | 20,14 | 237259 | 4124 | 52267 | 0,5175 | 105,984 |
| | | | | 449,15 | 16,56 | 91985 | 3392 | 54,8 | 0,02725 | 5,5808 |
| 12 | 11-150405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 204,8 | 575,42 | 3,16 | 117846 | 647 | 50535 | 0,5635 | 115,4048 |
| | | | | 448,76 | 1,52 | 91906 | 311 | 54,8 | 0,00225 | 0,4608 |
| 13 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 200 | 955,62 | 17,24 | 191124 | 3447 | 39619 | 0,4255 | 85,1 |
| | | | | 347,29 | 14,2 | 69457 | 2840 | 54,8 | 0,02338 | 4,676 |
| 14 | 11-150405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 200 | 473,49 | 2,99 | 94697 | 597 | 39304 | 0,4485 | 89,7 |
| | | | | 357,18 | 1,44 | 71435 | 287 | 54,8 | 0,00213 | 0,426 |
| 15 | 11-100107-0103 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 проемов* | 62,5 | 3025,71 | 70,14 | 189107 | 4384 | 40610 | 1,3225 | 82,65625 |
| | | | | 1053,22 | 33,34 | 65826 | 2084 | 59,8 | 0,04875 | 3,04688 |
| 16 | 21-090102-0120 | Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92 *м2* | 62,5 | 9834,73 | | 614671 | | | | |
| 17 | 21-090404-0303 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *шт.* | 37 | 3230,57 | | 119531 | | | | |
| 18 | 21-070503-0203 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88 *м* | 160 | 292,31 | | 46770 | | | | |
| | **Раздел 2 Пищеблок** | | | | | | | | | |
| 19 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2* | 70 | 158,11 | – | 11068 | – | 5623 | 0,2282 | 15,974 |
| | | | | 158,13 | – | 11069 | – | 50,8 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 70 | 1158,47 | 20,13 | 81093 | 1409 | 17864 | 0,5175 | 36,225 |
| | | | | 449,14 | 16,56 | 31440 | 1159 | 54,8 | 0,02725 | 1,9075 |
| 21 | 11-150405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 70 | 575,4 | 3,16 | 40278 | 221 | 17273 | 0,5635 | 39,445 |
| | | | | 448,76 | 1,53 | 31413 | 107 | 54,8 | 0,00225 | 0,1575 |
| 22 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2* | 115 | 158,12 | – | 18184 | – | 9237 | 0,2282 | 26,243 |
| | | | | 158,12 | – | 18184 | – | 50,8 | – | – |
| 23 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 115 | 955,62 | 17,23 | 109896 | 1982 | 22781 | 0,4255 | 48,9325 |
| | | | | 347,29 | 14,2 | 39938 | 1633 | 54,8 | 0,02338 | 2,6887 |
| 24 | 11-150403-0506 | Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 115 | 1452,26 | 2,81 | 167010 | 323 | 45388 | 0,84065 | 96,67475 |
| | | | | 718,86 | 1,35 | 82669 | 155 | 54,8 | 0,002 | 0,23 |
| 25 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2* | 6 | 549,67 | 20,5 | 3298 | 123 | 1915 | 0,6987 | 4,1922 |
| | | | | 529,17 | 10,83 | 3175 | 65 | 59,1 | 0,0144 | 0,0864 |
| 26 | 12-070101-0208 | Полы цементные. Разборка покрытия *м2* | 6 | 1230,33 | 388 | 7382 | 2328 | 3618 | 1,112 | 6,672 |
| | | | | 842,33 | 177,83 | 5054 | 1067 | 59,1 | 0,21 | 1,26 |
| 27 | 11-160301-0208 | Труба диаметр до 80 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м трубопровода* | 3 | 2543,33 | 31 | 7630 | 93 | 966 | 0,63825 | 1,91475 |
| | | | | 521 | 12,33 | 1563 | 37 | 60,4 | 0,01775 | 0,05325 |
| 28 | 11-110101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия* | 6 | 1165,67 | 87,5 | 6994 | 525 | 2767 | 0,92115 | 5,5269 |
| | | | | 724,83 | 32,33 | 4349 | 194 | 60,9 | 0,04788 | 0,28728 |

**Раздел 3 Прачечная**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2* | 58,85 | 158,11 | – | 9305 | – | 4727 | 0,2282 | 13,42957 |
| | | | | 158,13 | – | 9306 | – | 50,8 | – | – |
| 30 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 58,85 | 955,62 | 17,23 | 56238 | 1014 | 11658 | 0,4255 | 25,04068 |
| | | | | 347,29 | 14,19 | 20438 | 835 | 54,8 | 0,02338 | 1,37591 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11-150403-0506 | Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 58,85 | 1452,25 | 2,8 | 85465 | 165 | 23226 | 0,84065 | 49,47225 |
| | | | | 718,86 | 1,34 | 42305 | 79 | 54,8 | 0,002 | 0,1177 |
| | **Раздел 4 Коридор** | | | | | | | | | |
| 32 | 11-460201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2* | 312 | 158,12 | – | 49333 | – | 25062 | 0,2282 | 71,1984 |
| | | | | 158,13 | – | 49335 | – | 50,8 | – | – |
| 33 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 312 | 955,62 | 17,23 | 298152 | 5377 | 61806 | 0,4255 | 132,756 |
| | | | | 347,29 | 14,2 | 108353 | 4431 | 54,8 | 0,02338 | 7,29456 |
| 34 | 11-150403-0506 | Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 312 | 1452,26 | 2,8 | 453106 | 875 | 123139 | 0,84065 | 262,2828 |
| | | | | 718,87 | 1,35 | 224286 | 421 | 54,8 | 0,002 | 0,624 |
| 35 | 12-120104-0504 | Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2* | 312 | 178,08 | – | 55561 | – | 32837 | 0,257 | 80,184 |
| | | | | 178,08 | – | 55561 | – | 59,1 | – | – |
| 36 | 11-260101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м3 изоляции* | 40 | 40398,08 | 918,9 | 1615923 | 36756 | 320531 | 17,02 | 680,8 |
| | | | | 14054,43 | 436,13 | 562177 | 17445 | 55,3 | 0,6375 | 25,5 |
| 37 | 11-100401-0101 | Короб из гипсокартона. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 перегородок* | 350 | 2751,75 | 29,94 | 963112 | 10478 | 285816 | 1,817 | 635,95 |
| | | | | 1353,03 | 12,55 | 473560 | 4393 | 59,8 | 0,01613 | 5,6455 |
| 38 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 350 | 955,61 | 17,23 | 334465 | 6031 | 69334 | 0,4255 | 148,925 |
| | | | | 347,29 | 14,2 | 121550 | 4971 | 54,8 | 0,02338 | 8,183 |
| 39 | 11-150403-0506 | Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 250 | 1452,27 | 2,8 | 363067 | 701 | 98669 | 0,84065 | 210,1625 |
| | | | | 718,86 | 1,35 | 179716 | 337 | 54,8 | 0,002 | 0,5 |
| 40 | 11-150405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 100 | 473,49 | 2,98 | 47349 | 298 | 19652 | 0,4485 | 44,85 |
| | | | | 357,18 | 1,43 | 35718 | 143 | 54,8 | 0,00213 | 0,213 |
| 41 | 11-200301-0202 | Решетки радиаторные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *решетка* | 150 | 6630,45 | 44,11 | 994568 | 6616 | 89558 | 1,2305 | 184,575 |
| | | | | 979,95 | 8,55 | 146992 | 1283 | 60,4 | 0,0125 | 1,875 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м плинтусов* | 96 | 272,34 | 0,54 | 26145 | 52 | 5261 | 0,10339 | 9,92544 |
| | | | | 89,73 | 0,26 | 8614 | 25 | 60,9 | 0,00038 | 0,03648 |
| 43 | 11-100501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *п/м* | 5 | 3091,8 | 6,4 | 15459 | 32 | 566 | 0,24587 | 1,22935 |
| | | | | 186,2 | 3,2 | 931 | 16 | 59,8 | 0,00463 | 0,02315 |
| | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | |
| 44 | 12-080101-0203 | Кровли из профлиста. Разборка покрытий *м2 кровли* | 54 | 466,2 | 0,63 | 25175 | 34 | 14858 | 0,6719 | 36,2826 |
| | | | | 465,57 | – | 25141 | – | 59,1 | – | – |
| 45 | 11-120101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 кровли* | 54 | 590,37 | 14,2 | 31880 | 767 | 15944 | 0,65125 | 35,1675 |
| | | | | 518,65 | 4,85 | 28007 | 262 | 56,4 | 0,00563 | 0,30402 |
| 46 | 11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 утепляемого покрытия* | 54 | 2682,76 | 34,13 | 144869 | 1843 | 12169 | 0,46345 | 25,0263 |
| | | | | 391,87 | 7,69 | 21161 | 415 | 56,4 | 0,01038 | 0,56052 |
| | **Раздел 6 13 группа** | | | | | | | | | |
| 47 | 12-130102-0101 | Потолок. Потолочка простая. Снятие *м2 оклеенной поверхности* | 64 | 81,08 | – | 5189 | – | 3067 | 0,117 | 7,488 |
| | | | | 81,08 | – | 5189 | – | 59,1 | – | – |
| 48 | 11-150108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2* | 64 | 1078,53 | 93,88 | 69026 | 6008 | 36109 | 1,17875 | 75,44 |
| | | | | 984,66 | 44,92 | 63018 | 2875 | 54,8 | 0,06675 | 4,272 |
| 49 | 22-030301-0105 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *м2* | 64 | 2045,07 | | 130884 | | | | |
| | **Раздел 7 Система отопления** | | | | | | | | | |
| 50 | 11-160301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м трубопровода* | 160 | 855,18 | 21,38 | 136829 | 3421 | 36199 | 0,4278 | 68,448 |
| | | | | 365,83 | 8,75 | 58532 | 1400 | 60,4 | 0,0125 | 2 |
| 51 | 12-150101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка *м трубопроводов* | 160 | 487,73 | 3,39 | 78036 | 542 | 41742 | 0,5962 | 95,392 |
| | | | | 440,15 | 1,29 | 70424 | 206 | 59,1 | 0,0017 | 0,272 |
| 52 | 11-160301-0208 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 76 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м трубопровода* | 80 | 2578,53 | 30,83 | 206282 | 2466 | 25772 | 0,63825 | 51,06 |
| | | | | 520,93 | 12,44 | 41674 | 995 | 60,4 | 0,01775 | 1,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 12-150101-0103 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 76 мм. Разборка<br>*м трубопроводов* | 80 | 619,4 | 4,81 | 49552 | 385 | 26754 | 0,7638 | 61,104 |
| | | | | 563,89 | 1,98 | 45111 | 158 | 59,1 | 0,0026 | 0,208 |
| 54 | 12-150101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка<br>*м трубопроводов* | 50 | 283,52 | 1,98 | 14176 | 99 | 7584 | 0,3466 | 17,33 |
| | | | | 255,88 | 0,76 | 12794 | 38 | 59,1 | 0,001 | 0,05 |
| 55 | 12-150101-0103 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка<br>*м трубопроводов* | 3 | 619,33 | 4,67 | 1858 | 14 | 1004 | 0,7638 | 2,2914 |
| | | | | 564 | 2 | 1692 | 6 | 59,1 | 0,0026 | 0,0078 |
| 56 | 11-160401-0104 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м трубопровода* | 3 | 3085,33 | 44 | 9256 | 132 | 1339 | 0,83375 | 2,50125 |
| | | | | 723,67 | 15,33 | 2171 | 46 | 60,4 | 0,02213 | 0,06639 |
| 57 | 11-160601-0103 | Кран шаровые из стальных труб диаметром 76 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 1 | 3130 | 222 | 3130 | 222 | 1479 | 2,99 | 2,99 |
| | | | | 2412 | 37 | 2412 | 37 | 60,4 | 0,05 | 0,05 |
| 58 | 23-040902-0109 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 1 | 41260,09 | | 41260 | | | | |
| 59 | 11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 6 | 1749,33 | 102,33 | 10496 | 614 | 5004 | 1,6905 | 10,143 |
| | | | | 1363,5 | 17,17 | 8181 | 103 | 60,4 | 0,025 | 0,15 |
| 60 | 23-040902-0107 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 6 | 18526,12 | | 111157 | | | | |
| 61 | 11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 6 | 1749,33 | 102,33 | 10496 | 614 | 5004 | 1,6905 | 10,143 |
| | | | | 1363,5 | 17,17 | 8181 | 103 | 60,4 | 0,025 | 0,15 |
| 62 | 23-040902-0106 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 6 | 16030,1 | | 96181 | | | | |
| 63 | 11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 2 | 1750 | 102,5 | 3500 | 205 | 1668 | 1,6905 | 3,381 |
| | | | | 1363,5 | 17 | 2727 | 34 | 60,4 | 0,025 | 0,05 |
| 64 | 23-040902-0105 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>*шт.* | 2 | 12696,54 | | 25393 | | | | |
| 65 | 11-160601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 2 | 1732 | 84,5 | 3464 | 169 | 1657 | 1,6905 | 3,381 |
| | | | | 1363,5 | 8,5 | 2727 | 17 | 60,4 | 0,0125 | 0,025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 23-040902-0104 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт.* | 2 | 11330,13 | | 22660 | | | |
| 67 | 12-150104-0104 | Счетчики х/в. Снятие *прибор* | 1 | 243 | 1 | 243 | 1 | 143 | 0,2785 | 0,2785 |
| | | | | 242 | – | 242 | – | 59,1 | 0,0006 | 0,0006 |
| 68 | 11-160901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр 25 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *счетчик (водомер)* | 1 | 424 | 18 | 424 | 18 | 243 | 0,4715 | 0,4715 |
| | | | | 394 | 9 | 394 | 9 | 60,4 | 0,0125 | 0,0125 |
| 69 | 11-202601-1301 | Зонт приточно-вытяжной. Смена ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *агрегат* | 3 | 14286,33 | 555,67 | 42859 | 1667 | 19530 | 12,42 | 37,26 |
| | | | | 10620,67 | 157,33 | 31862 | 472 | 60,4 | 0,2 | 0,6 |
| 70 | 29-000001-0001(п/ | Зонт приточно-вытяжной ЗПВ *шт* | 3 | 90000 | | 270000 | | | | |
| | **Раздел 8 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| 71 | 29-000000-0003(п/ | Раковины керамические *шт* | 37 | 12500 | | 462500 | | | | |
| 72 | 23-030102-0310 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект* | 7 | 11492,75 | | 80449 | | | | |
| 73 | 11-170801-0101 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *комплект* | 14 | 52096,07 | 294,79 | 729345 | 4127 | 65062 | 9,0505 | 126,707 |
| | | | | 7560,21 | 134 | 105843 | 1876 | 60,4 | 0,19 | 2,66 |
| 74 | 12-150101-0913 | Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы *м трубопровода* | 140 | 1362,62 | 12,79 | 190767 | 1790 | 110128 | 1,55 | 217 |
| | | | | 1325,45 | 5,56 | 185563 | 778 | 59,1 | 0,0065 | 0,91 |
| 75 | 23-010701-0107 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *м* | 296,7 | 595,89 | | 176801 | | | | |
| | **Раздел 9 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 76 | 13-080305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *шт.* | 15 | 308,13 | 2,27 | 4622 | 34 | 1892 | 0,3335 | 5,0025 |
| | | | | 293,93 | 0,8 | 4409 | 12 | 42,8 | 0,001 | 0,015 |
| 77 | 23-070104-0406 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт *шт.* | 72 | 1224,06 | | 88132 | | | | |
| 78 | 23-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *шт.* | 15 | 201,05 | | 3016 | | | | |
| 79 | 13-080206-0103 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 257 | 227,43 | 2,67 | 58449 | 686 | 21753 | 0,2338 | 60,0866 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 197,69 | 0,07 | 50806 | 19 | 42,8 | 0,00013 | 0,03341 |
| 80 | 23-070202-0702 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | 257 | 67,35 | | 17309 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 81 | 13-080303-2505 | Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 143 | 3197,58 | 47,86 | 457254 | 6844 | 117590 | 2,3 | 328,9 |
| | | шт. | | 1921,28 | – | 274743 | – | 42,8 | – | – |
| 82 | 23-070202-0104 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм | 143 | 453,98 | | 64919 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 83 | 24-040204-1804 | Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 06-25 ГОСТ Р 51177-98 | 725 | 492,69 | | 357200 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 84 | 13-080305-0411 | Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 25 | 5680,92 | 872,44 | 142023 | 21811 | 40714 | 3,6455 | 91,1375 |
| | | шт. | | 3212,84 | 592,24 | 80321 | 14806 | 42,8 | 0,965 | 24,125 |
| 85 | 23-070106-0816 | Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.1, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 31, количество LED 160 штук, ГОСТ 55705-2013 | 25 | 14155,55 | | 353889 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 86 | 13-080305-0407 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 191 | 3736,8 | 767,77 | 713728 | 146645 | 145806 | 1,4605 | 278,9555 |
| | | шт. | | 1287,17 | 496,43 | 245849 | 94819 | 42,8 | 0,79725 | 152,27475 |
| 87 | 23-070106-0814 | Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм | 178 | 9087,28 | | 1617536 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 88 | 23-070106-0904 | Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 | 13 | 5597,68 | | 72770 | | | | |
| | | шт. | | | | | | | | |
| 89 | 13-080201-0905 | Кабель АВВГ 3х16мм. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 100 | 646,6 | 358,31 | 64660 | 35831 | 16615 | 0,31 | 31 |
| | | м кабеля | | 265,09 | 123,1 | 26509 | 12310 | 42,8 | 0,1431 | 14,31 |
| 90 | 23-060131-0305 | Кабели силовые АВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,1 | 178501,45 | | 17850 | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 91 | 29-000000-0009(п | Кабелегон 40х40 | 100 | 95 | | 9500 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **15656323** | | | | **5311** |
| | | | | | | | | | | **289** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 304 191 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 348 717 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 188 278 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 003 421 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 2 443 301 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 18 099 624 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 651 586 |
| Итого, тенге | 18 751 210 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 500 096 |
| **Всего** | **20 251 306** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) 0,8 | 243 016 |
| Итого в текщих ценах | 20 494 322 |
| Итого в прогнозных ценах | 20 935 657 |
| **Скидка по конкурсу 30,16 %** | 6 314 810 |
| **Итого с учетом скидки** | **14 620 846** |
| НДС (12 %) | 1 754 502 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **16 375 348** |

Принял:

**Заказчик:** **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Гауһар" акимата города Караганды отдела образования города Караганды**

**Директор**_____ **Инкабекова Д.К.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор**_____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____ **Қаржау Н.Ә.**