Наименование стройки КГКП "Ясли -сад Березка" города Сарани
Наименование объекта КГКП "Ясли -сад Березка" города Сарани

Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Березка" акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **Дополнительное соглашение №67/1 от 2018-04-28 к договору о государственных закупках работ № 67 от 2018-04-11**

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2018г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**46,1100**		**178,59**	**8235**	**59,1 / 2734**
		Итого оплата труда:				**100,32**	**4626**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**100,32**	**4626**	
		Накладные расходы	%	--		65,04	2999	
		Сметная прибыль	%	8		13,23	610	
2	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**173,8300**		**47,15**	**8196**	**59,1 / 2721**
		Итого оплата труда:				**26,49**	**4604**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**26,49**	**4604**	
		Накладные расходы	%	--		17,17	2985	
		Сметная прибыль	%	8		3,49	607	
3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**475,3200**		**145,19**	**69013**	**59,1 / 22759**
		Итого оплата труда:				**81,02**	**38509**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**886**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**81,88**	**38921**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	24979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		10,75	5112	
4	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**64,2000**		**985,57**	**63274**	**59,1** **20778**
		Итого оплата труда:				**547,62**	**35157**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,65**	**1326**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**557,21**	**35773**	
		Накладные расходы	%	--		355,35	22814	
		Сметная прибыль	%	8		73,01	4687	
5	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**148,3800**		**990,43**	**146960**	**59,1** **47679**
		Итого оплата труда:				**543,71**	**80675**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,07**	**5500**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**563,87**	**83667**	
		Накладные расходы	%	--		353,20	52408	
		Сметная прибыль	%	8		73,37	10886	
6	11-460401-0606 РСНБ РК 2015	**Демонтаж потолочной плитки. Разборка**	**м2**	**557,9200**		**814,60**	**454482**	**50,8** **134079**
		Итого оплата труда:				**473,07**	**263935**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,56**	**17605**	
		Итого прямые затраты:				**487,73**	**272115**	
		Накладные расходы	%	--		266,53	148702	
		Сметная прибыль	%	8		60,34	33665	
7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**48,0000**		**2628,95**	**126190**	**59,1** **41125**
		Итого оплата труда:				**1449,70**	**69586**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,58**	**3724**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**1492,85**	**71657**	
		Накладные расходы	%	--		941,36	45185	
		Сметная прибыль	%	8		194,74	9347	
8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**86,9800**		**462,09**	**40192**	**59,1** **13344**
		Итого оплата труда:				**259,58**	**22578**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**259,58**	**22578**	
		Накладные расходы	%	--		168,28	14637	
		Сметная прибыль	%	8		34,23	2977	
9	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	**м2**	**11,7000**		**600,68**	**7028**	**50,8** **1921**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**323,26**	**3782**	
		Итого эксплуатация машин:				**106,28**	**1244**	
		Итого прямые затраты:				**372,64**	**4360**	
		Накладные расходы	%	--		183,54	2147	
		Сметная прибыль	%	8		44,50	521	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**538301**	**287140**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**538301**	
Всего заработная плата -			Тенге				**523453**	
		Накладные расходы -	Тенге				**316856**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**68413**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**923569**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**523453**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**923569**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**523453**	
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы						
		Потолок						
10	**12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**23,8272**		**396,58**	**9449**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**219,06**	**5220**	**3085**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**34**	
		Итого материалов:				**5,26**	**125**	
		Итого прямые затраты:				**224,98**	**5361**	
		Накладные расходы	%	--		142,22	3389	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	700	
11	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**47,6544**		**1251,33**	**59632**	**54,8**
		Итого оплата труда:				**476,37**	**22701**	**12440**
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**1213**	
		Итого материалов:				**376,49**	**17941**	
		Итого прямые затраты:				**857,33**	**40856**	
		Накладные расходы	%	--		301,31	14359	
		Сметная прибыль	%	8		92,69	4417	
12	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**130,8800**		**2756,31**	**360746**	**59,8**
		Итого оплата труда:				**934,92**	**122362**	**73173**
		Итого эксплуатация машин:				**12,01**	**1571**	
		Итого материалов:				**961,77**	**125876**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1904,38**	**249245**	
		Накладные расходы	%	--		647,77	84780	
		Сметная прибыль	%	8		204,17	26722	
13	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**130,8800**		**998,72**	**130713**	**54,8 34166**
		Итого оплата труда:				**476,37**	**62347**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,46**	**3333**	
		Итого материалов:				**150,72**	**19726**	
		Итого прямые затраты:				**631,56**	**82659**	
		Накладные расходы	%	--		293,18	38372	
		Сметная прибыль	%	8		73,98	9682	
14	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**178,5344**		**531,47**	**94885**	**54,8 23736**
		Итого оплата труда:				**242,60**	**43313**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**436**	
		Итого материалов:				**98,18**	**17529**	
		Итого прямые затраты:				**342,05**	**61068**	
		Накладные расходы	%	--		150,05	26789	
		Сметная прибыль	%	8		39,37	7029	
				ПОЛЫ				
15	**12-070101-0401 РСНБ РК 2015**	**Полы некрашеные дощатые. Перестилка 50%**	**м2**	**75,2672**		**1794,27**	**135049**	**59,1 41475**
		Итого оплата труда:				**932,38**	**70177**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,42**	**709**	
		Итого материалов:				**113,96**	**8577**	
		Итого прямые затраты:				**1052,59**	**79226**	
		Накладные расходы	%	--		608,77	45820	
		Сметная прибыль	%	8		132,91	10004	
16	**12-070101-0402 РСНБ РК 2015**	**Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах**	**м2**	**75,2672**		**161,31**	**12141**	**59,1 4031**
		Итого оплата труда:				**90,62**	**6820**	
		Итого прямые затраты:				**90,62**	**6820**	
		Накладные расходы	%	--		58,74	4422	
		Сметная прибыль	%	8		11,95	899	
17	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,2432**		**11217,87**	**13946**	**60,9 2526**
		Итого оплата труда:				**3336,80**	**4148**	
		Итого эксплуатация машин:				**1503,78**	**1870**	
		Итого материалов:				**3749,35**	**4661**	
		Итого прямые затраты:				**7993,87**	**9938**	
		Накладные расходы	%	--		2393,05	2975	

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	%	8		830
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,5520**		**797,**
		Итого оплата труда:				**264,**
		Итого эксплуатация машин:				**19,**
		Итого материалов:				**277,**
		Итого прямые затраты:				**551,**
		Накладные расходы	%	--		186,7
		Сметная прибыль	%	8		59,0
19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**92,3520**		**84,5**
		Итого оплата труда:				**4,7**
		Итого эксплуатация машин:				**3,3**
		Итого материалов:				**69,0**
		Итого прямые затраты:				**75,55**
		Накладные расходы	%	--		2,72
		Сметная прибыль	%	8		6,26
20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,7600**		**873,07**
		Итого оплата труда:				**305,11**
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**
		Итого материалов:				**277,34**
		Итого прямые затраты:				**594,49**
		Накладные расходы	%	--		213,90
		Сметная прибыль	%	8		64,67
21	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**11,1040**		**5110,78**
		Итого оплата труда:				**776,04**
		Итого эксплуатация машин:				**111,21**
		Итого материалов:				**3249,12**
		Итого прямые затраты:				**4095,15**
		Накладные расходы	%	--		637,05
		Сметная прибыль	%	8		378,58
22	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,2080**		**4722,55**
		Итого оплата труда:				**989,61**
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**
		Итого материалов:				**2594,49**
		Итого прямые затраты:				**3618,11**
		Накладные расходы	%	--		754,62
		Сметная прибыль	%	8		349,82

1033
2832
939
69
985
1959
663
210
7807
440
300
6381
697
251
575
1899
663
52
603
1293
465
140
5675
861
123
3607
4547
707
420
6709
1400
89
3686
5140
1072
497

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		830,95	1033	
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,5520**		**797,20**	**2832**	**60,9 572**
		Итого оплата труда:				**264,47**	**939**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**69**	
		Итого материалов:				**277,34**	**985**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**1959**	
		Накладные расходы	%	--		186,71	663	
		Сметная прибыль	%	8		59,05	210	
19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**92,3520**		**84,53**	**7807**	
		Итого оплата труда:				**4,76**	**440**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**306**	
		Итого материалов:				**69,09**	**6381**	
		Итого прямые затраты:				**75,55**	**6977**	
		Накладные расходы	%	--		2,72	251	
		Сметная прибыль	%	8		6,26	578	
20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,7600**		**873,07**	**18998**	**60,9 4043**
		Итого оплата труда:				**305,11**	**6639**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**527**	
		Итого материалов:				**277,34**	**6035**	
		Итого прямые затраты:				**594,49**	**12936**	
		Накладные расходы	%	--		213,90	4655	
		Сметная прибыль	%	8		64,67	1407	
21	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**11,1040**		**5110,78**	**56750**	**60,9 5248**
		Итого оплата труда:				**776,04**	**8617**	
		Итого эксплуатация машин:				**111,21**	**1235**	
		Итого материалов:				**3249,12**	**36078**	
		Итого прямые затраты:				**4095,15**	**45473**	
		Накладные расходы	%	--		637,05	7074	
		Сметная прибыль	%	8		378,58	4204	
22	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,2080**		**4722,55**	**67098**	**60,9 8563**
		Итого оплата труда:				**989,61**	**14060**	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**895**	
		Итого материалов:				**2594,49**	**36863**	
		Итого прямые затраты:				**3618,11**	**51406**	
		Накладные расходы	%	--		754,62	10722	
		Сметная прибыль	%	8		349,82	4970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		830,95	1033	
18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,5520**		**797,20**	**2832**	**60,9 572**
		Итого оплата труда:				**264,47**	**939**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**69**	
		Итого материалов:				**277,34**	**985**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**1959**	
		Накладные расходы	%	--		186,71	663	
		Сметная прибыль	%	8		59,05	210	
19	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**92,3520**		**84,53**	**7807**	
		Итого оплата труда:				**4,76**	**440**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**306**	
		Итого материалов:				**69,09**	**6381**	
		Итого прямые затраты:				**75,55**	**6977**	
		Накладные расходы	%	--		2,72	251	
		Сметная прибыль	%	8		6,26	578	
20	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,7600**		**873,07**	**18998**	**60,9 4043**
		Итого оплата труда:				**305,11**	**6639**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,23**	**527**	
		Итого материалов:				**277,34**	**6035**	
		Итого прямые затраты:				**594,49**	**12936**	
		Накладные расходы	%	--		213,90	4655	
		Сметная прибыль	%	8		64,67	1407	
21	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**11,1040**		**5110,78**	**56750**	**60,9 5248**
		Итого оплата труда:				**776,04**	**8617**	
		Итого эксплуатация машин:				**111,21**	**1235**	
		Итого материалов:				**3249,12**	**36078**	
		Итого прямые затраты:				**4095,15**	**45473**	
		Накладные расходы	%	--		637,05	7074	
		Сметная прибыль	%	8		378,58	4204	
22	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,2080**		**4722,55**	**67098**	**60,9 8563**
		Итого оплата труда:				**989,61**	**14060**	
		Итого эксплуатация машин:				**63,03**	**895**	
		Итого материалов:				**2594,49**	**36863**	
		Итого прямые затраты:				**3618,11**	**51406**	
		Накладные расходы	%	--		754,62	10722	
		Сметная прибыль	%	8		349,82	4970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,4400**		**755,03**	**82631**	**60,9 26660**
		Итого оплата труда:				**400,01**	**43777**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,29**	**3206**	
		Итого материалов:				**16,46**	**1802**	
		Итого прямые затраты:				**431,20**	**47191**	
		Накладные расходы	%	--		267,90	29319	
		Сметная прибыль	%	8		55,93	6121	
24	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**151,1744**		**924,55**	**139769**	**60,9 31082**
		Итого оплата труда:				**337,60**	**51037**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,60**	**2661**	
		Итого материалов:				**274,29**	**41466**	
		Итого прямые затраты:				**620,72**	**93837**	
		Накладные расходы	%	--		235,35	35579	
		Сметная прибыль	%	8		68,49	10353	
25	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**154,1979**		**2604,91**	**401672**	
		Итого прямые затраты:				**2328,14**	**358994**	
		Накладные расходы	%	--		83,81	12924	
		Сметная прибыль	%	8		192,96	29753	
26	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**91,9200**		**365,03**	**33554**	**60,9 5111**
		Итого оплата труда:				**91,30**	**8392**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**62**	
		Итого материалов:				**178,99**	**16453**	
		Итого прямые затраты:				**270,65**	**24878**	
		Накладные расходы	%	--		67,35	6190	
		Сметная прибыль	%	8		27,04	2485	
				СТЕНЫ				
27	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**139,8416**		**396,58**	**55458**	**59,1 18104**
		Итого оплата труда:				**219,06**	**30633**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**201**	
		Итого материалов:				**5,26**	**735**	
		Итого прямые затраты:				**224,98**	**31462**	
		Накладные расходы	%	--		142,22	19889	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	4108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,4400**		**755,03**	**82631**	**60,9 / 26660**
		Итого оплата труда:				**400,01**	**43777**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,29**	**3206**	
		Итого материалов:				**16,46**	**1802**	
		Итого прямые затраты:				**431,20**	**47191**	
		Накладные расходы	%	--		267,90	29319	
		Сметная прибыль	%	8		55,93	6121	
24	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**151,1744**		**924,55**	**139769**	**60,9 / 31082**
		Итого оплата труда:				**337,60**	**51037**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,60**	**2661**	
		Итого материалов:				**274,29**	**41466**	
		Итого прямые затраты:				**620,72**	**93837**	
		Накладные расходы	%	--		235,35	35579	
		Сметная прибыль	%	8		68,49	10353	
25	22-060101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**154,1979**		**2604,91**	**401672**	
		Итого прямые затраты:				**2328,14**	**358994**	
		Накладные расходы	%	--		83,81	12924	
		Сметная прибыль	%	8		192,96	29753	
26	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**91,9200**		**365,03**	**33554**	**60,9 / 5111**
		Итого оплата труда:				**91,30**	**8392**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**62**	
		Итого материалов:				**178,99**	**16453**	
		Итого прямые затраты:				**270,65**	**24878**	
		Накладные расходы	%	--		67,35	6190	
		Сметная прибыль	%	8		27,04	2485	
27	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**139,8416**	СТЕНЫ	**396,58**	**55458**	**59,1 / 18104**
		Итого оплата труда:				**219,06**	**30633**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**201**	
		Итого материалов:				**5,26**	**735**	
		Итого прямые затраты:				**224,98**	**31462**	
		Накладные расходы	%	--		142,22	19889	
		Сметная прибыль	%	8		29,38	4108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**11,5296**		**6334,48**	**73034**	**59,1**
		Итого оплата труда:						**21254**
		Итого эксплуатация машин:				**3119,17**	**35963**	
		Итого материалов:				**16,64**	**192**	
		Итого прямые затраты:				**691,12**	**7968**	
		Накладные расходы	%	--		**3818,02**	**44020**	
		Сметная прибыль	%	8		2047,24	23604	
29	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**279,6832**		**1006,55**	**281516**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**56725**
		Итого эксплуатация машин:				**370,11**	**103512**	
		Итого материалов:				**21,79**	**6094**	
		Итого прямые затраты:				**322,89**	**90308**	
		Накладные расходы	%	--		**696,79**	**194880**	
		Сметная прибыль	%	8		235,20	65783	
30	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**	**м2 оштукатури**	**11,5296**		**1097,18**	**12650**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**3038**
		Итого эксплуатация машин:				**480,86**	**5544**	
		Итого материалов:				**39,38**	**454**	
		Итого прямые затраты:				**228,94**	**2640**	
		Накладные расходы	%	--		**717,10**	**8268**	
		Сметная прибыль	%	8		298,81	3445	
31	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**291,2128**		**475,41**	**138446**	**54,8**
		Итого оплата труда:						**34419**
		Итого эксплуатация машин:				**215,68**	**62808**	
		Итого материалов:				**2,44**	**712**	
		Итого прямые затраты:				**89,77**	**26142**	
		Накладные расходы	%	--		**306,71**	**89318**	
		Сметная прибыль	%	8		133,49	38873	
32	12-120101-1006 РСНБ РК 2015	**Шкафы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**12,9312**		**1309,64**	**16935**	**59,1**
		Итого оплата труда:						**5002**
		Итого эксплуатация машин:				**654,52**	**8464**	
		Итого материалов:				**2,52**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**127,91**	**1654**	
		Накладные расходы	%	--		**783,67**	**10134**	
		Сметная прибыль	%	8		428,96	5547	
						97,01	1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	12-120101-1609 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее масляной краской. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**96,3872**		**788,16**	**75969**	**59,1**
		Итого оплата труда:						**15086**
		Итого эксплуатация машин:				**264,84**	**25527**	
		Итого материалов:				**2,52**	**243**	
		Итого прямые затраты:				**281,83**	**27165**	
		Накладные расходы	%	--		**547,90**	**52811**	
		Сметная прибыль	%	8		181,88	17531	
34	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**48,2496**		58,38	5627	
		Итого оплата труда:				**5358,50**	**258546**	**54,8**
		Итого эксплуатация машин:						**38668**
		Итого материалов:				**1462,43**	**70561**	
		Итого прямые затраты:				**21,67**	**1045**	
		Накладные расходы	%	--		**2519,60**	**121570**	
		Сметная прибыль	%	8		**3987,76**	**192408**	
						973,82	46986	
						396,93	19152	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1802122**		**468207**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1802122**		
Материалы -	Тенге				**618680**		
Всего заработная плата -	Тенге				**814004**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**358994**		
Накладные расходы -	Тенге				**549938**		
Сметная прибыль -	Тенге				**188165**		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2540225**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**		
Сметная заработная плата -	Тенге				**814004**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2540225**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1007**		
Сметная заработная плата -	Тенге				**814004**		
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге				**2340423**		
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1305362**		
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**57387**		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**32094**		
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**977674**		
- перевозка грузов	Тенге				**0**		
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**		
Накладные расходы I уровня	Тенге				**755346**		
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3095769**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня		Тенге				111448	
	ИТОГО:		Тенге				3207217	
	Сметная прибыль		Тенге				256577	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3463794	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				3463794	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г.	Тенге				3463794	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	Тенге				3463794	
		Скидка по конкурсу 29,851672%					1034000	
		Итого с учетом скидки					2429794	
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					291575	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					2721369	
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге				2721369	

ПРИНЯЛ
Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Березка" акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Заведующая _____ **Алимова Г.Х.**

Технический надзор:
ТОО "Kristallstroy"

Эксперт _____ **Воробьев А.И.**

СДАЛ
Подрядчик:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**