Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тулпар"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Билдинг Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Блочно-модульной котельной состроительством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, электрические и тепловые сети) для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Головацкого 129, 129А, 131, ул.Розыбакиева, 22в городе Жаркент, , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г. а.,г.Жаркент**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Блочно-модульной котельной состроительством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, электрические и тепловые сети) для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Головацкого 129, 129А, 131, ул.Розыбакиева, 22в городе Жаркент, , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г. а.,г.Жаркент**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	371,3	403,15 0	403,15 86,45	149690 0	149690 32099	0	23111 13824	186625	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,45	4574,59 4574,59	0 0	56954 56954	0 0	0	41007 7837	105797	
3	3	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3 грунта	10,08	3812,16 3812,16	0 0	38427 38427	0 0	0	27667 5288	71381	
4	4	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы	м3 грунта	21	3812,16 3812,16	0 0	80056 80056	0 0	0	57640 11016	148711	
5	5	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	21779,60017	38		827625				893835	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале-вытесненный грунт	м3 грунта	414,85	24,07 4,15	19,92 9,36	9986 1722	8264 3883	0	66210 4036 1122	15143	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком-7% от общего объема засыпки	м3 грунта	24,85	1160,57 1160,57	0 0	28840 28840	0 0	0	20765 3969	53574	
8	8	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	24,85	2457		61057		61057		65941	Казахстан
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении ПГС до 5 м.	м3 грунта	330,45	39,11 0	39,11 17,21	12924 0	12924 5687	0	4885 4095 1362	18380	
10	10	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	330,45	1358		448751		448751		484651	Казахстан
11	11	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	738,605	724,69 301,99	31,17 15,08	535260 223052	23022 11138	289186	35900 168617 56310	760186	
	11.1	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0812	813350				66081,88			Казахстан 100%
	11.2	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	162,4931	1373				223103,03			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.									2804223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтажные работы										
12	16	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	15,7	4292,7	189,46	67396	2975	42450	22724	97329	
	16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,27	1399,44	62,54	21971	982		7210		
13	17	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,12605	584724,56	164970,84	73705	20795	885	58806	143111	Казахстан 100%
	17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,0504	412737	58500,24	52026	7374		10601		
14	19	С1241-201-0616	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	261,893	3280		859009		871,26			Казахстан 100%
15	22	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	42,723	1590		67930		859009	68721	927730	Казахстан
16	28	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,1443	34348,85	22441,85	4957	3239	67930	5434	73364	Казахстан
17	29	С1243-215-0201	**Сигнальная лента с металлическим проводником с надписью "водопровод"**	км	0,1443	11907	5856,14	1718	845	0	1564	7042	
18	32	С1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	136141		19645		19645	522	21217	
19	33	С1241-116-0212	**Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	4392		26352		26352	1572	28460	
20	34	С1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	12	4392		26352		26352	2108	28460	
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы			3013		36156		36156	2108	39048	Казахстан
											2892	1365760	
			Раздел: 4. Колодцы										
21	59	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,12571	27191,49	10747,18	139376	55087	13716	95415	253574	
	59.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6817	13768,44	5034,57	70573	25806		18783		
	59.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0205	14558				9924,47			Казахстан 100%
22	60	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	7	100942				2069,6			
23	61	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7	35990		251930		251930		272084	Казахстан
24	62	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	12	34907		244349		244349	20154	263897	Казахстан
25	63	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	9	22219		266628		266628	19548	287958	Казахстан
26	64	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	9	15180		136620		136620	21330	147550	Казахстан
27	65	С1244-202-0102	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	2993		26937		26937	10930	29092	Казахстан
28	66	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,0968	30272		211904		211904	2155	228856	
	66.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0968	1005270,4	7441,22	97310	720	88633	16952	115462	
29	70	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке**	м2 поверхности	27,3714002	82197,5	1840,61	7957	178	87827,8	9599		Казахстан 100%
	70.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	65,6914	907312					8553		
30	72	С1241-102-0246	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	2,4	967,18	20,82	26473	570	15696	9583	38941	
31	74	С1241-102-0240	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм-футляр**	м	0,8	372,91	3,57	10207	98	14649,17	2885		
			Итого по разделу: 4. Колодцы			31245		74988		74988	5999	80987	Казахстан
						23216		18573		18573	1486	20059	
												1738460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Раздел: 5. Разные работы											
32	76	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	204	2372,9	191,26	484072	39017	835	406985	962341		
	76.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3264	2177,55	89,52	444220	18262		71285			
33	77	С1255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017-50% приобретение новой**	м2	68	2458				802,29			Казахстан 100%	
			Итого по разделу: 5. Разные работы			2886		196248		196248		211948		
											15700			
			Раздел: 8. Низкое давление (Надземный газопровод)									1174289		
34	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	208,8799897	210,25	198,45	43917	41452	0	9640	57842		
						11,8	52,3	2465	10924		4285			
35	2	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	15,4300003	2188,03	0	33761	0	0	24308	62715		
						2188,03	0	33761	0		4646			
36	3	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,8200001	1823,36	0	28846	0	0	20769	53583		
						1823,36	0	28846	0		3969			
37	4	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	175,2799909	36,29	36,29	6361	6361	0	1779	8792		
						0	14,1	0	2471		651			
38	5	Е11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	175,2799909	171,86	79,2	30124	13882	0	16544	50401		
						92,66	38,43	16241	6736		3733			
39	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,43	382674,59	109313,15	164550	47005	1258	129392	317458		
	7.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,74	270436	33515,84	116288	14412		23515			
40	49	С123-020304-1007	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	80	157				1215,18			Казахстан 100%	
						1704		136320		136320		147226	Казахстан	
41	53	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Установка опознавательного знака**	знак	45	2746,58	0	123596	0	37110	10906			
	53.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,009	1921,92	0	86486	0		78703	218483		
	53.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,5	1627065					16184			
42	54	С121-049999-0101	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	1,8	1280				14643,59			Казахстан 100%	
						70949		127708		17280				
43	55	С124-010107-0501	**Таблички и знаки эмалированные**	100шт.	0,45	115342		51904		127708		137925	Казахстан	
										51904	10217			
44	56	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,025	23776,67	1184,75	48148	2399	33584	4152	56056	Казахстан	
	56.1	2102-0101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0655	6007,4	293,06	12165	593		11610	64539		
45	66	Ц13-100904-0101 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,388	14644				30247,18	4781			
						29597,44	19838,74	11484	7697	0	3446	16124		0,088
46	67	С121-130809-1603	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	388,0000032	9758,7	4799,33	3786	1862		1194			
						15		5820		5820		6286		88
47	71	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	21,0000001						466			
						2744,62	2158,51	57637	45329	94	26313	90666		
	71.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,231	581,63	684,04	12214	14365		6716			
	71.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,903	298				68,84			Казахстан 100%	
48	83	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,49	**Концы футляра диаметром 140 мм. Заделкабитумом и прядью**	футляр	1	28				25,28			Казахстан 100%	
						13776,42	1580,31	13776	1580	7020	5160	20451		
	83.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0048	5175,76	35,87	5176	36		1515			
49	86	Е11-221401-0301	**Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	210	1358592				6523,96			Казахстан 100%	
						1398,89	7,73	293767	1623	32663	257403	595264		96
						1235,62	2,49	259480	523		44094			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	86.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	47,46	621				29472,66			Казахстан 100%	
50	87	С123-010501-1515	Труба полиэтиленоваядля водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	212,1	3835		813404		813404		878476		
											65072			
51	88	Е11-240207-0201	Трубка контрольная, ковер. Устройство	шт.	9,0000001	6668,66	2212,75	60018	19915	5135	42278	110480		
						3885,32	859,72	34968	7738		8184			
	88.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	31,5	146				4599			Казахстан 100%	
52	92	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	34,5	546		18837		18837		20344		
											1507			
53	93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	92	1501,47	944,23	138135	86869	0	76059	231330		
						557,24	277,84	51266	25561		17136			
54	94	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	46	633		29118		29118		31447	Казахстан	
											2329			
55	95	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	23	2208		50784		50784		54847	Казахстан	
											4063			
56	96	Прайс лист ТОО "FRIATEC FIP Kazakshtan" / Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	23	24880,71		572256		572256		618037		14
											45781			
57	97	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23	5623,04	645,03	129330	14836	65905	48436	191987		
						2112,56	14,64	48589	337		14221			
	97.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0451	1358592				61245,33			Казахстан 100%	
58	98	С121-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	225,0000012	716		161100		161100		173988	Казахстан	
											12888			
59	99	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	75,9999997	2744,62	2158,51	208591	164047	340	95229	328126		34
						581,63	684,04	44203	51987		24305			
	99.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,836	298				249,13			Казахстан 100%	
	99.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,268	28				91,5			Казахстан 100%	
60	100	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75,9999997	1398,89	7,73	106315	587	11821	93155	215428		34
						1235,62	2,49	93907	189		15957			
	100.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	17,176	621				10666,3			Казахстан 100%	
61	102	Е11-240207-0201	Трубка контрольная, ковер. Устройство	шт.	6	6668,66	2212,75	40012	13277	3424	28186	73653		2
						3885,32	859,72	23312	5159		5456			
	102.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21	146				3066			Казахстан 100%	
62	103	С121-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,098	14644		1435		1435		1550		0,028
											115			
63	107	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка	шт.	28	1501,47	944,23	42041	26438	0	23148	70404		12
						557,24	277,84	15603	7780		5215			
64	111	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	5623,04	645,03	33738	3870	17193	12635	50084		2
						2112,56	14,64	12675	88		3710			
	111.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0118	1358592				15977,04			Казахстан 100%	
65	127	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований ПГС	м3	10,5	380,46	260,42	3995	2735	0	2050	6529		
						120,04	60,74	1260	638		484			
66	128	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	28	3096,01	1291,81	86688	36171	0	72021	171406		
						1804,2	577,45	50518	16169		12697			
67	129	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,5	3776,77	1098,78	39656	11537	26478	4760	47969		
						156,24	263,55	1641	2767		3553			
	129.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,81	2058				26362,98			Казахстан 100%	
	129.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,735	157				115,39			Казахстан 100%	
68	130	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35	1396,2	128,84	48867	4509	42636	3135	56162		
						49,19	33,75	1722	1181		4160			
	130.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,353	12649				42412,1			Казахстан 100%	
	130.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216144				46,9			Казахстан 100%	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	130.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	25080				131,67			Казахстан 100%
	130.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0004	119677				45,24			Казахстан 100%
69	**134**	**Ц13-390201-0508**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	**39**	**1275,3**	**38,11**	**49737**	**1486**	**2086**	**28160**	**84129**	
						1183,7	**0**	**46164**	**0**		**6232**		
70	**135**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	**0,61**	**966901,28**	**808356,45**	**589810**	**493098**	**5058**	**169599**	**820161**	
						150253	**155275,6**	**91654**	**94718**		**60753**		
	135.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,647	2568				4229,5			
			Раздел: 8. Низкое давление (Надземный газопровод)									**6140346**	
			ИТОГО:					**6191548**	**440935**	**3586867**	**1168959**	**13223078**	
								1184503	**171895**		**588844**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**137 520**					
			Итого с временными									**13 360 598**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**276 564**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13 637 162**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**272 743**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 909 906**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0973603									**15 264 178**	
			НДС			**12 %**		**1 831 701**					
			Итого с НДС									**17 095 880**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй Билдинг Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдрахманов М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тулпар"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Султанов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Уралова А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)