Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Билдинг Алматы», Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе Би, дом 285/8***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Абдрахманов М.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство Блочно-модульной котельной состроительством инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, канализация, электрические и тепловые сети) для теплоснабжения зданий, расположенных по ул. Головацкого 129, 129А, 131, ул.Розыбакиева, 22в городе Жаркент, , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г. а.,г.Жаркент»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Тулпар", БИН 991040001430, директор Омаров Б.Ж., Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе Би, дом 285/5***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "АлатауГорПроект ", № ПЭА-0014/21 от 14.04.2021г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором экспертной организации ТОО «ПрестижЭкспертАлматы» Курманалина К.Б.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**

Установленная мощность котельной	МВт	0,600		0,600	
Площадь застройки	кв.м	42,8		42,8	
Протяженность тепловых сетей	м	331,0		331,0	
Протяженность сетей газоснабжения	м	162,5		162,5	
Протяженность сетей противопожарного Водоснабжения	м	45,1		45,1	
Протяженность сетей производственно-дождевого Водоотведения	м	36,2		36,2	
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ	м	98,0		98,0	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020-21 года	млн. тенге	63,168		63,168	
Продолжительность строительства	мес.	4		2,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Установленная мощность котельной– 0,600 МВт, Площадь проектируемого участка . – 0,1200 га, Площадь застройки – 42,80 м2, Общая площадь здания БМК– 29,90 м2, Строительный объем здания БМК – 75,00 м3, Протяженность тепловых сетей– 331,00 м, Протяженность сетей газоснабжения– 162,5 м, Протяженность сетей противопожарного водоснабжения – 45,1 м., Протяженность сетей производственно-дождевого водоотведения– – 36,20 м, Протяженность трассы КЛ-0,4кВ м– 98,00 м***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «07» октября 2021 год;

окончание работ «30» декабря 2021 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 мес;**

фактически, месяц: **2,5 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Абдрахманов М.Б.	_____	30 декабря 2021 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата