Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ОРЛАН"**

организация, адрес, телефон, факс

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В АТЫРАУ**

наименование, адрес

А К Т
о приемке выполненных работ за март 2016 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	1690,92	14,63	0	24738	0	31912	0,1	172
				м2	14,63	0	24738	0	129	0	0
2	2	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1690,92	12,15	0	20545	0	26503	0,07	125
				м2	12,15	0	20545	0	129	0	0
3	3	E0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	15	174,15	0	2612	0	3370	1,21	18
				яма	174,15	0	2612	0	129	0	0
4	4	E0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	35	452,93	0	15853	0	20450	3,15	110
				яма	452,93	0	15853	0	129	0	0
5	5	E0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	15	424,69	163,33	6370	2450	5043	1,25	19
				шт	220,5	40,14	3308	602	129	0,17	3
6	6	E0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	35	544,06	190,7	19042	6675	16217	1,8	63
				шт	312,3	46,89	10931	1641	129	0,2	7
7	7	E0147-19-11	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди в естественном грунте	280	65,25	0	18270	0	23568	0,45	127
				м	65,25	0	18270	0	129	0	0
8	8	E0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	280	66,92	0	18736	0	24056	0,4	113
				м	66,6	0	18648	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1340	244,28	0	327335	0	100743	0,4	536
				м2	58,28	0	78095	0	129	0	0
10	10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1340	19,01	0	25473	0	14192	0,05	70
				м2	8,21	0	11001	0	129	0	0
11	11	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	25	3760		94000				
				шт							
12	12	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	10	3760		37600				
				шт							
13	13	С143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м	15	649		9735				
				шт							
14	14	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома	840	81		68040				
				шт							
			ИТОГО:				688 349	9125			1354
							204 000	2243			9
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				266 054				
			Всего накладных расходов:				266 054				
			Итого с накладными				954 403				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				57 264				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 011 667				
			Итого с временными, 1,8 %				1 029 877				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 043 780				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 047 900				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 058 199				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 706 259				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54 125				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 760 384				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				331 246				
			Итого с НДС				3 091 630				

Сдал (Исполнитель) Директор / Муст
должность / подпись

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность / подпись

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Тенгизшевройл Tengizchevroil
Construction Representative
Балобай Жугинисов / Balobay Zhuginisov
#12850627