Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительство ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 1200 мест в с. Достык района Байтерек ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 год **№4**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2024/62	27.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	207 512 807,04									
Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 1200 мест в с. Достык района Байтерек ЗКО"	**207 512 804,04**	**59 982 682,19**							**7 197 921,86**	**67 180 604,05**
Итого согласно протоколу										**37 136 916,03**
Удержание оплаченного аванса 30%	**62 253 842,11**	**17 994 804,66**							**2 159 376,56**	**20 154 181,21**
К оплате	**145 258 964,93**	**41 987 877,53**							**5 038 545,3**	**16 982 734,83**

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "MS Industrial", БИН: 110840011135, Инженер проекта: Муталиев К.Ж.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "SNS -2017", БИН: 121240008128, Экспрет: Убиева А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23
апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительство ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 1200 мест в с. Достык района Байтерек ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП "Строительство школы на 1200 мест в с. Достык района Байтерек ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/62** от **27.03.2024**

Акт выполненных работ №4

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 20-2023 Суммарная смета для стройки - 20-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э5633: Наружные сети связи [2-4]							
1	1	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м	5 690	1 345,0 1 040,0	304,0 90,0	7 653 050,0 5 917 600,0	1 729 760,0 512 100,0	5 690,0
2	2	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные одностоечные. Установка**	опора	18	27 610,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	496 980,0 275 976,0	185 508,0 58 950,0	35 496,0
3	3	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	18	49 641,0		893 538,0		893 538,0
4	4	СТПрайс	**Узел крепления поддерживающий УК-П-01Б**	шт	18	5 178,57		93 214,0		93 214,0
5	5	СТПрайс	**Зажим промежуточный ЗП-8-1**	шт	18	428,57		7 714,0		7 714,0
6	6	СТПрайс	**Лента бандажная С202**	м	18	294,64		5 304,0		5 304,0
7	7	СТПрайс	**Скрепа НС-201**	шт	18	49,11		884,0		884,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	1134-0205-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 16	км провода	1,554	87 250,0 79 526,0	0,0 0,0	135 586,0 123 583,0	0,0 0,0	12 004,0
9	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	9,27	1 380 160,0 905 517,0	474 643,0 116 386,0	12 794 083,01 8 394 142,65	4 399 940,84 1 078 898,25	
10	17	241-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	9 346,879937	679,0		6 346 531,71		6 346 531,71
11	18	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	9 269,99993	991,0 766,0	224,0 66,0	9 186 569,93 7 100 819,95	2 076 479,99 611 820,0	9 270,0
12	21	243-502-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М1/4Е2-4/8,0	км	20,316	351 251,0		7 136 015,0		7 136 015,0
13	23	6125-0702-0417 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж в колодах муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой емкость до 10х2	шт.	30	29 797,0 24 953,0	4 648,0 1 372,0	893 910,0 748 590,0	139 440,0 41 160,0	5 880,0
14	31	243-906-2406 *СпрСЦ 10.2023*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	2	11 313,0		22 626,0		22 626,0
15	33	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	4 347,0 4 261,0	86,0 27,0	8 694,0 8 522,0	172,0 54,0	
16	34	СТПрайс	Оптический модуль Ubiquiti GPON SFP	шт	2	39 196,43		78 393,0		78 393,0
17	35	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	4 347,0 4 261,0	86,0 27,0	17 388,0 17 044,0	344,0 108,0	
18	36	СТПрайс	Кросс бокс оптический FOBX24-N-24SCUS50	шт	2	47 142,86		94 286,0		94 286,0
19	37	СТПрайс	Кросс бокс оптический FOBX8-N-8SCUS09	шт	2	21 696,43		43 393,0		43 393,0
20	38	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	12	1 187,0 1 160,0	7,0 1,0	14 244,0 13 920,0	84,0 12,0	240,0
21	39	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	12	245,0		2 940,0		2 940,0
22	40	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	6	1 456,0 1 278,0	10,0 3,0	8 736,0 7 668,0	60,0 18,0	1 008,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	41	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	6	287,0		1 722,0		1 722,0
24	42	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Установка кронштейна + консоли**	шт.	693	4 800,0	0,0	3 326 400,0	0,0	370 755,0
						4 265,0	0,0	2 955 645,0	0,0	
25	44	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	348	1 346,0		468 408,0		468 408,0
			ИТОГО по смете Э5633: Наружные сети связи [2-4]					**49 730 609,65**	**8 531 788,83**	**15 635 311,71**
								25 563 510,6	**2 303 120,25**	**0,0**
			Итого по суммарной смете					**49 730 609,65**	**8 531 788,83**	**15 635 311,71**
								25 563 510,6	**2 303 120,25**	**0,0**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								3 481 142,7
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								**53 211 752,7**
		Сметная прибыль (5%)								2 660 587,64
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								1 064 235,05
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**56936575,4.**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								**61 206 818,56**
		Итого с договорным коэффициентом, к=0,98								**59 982 682,19**
		НДС (12%)								7 197 921,86
		Итого с НДС								**67 180 604,03**
		Согласно: **Локальной смете №1** **Локальной смете №2** **Протоколу согласования №1**								**30 043 688,0**
		Итого								***37 136 916,03***

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "MS Industrial", БИН: 110840011135, Инженер проекта: Муталиев К.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "SNS -2017", БИН: 121240008128, Эксперт: Убиева А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.