Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП: «Строительство школы на 1200 мест в с.Достык района Байтерек ЗКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518 от 04.06.2008 года. Директор: Шилмирзаева Г.Р., ТОО «Astana Mix Building», Ф-ГСЛ №0028174 от 23.12.2020 года, Директор Муталиев К.Ж., ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097 от 22.11.2023 года, Директор Шукеева А.Т.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «MS Industrial», Сметный расчёт №20-2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», №138 от 29.12.2023 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления	$м^3$/час	370	370	370	370
Водопровод В1	$м^3$/сут	115	115	115	115
Электроснабжение Протяженность трассы: ВЛИ-10 кВ КЛ-10кВ	 м м	 1358 105	 1358 105	 1358 105	 1358 105
Сети связи Кабель оптический многомодульный с броней, ИКСЛ-М	м	9950	9950	9950	9950

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно- монтажные работы произведены в соответствии с техническими условиями на водоснабжение ТУ №4 от 07.08.2023 г., выданными ГКП «КОММУНАЛЬНИК», техническими условиями на электроснабжение ТУ №7.32-4/15 от 07.03.2023 г., выданными ТОО «Западно- Казахстанская региональная электросетевая компания», техническими условиями на связи ТУ №4-30-23/Л-ТУ от 11.04.2023 г., выданными АО «Казахтелеком», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-ПГХ-2022-000000150 от 10.10.2022г., выданными АО «Samruk-Kazyna Construction», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-гор-2022-

00001757 от 13.10.2022 г., выданными АО «КазТрансГазАймак» и требованиями действующих нормативных документов СН РК 4.03-01-2011 и МСП 4.03-01-2003 и по функциональному назначению объекта.

Водоснабжение. Источником водоснабжения является наружные сети централизованного водопровода с. Достык. Точкой подключения служит существующий сеть водопровода. Водоснабжение предусмотрено для обеспечения хоз.питьевых, противопожарных нужд потребителей, и согласно ТУ осуществляется от существующих уличных сетей водопровода. Вода отвечает требованиям ГОСТ 51232-2003. Сети водопровода выполнено по проекту из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки PE 100 SDR 17 «питьевая». Средняя глубина заложения труб-2,65 м.

Газоснабжения. Точка подключения от подземного газопровода высокого давления ПЭ Ø159мм.Р=0,52Мпа. Общий расход газа составляет 370 м³/час. Для понижения давления газа со высокого 0,3-0,6 Мпа до низкого давления 0,005Мпа предусмотрено газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-14У1 с регулятором давления РДНК-1000. Газопровод проложен подземное открытым способом. Газопровод среднего давления Р=0,3 Мпа выполнен подземным из ПЭ трубы Ø63х5,8 ПЭ 100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземное из стальных труб Ø57х3,0 по ГОСТ 10704-91.

Наружное электроснабжение. Строительство воздушных линий электропередачи 10кВ выполнено с самонесущими изолированными проводами 10кВ СИП-3 (ВЛИ- 10кВ). Технические характеристики: проектируемая мощность 857 кВт, категория электроснабжения III, напряжение 10кВ, частота переменного токаа 50Гц, протяженность трассы ВЛИ-10кВ- 1358м, КЛ-10кВ-105м.

Сети связи. Строительно- монтажные работы выполнены по техническим условиям в соответствиями с СП РК 3.02-143-2014, ВСН 116-93. Работы выполнены в соответствие с «Руководством по строительству линейных сооружении магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций АО «Казахтелеком», а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке.

Основные технические показатели:

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество
1	Общая длина многомодульного оптического кабеля с броней, ИКСЛ-М, 8 волокон	м	9950
2	Труба полиэтиленовая диаметром 40 мм	м	9224
3	Оптическая муфта соединительная МТОК 96-01-IV	шт	2

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2024 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____месяца;
фактический _____месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ГКП «Коммунальник» мастер Приурального ПКС Тайсариев Е.З.

Нач. связи ст. Уральск Узембаев

Нач. Приурального РЭС Дзюбов Е.О.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик считает объект «Строительство подведение наружных инженерных сетей к РП: «Строительство школы на 1200 мест в с.Достык района Байтерек ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж», директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «__» _____ 2024г. _____ Д.У. Балмулдин

М.П.