АО "Aqtobe su-energy group"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — **931240000052**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К",Республика Казахстан, г.Актобе, Бокенбай батыра, дом № 21** — **021240011642**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №832 от 14.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
22	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе 3			работа	1	30 629 211,20	30 629 211,20
				Итого	1	x	30 629 211,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ержанов Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.ген. директор по водоснабжению-главный инженер / подпись / Боранкулов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

АО „Aqtobe su-energy group"

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3

Договор № 832 от 14.07. 2020г

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№832	14.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	из графы 1									
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Капитальный ремонт Вентиляционной системы КНС -Нур-Актобе-3		27 347 510,00		5 243 285,00	22 104 225				3 281 701,20	30 629 211,20
Всего по объекту	30 629 211,20									

Итого к оплате: 30 629 211,20 (тридцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч двести одиннадцать тенге 20 тиын)

Заказчик

Заместитель генерального директора по водоснабжению

- главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" Боранкулов А.К

Технадзор
Директор ТОО" Строй-max" Муханов М.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АСУ-К" Ержанов Ж.О.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИнкомГруппСервис" Сауирбаева Л.А.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт вентиляционной системы КНС-Нур-Актобе-3

Договор подряда (контракт) № 832 от 14.07.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2020г
(Локальная смета № 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные и ремонтные работы										
1	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 500/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	47,1	310,48	14,2	14 624	669	–	10282	26 898,41
					296,28	6,92	13 955	326	–	1992	
2	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	23,55	382,47	14,18	9 007	334	–	6362	16 598,69
					368,28	6,92	8 673	163	–	1230	
3	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	2	893,86	77	1 788	154	–	1641	3 702,64
					817	20	1 634	40	–	274	

4	1120-0701-0303	Демонтаж-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	2	265,61 244	21 6	530 488	42 12	– –	490 82	1 102,99
5	1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Демонтаж. НР = 98 % ктрр1=0,42; ктрм1=0,42; кэкс1=0,42; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	409,62 384	26 6	410 384	26 6	– –	382 63	854,74
6	1122-0801-0201	Демонтаж отвода НР = 89,1 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	шт.	12	594,96 193,08	401,83 104,67	7 139 2 317	4 822 1 256	– –	3184 826	11 148,26
7	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1139,16 1090	48 22	1 138 1 090	48 22	– –	801 155	2 095,60
8	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1	30604,15 12392	18 –	30 604 12 392	18 –	18194 –	10409 3281	44 294,15
9	1146-0303-0103	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,03	105183,67 62866,67	1066,67 466,67	3 155 1 886	32 14	1237 –	1596 380	5 132,27
10	1111-0101-0204	Площадка - Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 подстилающего слоя	3,024	8527,1 3156,08	1848,88 758,27	25 786 9 544	5 591 2 293	10651 –	11127 2953	39 865,40
11	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,3638	430 –		156 –		– –	– 12	168,96

12	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,3638	296 –		108 –		– –	– 9	116,31
13	4101-0201-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	0,3638	575 –		209 –		– –	– 17	225,93

Раздел 2 Монтажные работы В1

2.1 Вытяжная вентиляция В1

14	1307-0301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	10523,69 9752	739 225	10 523 9 752	739 225	32 –	6086 1329	17 938,72
15	2305-0405-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	205317 –		205 317 –		205317 –	– 16425	221 742,36
16	1120-0101-0207	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	51,025	1612,63 1414,23	43,57 11,41	82 283 72 161	2 223 582	7899 –	71288 12286	165 857,69
17	1120-0501-0103	Заслонки , диаметр до 560 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	8487,29 1768	58 14	8 487 1 768	58 14	6661 –	1746 819	11 051,69

18	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	2	6814,89 6665,5	32,5 14,5	13 630 13 331	65 29	234 –	13093 2138	28 860,13
19	1120-0701-0310	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	19786,13 2043	192 50	19 786 2 043	192 50	17551 –	2051 1747	23 583,89
20	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7 1287	63 14	1 378 1 287	63 14	28 –	1275 212	2 864,16
21	2900-0000-0001 (пл)ПрайсAmitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000. PN 1bar l/500vv	м	29,12	31552,68 –		918 814 –		918814 –	– 73505	992 319,16
22	2900-0000-0002 (пл)ПрайсAmitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. 90гр из стеклопластика SN 5000. PN 1bar д.500мм	шт	3	48960 –		146 880 –		146880 –	– 11750	158 630,40
23	2900-0000-0003 (пл)ПрайсAmitech Astana	Тройник с двумя муфтами 90гр. из стеклопластика SN 5000. PN 1bar д.500мм	шт	2	55080 –		110 160 –		110160 –	– 8813	118 972,80
24	2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4779 –		4 779 –		4779 –	– 382	5 161,32
25	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 –		6 211 –		6211 –	– 497	6 707,88

2.2 Приточная вентиляция П1

26	1307-0301-0102	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	10523,69 9752	739 225	10 523 9 752	739 225	32 –	6086 1329	17 938,72
27	2305-0405-0129	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	205317 –		205 317 –		205317 –	– 16425	221 742,36
28	1120-2501-0101	Камеры приточные , производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	камера	1	57761,32 49970	3533 933	57 759 49 970	3 533 933	4256 –	49885 8612	116 257,98
29	5800-0000-0004 (пл) (об)Газвентсистем, г.Москва	Камера приточная Компакт 1109 М1, произ.1000м3/час, мощностью 9кВт	шт	1	217446,67 –		217 447 –		– 217447	– –	217 446,67
30	1120-0101-0207	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	40,035	1612,63 1414,21	43,59 11,39	64 561 56 618	1 745 456	6198 –	55933 9640	130 134,50
31	1120-0501-0103	Заслонки , диаметр до 560 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	8486,29 1768	58 14	8 487 1 768	58 14	6661 –	1746 819	11 051,69

32	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	2	6814,89 6665,5	32,5 14,5	13 630 13 331	65 29	234 –	13093 2138	28 860,13
33	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1376,7 1286,75	62,5 14,5	5 506 5 147	250 58	109 –	5101 849	11 456,66
34	1120-0701-0306	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	8569,89 960	65 14	8 571 960	65 14	7546 –	955 762	10 286,37
35	2900-0000-0005 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000 1bar д.500мм	м	24,96	31552,68 –		787 555 –		787555 –	– 63004	850 559,28
36	2900-0000-0006 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика SN 5000 1bar д.500мм	шт	3	37740 –		113 220 –		113220 –	– 9058	122 277,60
37	2305-0307-0506	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	4779 –		4 779 –		4779 –	– 382	5 161,32
38	2305-0306-1909	Решетки, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	3	3102 –		9 306 –		9306 –	– 744	10 050,48
39	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 –		6 211 –		6211 –	– 497	6 707,88

2.3 Вытяжная вентиляция В2

40	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33 8669	169 56	8 850 8 669	169 56	12 –	5322 1134	15 305,34
41	2305-0405-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	108054 –		108 054 –		108054 –	– 8644	116 698,32
42	1120-0101-0206	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	21,666	1657,41 1414,24	43,8 16,11	35 909 30 641	949 349	4319 –	30370 5302	71 581,54
43	1120-0501-0102	Заслонки , диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	заслонка	1	7697,69 1419	53 14	7 698 1 419	53 14	6226 –	1404 728	9 830,86
44	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	1,2	6814,89 6665	32,5 14,17	8 177 7 998	39 17	140 –	7855 1283	17 316,08
45	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	зонт	1	3823,65 611	54 14	3 824 611	54 14	3159 –	613 355	4 791,14

46	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 88,2 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	4	1512,02 1286,75	62,5 14,5	6 047 5 147	250 58	650 –	4591 851	11 490,32
47	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7 1287	63 14	1 378 1 287	63 14	28 –	1275 212	2 864,16
48	2900-0000-0007 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика SN 5000. PN 1 bar д.300	м	22,88	20343,9 –		465 468 –		465468 –	– 37237	502 705,91
49	2900-0000-0008 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика	шт	2	25500 –		51 000 –		51000 –	– 4080	55 080,00
50	2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2	шт.	1	2770 –		2 770 –		2770 –	– 222	2 991,60
51	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 –		6 211 –		6211 –	– 497	6 707,88
	2.4 Приточная вентиляция П2										
52	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	шт.	1	8849,33 8669	169 56	8 850 8 669	169 56	12 –	5322 1134	15 305,34

53	2305-0405-0107	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	108054 –		108 054 –		108054 –	– 8644	116 698,32
54	1120-2501-0101	Камеры приточные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	камера	1	57761,32 49970	3533 933	57 759 49 970	3 533 933	4256 –	49885 8612	116 257,98
55	5800-0000-0009 (пл) (об)ПрайсГазвентсистем, г.Москва	Камера приточная Компакт 1109 М1, произ. 1000м3/час, мощностью 9кВт	шт	1	217446,67 –		217 447 –		– 217447	– –	217 446,67
56	1120-0101-0206	Воздуховоды из стеклопластика диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	18,84	1657,41 1414,23	43,84 16,08	31 226 26 644	826 303	3756 –	26408 4611	62 244,82
57	1120-0501-0102	Заслонки , диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	заслонка	1	7697,69 1419	53 14	7 698 1 419	53 14	6226 –	1404 728	9 830,86
58	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	м2	1,2	6814,89 6665	32,5 14,17	8 177 7 998	39 17	140 –	7855 1283	17 316,08

59	1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	зонт	1	3823,65 611	54 14	3 824 611	54 14	3159 –	613 355	4 791,14
60	1120-0301-0203	Решетки жалюзийные 150мм, Установка. НР = 88,2 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	решетка	4	1512,02 1286,75	62,5 14,5	6 047 5 147	250 58	650 –	4591 851	11 490,32
61	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	1	1376,7 1287	63 14	1 378 1 287	63 14	28 –	1275 212	2 864,16
62	2900-0000-0010 (пл)Прайс Amitech Astana	Воздуховод с муфтой из стеклопластика	м	22,88	20343,9 –		465 468 –		465468 –	– 37237	502 705,91
63	2900-0000-0011 (пл)Прайс Amitech Astana	Отвод с муфтой 90гр. из стеклопластика	шт	2	25500 –		51 000 –		51000 –	– 4080	55 080,00
64	2305-0307-0501	Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1	2770 –		2 770 –		2770 –	– 222	2 991,60
65	2305-0306-2013	Решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	6211 –		6 211 –		6211 –	– 497	6 707,88
	2.5 Крепление вентиляторов										
66	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	кг изделия	12,46	755,46	3,37	9 412	42	8591	770	10 998,62

				62,52	0,56	779	7	–	815	
67	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,2782	238445 –		66 335 –		66335 –	– 5307	71 652,53
68	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,64	542 –		74 601 –		74601 –	– 5968	80 568,95
69	1120-2001-0102	Фильтры . Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 поверхност и в свету	1,1881	12897,27 3906,24	542,04 217,15	15 324 4 641	644 258	10039 –	4801 1610	21 733,72
70	5800-0000-0011 (пл) (об)Abs Gruip, г.Москва	Адсорбционный фильтр ВБСК-28	шт	1	24125357,1 –		24 125 357 –		– 24125357	– –	24 125 357,14

Итого по смете **29 935 231**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 782
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 065 419
- оборудование, тенге	24 560 250
- перевозка грузов, тенге	473
Накладные расходы, тенге	428 970
Сметная прибыль (8 %), тенге	398 147

Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	86 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,59 %)	250 659
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 232**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**30 386 122**
Скидка-10%	**3 038 612**
Итого	**27 347 510,00**
НДС (12 %)	3 281 701,20
Итого	**30 629 211,20**

Заказчик:

Заместитель генерального директора по водоснабжению главный инженер АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Зам.главного инженера по водоотведению **Ашубаев Ж.Б.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник КНС **Наурызбаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Асу-К" **Ержанов Ж.О.**

Эксперт авторского надзора ТОО "ИнкомГруппСервис" **Сауирбаева Л.А.**

Технадзор Директор ТОО" Строй-max" **Муханов М.А.**