Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21**	**210840029664**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/08 от 17.03.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
8	**28.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	289 707 412,00	289 707 412,00	31 040 079,86
				Итого	1	x	289 707 412,00	31 040 079,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2025 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/08	17.03.2025 г.				

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за март 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 228 310 612,90	1 874 432 409,90	353 878 203,00	5 941 732 126,16	6 231 439 538,16		202 795 188,40	289 707 412,00

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Куанышбай М.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №54

за март месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения по ул. Баян Сулу (остаточные работы, 1пуск). Локальная смета №06-01-48

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	6	7	8	9	10	11	12	
					5								
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1										
1	28	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6 455	100	12910	200	1934	--	12910	
						5 388	34	10776	68		--		
2	30	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32	шт.	2	112 436	--	224872	--	224872	--	224872	
						--	--	--	--		--		
3	34	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	5	2 793	--	13965	--	13965	--	13965	
						--	--	--	--		--		
4	35	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	20	742	3	14840	60	--	--	14840	
						739	1	14780	20		--		
5	36	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,26	1 251	--	325	--	325	--	325	
						--	--	--	--		--		
6	37	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	5	4 841	--	24205	--	24205	--	24205	
						--	--	--	--		--		
7	38	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	20	742	3	14840	60	--	--	14840	
						739	1	14780	20		--		
8	39	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,26	1 251	--	325	--	325	--	325	

1	2	3	4		6	6	7	8	9	10	11	12	
						--	--	--	--		--		
9	42	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	2	65 166	--	130332	--	130332	--	130332	
						--	--	--	--		--		
10	46	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	2	9 170	--	18340	--	18340	--	18340	
						--	--	--	--		--		
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/17шт/								
11	63	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	192	785	--	150720	--	150720	--	150720	
						--	--	--	--		--		
					Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/								
12	73	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	12	785	--	9420	--	9420	--	9420	
						--	--	--	--		--		
13	74	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	5	55 191	--	275955	--	275955	--	275955	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				891049	320	850393	--	891049	
								40336	108	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				861369					
			Материалы	тенге				1934					
			Всего заработная плата	тенге					10844				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				848459					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				861369					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					10844				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				29680					
			Всего заработная плата	тенге					29600				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				29680					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	тенге					29600				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				891049					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	тенге					40444				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								891049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				40336					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					320				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					108				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						850393			
			ИТОГО:			891 049	0		891 049				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			66 829			66 829				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			2 874			2 874				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			960 751	0	0	960 751				
			Сметная прибыль 5%			48 038			48 038				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			48 038	0	0	48 038				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			1 056 826	0	0	1 056 826				
			Итого с учетом тендерной скидки			1 042 364	0	0	1 042 364				

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	
			НДС 12%				125 084	125 084				
			ИТОГО по акту		1 042 364	0	125 084	1 167 448				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №55

за март месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. №45(остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-64

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 62)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	482	164	164	79048	79048	--	--	79048	
						--	42	--	20244		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	482	164	164	79048	79048	--	--	79048	
						--	42	--	20244		--		
3	3	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	120	485	485	58200	58200	--	--	58200	
						--	106	--	12720		--		
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	232	485	485	112520	112520	--	--	112520	
						--	106	--	24592		--		
5	5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	$м^3$	6	8 695	--	52170	--	--	--	52170	
						8 695	--	52170	--		--		
6	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами.	$м^3$	13	8 695	--	113035	--	--	--	113035	
						8 695	--	113035	--		--		

7	7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	4	10 434	--	41736	--	--	--	41736	
						10 434	--	41736	--		--		
8	8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами после разработки механизированным способом/.	$м^3$	8	10 434	--	83472	--	--	--	83472	
						10 434	--	83472	--		--		
9	9	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	31	456	456	14136	14136	--	--	14136	
						--	99	--	3069		--		
10	10	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	8 962,2	39	--	349526	--		--	349526	
						--	--	--	--		--		
11	11	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	317	456	456	144552	144552	--	--	144552	
						--	99	--	31383		--		
12	12	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	7 417,8	39	--	289294	--		--	289294	
						--	--	--	--		--		
13	13	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	309	113	113	34917	34917	--	--	34917	
						--	29	--	8961		--		
14	14	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	8	4 539	--	36312	--	--	--	36312	
						4 539	--	36312	--		--		
15	15	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	47	100	100	4700	4700	--	--	4700	
						--	26	--	1222		--		
16	16	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	1	4 132	--	4132	--	--	--	4132	
						4 132	--	4132	--		--		
17	17	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	50,544	4 180	--	211274	--	211274	--	211274	
						--	--	--	--		--		

18	18	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	356	710	268	252760	95408	--	--	252760	
						442	88	157352	31328		--		
19	19	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	112	5 013	5 013	561456	561456	--	--	561456	
						--	2 021	--	226352		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2522288	1183985	211274	--	2522288	
								488209	380115	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2522288					
		Всего заработная плата		тенге					868324				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				211274					
		Транспортные расходы		тенге				638820					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2522288					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257	
			Сметная заработная плата	тенге					868324				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2522288					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257	
			Сметная заработная плата	тенге					868324				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

20	20	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	12	10 500	489	126000	5868	55176	--	126000	
						5 413	118	64956	1416		--		
21	21	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0115	6 203 923	2 000 342	71345	23004	4426	--	71345	
						3 818 707	574 640	43915	6608		--		
22	22	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	11,5	34 475	--	396462	--	396462	--	396462	
						--	--	--	--		--		
23	23	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,0157	1 609 624	529 479	25271	8313	--	--	25271	
						1 080 145	138 828	16958	2180		--		
24	24	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5	6 412	22	73738	253	6429	--	73738	
						5 831	6	67056	69		--		
25	25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,472	2 466	--	67746	--	67746	--	67746	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
26	26	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	31 382	2 867	31382	2867	8265	--	31382	
						20 250	68	20250	68		--		
27	27	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	326,7	425	2	138848	653	2615	--	138848	
						415	--	135580	--		--		

28	28	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3267	309 438	--	101093	--	3801	--	101093	
						297 802	--	97292	--		--		
29	29	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0115	6 003 377	1 881 802	69039	21641	41866	--	69039	
						481 083	567 716	5532	6529		--		
30	30	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	6 455	100	109735	1700	16439	--	109735	
						5 388	34	91596	578		--		
31	31	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	17	98 546	--	1675282	--	1675282	--	1675282	
						--	--	--	--		--		
32	32	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	17	9 170	--	155890	--	155890	--	155890	
						--	--	--	--		--		
33	33	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699	
						8 572	101	8572	101		--		
34	34	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318	
						--	--	--	--		--		
35	35	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244	
						--	--	--	--		--		
36	36	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	17	65 166	--	1107822	--	1107822	--	1107822	
						--	--	--	--		--		
37	41	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	1	2 793	--	2793	--	2793	--	2793	
						--	--	--	--		--		
38	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	4	742	3	2968	12	--	--	2968	
						739	1	2956	4		--		
39	43	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,052	1 251	--	65	--	65	--	65	
						--	--	--	--		--		
40	44	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	1	4 841	--	4841	--	4841	--	4841	
						--	--	--	--		--		
41	45	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	4	742	3	2968	12	--	--	2968	
						739	1	2956	4		--		
42	46	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,052	1 251	--	65	--	65	--	65	
						--	--	--	--		--		

43	52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,00153	1 234 313	4 432	1888	7	--	--	1888	
						1 229 881	1 428	1882	2		--		
44	53	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	17	1 428	--	24276	--	24276	--	24276	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/7шт/										
45	55	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,875	140 161	30 228	122641	26450	16176	--	122641	
						91 446	9 523	80015	8333		--		
46	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7 087	--	28348	--	28348	--	28348	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
47	59	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
48	61	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	34 112	--	102336	--	102336	--	102336	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
49	64	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	79	785	--	62015	--	62015	--	62015	
						--	--	--	--		--		
50	65	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	2	55 191	--	110382	--	110382	--	110382	
						--	--	--	--		--		
51	66	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	27,2	64	--	1741	--	1741	--	1741	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4850311	91081	4119715	--	4850311	
								639516	25892	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				4844375					
			Материалы	тенге				157018					
			Всего заработная плата	тенге					659488				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3962696					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4844375					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114	
			Сметная заработная плата	тенге					659488				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				5936					
			Всего заработная плата	тенге					5920				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				5936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					5920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4850311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115	
			Сметная заработная плата	тенге					665408				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

52	67	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	957	456	456	436392	436392	--	--	436392	
						--	99	--	94743		--		
53	68	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	425	485	485	206125	206125	--	--	206125	
						--	106	--	45050		--		
54	69	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	52	6 662	--	346424	--	--	--	346424	
						6 662	--	346424	--		--		
55	70	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	23	8 695	--	199985	--	--	--	199985	
						8 695	--	199985	--		--		
56	71	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	31	7 994	--	247814	--	--	--	247814	
						7 994	--	247814	--		--		
57	72	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	14	10 434	--	146076	--	--	--	146076	
						10 434	--	146076	--		--		
58	73	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	120	456	456	54720	54720	--	--	54720	
						--	99	--	11880		--		
59	74	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	2 808	39	--	109512	--		--	109512	
						--	--	--	--		--		
60	75	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	1 395	456	456	636120	636120	--	--	636120	
						--	99	--	138105		--		
61	76	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	32 643	39	--	1273077	--		--	1273077	
						--	--	--	--		--		
62	77	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	1 360	113	113	153680	153680	--	--	153680	

						--	29	--	39440		--		
63	78	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	35	4 539	--	158865	--	--	--	158865	
						4 539	--	158865	--		--		
64	79	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	185	100	100	18500	18500	--	--	18500	
						--	26	--	4810		--		
65	80	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	5	4 132	--	20660	--	--	--	20660	
						4 132	--	20660	--		--		
66	81	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	200,07	4 180	--	836293	--	836293	--	836293	
						--	--	--	--		--		
67	82	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1 545	710	268	1096950	414060	--	--	1096950	
						442	88	682890	135960		--		
68	83	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	57	10 500	489	598500	27873	262086	--	598500	
						5 413	118	308541	6726		--		
69	84	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм./114мм/ Укладка	км трубопровода	0,028	3 045 715	405 553	85280	11355	4340	--	85280	
						2 485 190	124 014	69585	3472		--		
70	85	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	5 623	--	157444	--	157444	--	157444	
						--	--	--	--		--		
71	86	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,191	1 527 051	496 691	291667	94868	--	--	291667	
						1 030 360	135 991	196799	25974		--		
72	87	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	6 412	22	179536	616	15652	--	179536	
						5 831	6	163268	168		--		
73	88	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 114 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11 009	1 007	22018	2014	5798	--	22018	
						7 103	24	14206	48		--		
74	89	6121-0201-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм/114мм/. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	4 671 015	56 348	130788	1578	97372	--	130788	
						1 137 069	538	31838	15		--		
75	90	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	221,19	228	--	50431	--	50431	--	50431	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		

76	91	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	219	268	1	58692	219	219	--	58692	
						266	--	58254	--		--		
77	92	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,219	192 463	--	42149	--	409	--	42149	
						190 593	--	41740	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7557698	2058120	1430044	--	7557698	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2686945	506391	--	--		
			Материалы	тенге				7557698					
			Всего заработная плата	тенге				385877					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3193336				
			Транспортные расходы	тенге				1044168					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1382589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7557698					
			Сметная заработная плата	тенге								718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					3193336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7557698					
			Сметная заработная плата	тенге								718	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					3193336				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									14930297	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3814670					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3333186				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					912398				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5761033			
			- Перевозка грузов	тенге				2021409					
			ИТОГО:			14 930 297	0		14 930 297				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			1 119 772			1 119 772				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			48 150			48 150				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			16 098 219	0	0	16 098 219				
			Сметная прибыль 5%			804 911			804 911				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			804 911	0	0	804 911				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			17 708 041	0	0	17 708 041				
			Итого с учетом тендерной скидки			17 465 715	0	0	17 465 715				
			НДС 12%					2 095 886	2 095 886				
			ИТОГО по акту			17 465 715	0	2 095 886	19 561 601				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куаныщбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №56
за март месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения.ул. №57(остаточные работы, пуск1). Локальная смета №06-01-71

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 85)										
1	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	79,89	456	456	36430	36430	--	--	36430	
						--	99	--	7909		--		
2	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	106,98	485	485	51885	51885	--	--	51885	
						--	106	--	11340		--		
3	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. .	м³ грунта	12,01	485	485	5825	5825	--	--	5825	
						--	106	--	1273		--		
4	6	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³	4,38	6 662	--	29180	--	--	--	29180	
						6 662	--	29180	--		--		
5	7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³	5,77	8 695	--	50170	--	--	--	50170	
						8 695	--	50170	--		--		
6	8	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами	м³	0,65	8 695	--	5652	--	--	--	5652	

						8 695	--	5652	--		--		
7	9	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	2,61	7 994	--	20864	--	--	--	20864	
						7 994	--	20864	--		--		
8	10	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	$м^3$	3,45	10 434	--	35997	--	--	--	35997	
						10 434	--	35997	--		--		
9	11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2 вручную без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	$м^3$	0,37	9 999	--	3700	--	--	--	3700	
						9 999	--	3700	--		--		
10	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	17,23	456	456	7857	7857	--	--	7857	
						--	99	--	1706		--		
11	13	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	5 056,974	39	--	197222	--		--	197222	
						--	--	--	--		--		
12	14	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	173,37	456	456	79057	79057	--	--	79057	
						--	99	--	17164		--		
13	15	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	4 056,858	39	--	158217	--		--	158217	
						--	--	--	--		--		
14	16	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	169,09	113	113	19107	19108	--	--	19107	
						--	29	--	4904		--		
15	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	4,38	4 539	--	19881	--	--	--	19881	
						4 539	--	19881	--		--		
16	18	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	30,63	100	100	3063	3063	--	--	3063	
						--	26	--	796		--		

17	19	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	0,74	4 132	--	3058	--	--	--	3058	
						4 132	--	3058	--		--		
18	20	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	31,47	4 180	--	131545	--	131545	--	131545	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
19	21	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	199,72	710	268	141801	53525	--	--	141801	
						442	88	88276	17575		--		
20	22	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	59,03	5 013	5 013	295917	295918	--	--	295917	
						--	2 021	--	119300		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1296428	552668	131545	--	1296428	
								256778	181967	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1296428					
			Всего заработная плата	тенге					438745				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				131545					
			Транспортные расходы	тенге				355439					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1296428					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
			Сметная заработная плата	тенге					438745				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1296428					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132	
			Сметная заработная плата	тенге					438745				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

21	23	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,82	10 500	489	82110	3824	35956	--	82110	
						5 413	118	42330	923		--		
22	28	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,02	1 609 624	529 479	32192	10590	--	--	32192	
						1 080 145	138 828	21603	2777		--		
23	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	2 466	--	49813	--	49813	--	49813	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
24	32	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./63 мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	33,5	419	2	14036	67	67	--	14036	
						415	--	13902	--		--		
25	33	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	181,3	425	2	77052	363	1449	--	77052	
						415	--	75240	--		--		
26	34	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм./63мм/ Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0335	300 724	--	10074	--	98	--	10074	
						297 802	--	9976	--		--		

27	35	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1813	309 438	--	56101	--	2109	--	56101	
						297 802	--	53992	--		--		
28	37	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699	
						8 572	101	8572	101		--		
29	38	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318	
						--	--	--	--		--		
30	39	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244	
						--	--	--	--		--		
31	42	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	1	2 793	--	2793	--	2793	--	2793	
						--	--	--	--		--		
32	43	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	4	742	3	2968	12	--	--	2968	
						739	1	2956	4		--		
33	44	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,052	1 251	--	65	--	65	--	65	
						--	--	--	--		--		
34	45	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	1	4 841	--	4841	--	4841	--	4841	
						--	--	--	--		--		
35	46	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	4	742	3	2968	12	--	--	2968	
						739	1	2956	4		--		
36	47	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,052	1 251	--	65	--	65	--	65	
						--	--	--	--		--		
37	48	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,067	264 209	10 542	17702	707	684	--	17702	
						243 446	3 533	16311	237		--		
38	51	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478	
						--	--	--	--		--		
39	52	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	6 455	100	51640	800	7736	--	51640	
						5 388	34	43104	272		--		
40	53	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25/Спускник-3шт/	шт.	6	98 546	--	591276	--	591276	--	591276	
						--	--	--	--		--		
41	54	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32/Спускник/	шт.	2	112 436	--	224872	--	224872	--	224872	
						--	--	--	--		--		
42	56	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	8	9 170	--	73360	--	73360	--	73360	

						--	--	--	--		--		
43	57	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	8	65 166	--	521328	--	521328	--	521328	
						--	--	--	--		--		
44	66	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	1	4 366	--	4366	--	4366	--	4366	
						--	--	--	--		--		
45	67	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1 578	--	1578	--	1578	--	1578	
						--	--	--	--		--		
46	68	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	1	529	--	529	--	529	--	529	
						--	--	--	--		--		
47	69	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810	
						--	--	--	--		--		
48	70	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474	
						--	--	--	--		--		
49	71	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696	
						--	--	--	--		--		
50	72	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0124	1 234 313	4 432	15305	55	--	--	15305	
						1 229 881	1 428	15251	18		--		
51	75	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	2	5 976	--	11952	--	11952	--	11952	
						--	--	--	--		--		
52	76	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 350, PN 16/365/	шт.	4	74 631	--	298524	--	298524	--	298524	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/6шт/										
53	77	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,435	140 161	30 228	201131	43378	26528	--	201131	
						91 446	9 523	131225	13666		--		
54	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43 426	--	43426	--	43426	--	43426	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
55	79	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 057	--	30057	--	30057	--	30057	Казахстан 100%

						--	--	--	--		--		
56	80	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7 087	--	7087	--	7087	--	7087	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
57	81	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13 070	--	13070	--	13070	--	13070	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
58	83	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34 112	--	34112	--	34112	--	34112	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
59	84	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30 815	--	61630	--	61630	--	61630	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
60	85	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145	
						--	--	--	--		--		
61	86	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	62	785	--	48670	--	48670	--	48670	
						--	--	--	--		--		
62	87	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, РК 943-92	$м^2$	1	55 191	--	55191	--	55191	--	55191	
						--	--	--	--		--		
63	88	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	20	64	--	1280	--	1280	--	1280	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3322028	60109	2824503	--	3322028	
								437418	18002	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				3316092					
			Материалы	тенге				76457					
			Всего заработная плата	тенге					449500				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2748050					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3316092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	тенге					449500				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				5936					
			Всего заработная плата	тенге					5920				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				5936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					5920				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3322028					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80	
			Сметная заработная плата	тенге					455420				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

64	109	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	268	1	8040	30	30	--	8040	
						266	--	7980	--		--		

65	110	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,03	192 463	--	5774	--	56	--	5774	
						190 593	--	5718	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13814	30	86	--	13814	
								13698	--	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				13814					
			Материалы	тенге				86					
			Всего заработная плата	тенге					13698				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13814					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					13698				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13814					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					13698				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4632270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				707894					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					612807				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					199969				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2956138			
			- Перевозка грузов	тенге				355439					
			ИТОГО:			4 632 270	0		4 632 270				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			347 420			347 420				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			14 939			14 939				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			4 994 629	0	0	4 994 629				
			Сметная прибыль 5%			249 731			249 731				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			249 731	0	0	249 731				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			5 494 092	0	0	5 494 092				
			Итого с учетом тендерной скидки			5 418 908	0	0	5 418 908				
			НДС 12%					650 269	650 269				
			ИТОГО по акту			5 418 908	0	650 269	6 069 177				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №57
за март месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения.ул. Argalyq (остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-29

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль, листы 100-103)										
1	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ /сухой/	м³ грунта	10,18	456	456	4642	4642	--	--	4642	
						--	99	--	1008		--		
2	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	429,85	485	485	208477	208477	--	--	208477	
						--	106	--	45564		--		
3	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	275,56	485	485	133647	133646	--	--	133647	
						--	106	--	29209		--		
4	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	0,31	11 066	--	3430	--	--	--	3430	
						11 066	--	3430	--		--		
5	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	23,52	14 905	--	350566	--	--	--	350566	
						14 905	--	350566	--		--		
6	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³	11,37	14 905	--	169470	--	--	--	169470	

						14 905	--	169470	--		--		
7	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	0,79	13 279	--	10490	--	--	--	10490	
						13 279	--	10490	--		--		
8	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	14,11	17 886	--	252371	--	--	--	252371	
						17 886	--	252371	--		--		
9	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после разработки механизированным способом/	$м^3$	9,42	17 886	--	168486	--	--	--	168486	
						17 886	--	168486	--		--		
10	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	38,73	456	456	17661	17661	--	--	17661	
						--	99	--	3834		--		
11	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	20,79	456	456	9480	9480	--	--	9480	
						--	99	--	2058		--		
12	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	18 137,574	39	--	707365	--		--	707365	
						--	--	--	--		--		
13	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	617,71	456	456	281676	281675	--	--	281676	
						--	99	--	61153		--		
14	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	14 454,414	39	--	563722	--		--	563722	
						--	--	--	--		--		
15	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	602,24	113	113	68053	68053	--	--	68053	
						--	29	--	17465		--		
16	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	15,47	4 539	--	70218	--	--	--	70218	
						4 539	--	70218	--		--		

17	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	91,37	100	100	9137	9137	--	--	9137	
						--	26	--	2376		--		
18	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 15,6$м^3$)	$м^3$	2,01	4 132	--	8305	--	--	--	8305	
						4 132	--	8305	--		--		
19	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 15,6$м^3$/	$м^3$	98,32914	4 180	--	411016	--	411016	--	411016	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
20	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	693,61	710	268	492463	185888	--	--	492463	
						442	88	306576	61038		--		
21	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	114,35	5 013	5 013	573237	573236	--	--	573237	
						--	2 021	--	231101		--		
22	24	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	4 196,9598	2 609	88	10949869	369333	5623926	--	10949869	
						1 181	28	4956610	117515		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15463781	1861228	6034942	--	15463781	
								6296522	572321	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				15463781					
			Материалы	тенге				5623926					
			Всего заработная плата	тенге					6868843				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				411016					
			Транспортные расходы	тенге				1271088					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15463781					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443	
			Сметная заработная плата	тенге					6868843				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15463781					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443	
			Сметная заработная плата	тенге					6868843				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

23	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	23,59	10 500	489	247695	11536	108466	--	247695	
						5 413	118	127693	2784		--		
24	30	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0165	6 203 923	2 000 342	102365	33006	6350	--	102365	
						3 818 707	574 640	63009	9482		--		
25	31	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /325х8мм/ФУТЛЯР/	м	16,566	34 475	--	571113	--	571113	--	571113	
						--	--	--	--		--		

26	32	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,11729	1 609 624	529 479	188793	62102	--	--	188793	
						1 080 145	138 828	126690	16283		--		
27	33	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16,5	6 412	22	105798	363	9223	--	105798	
						5 831	6	96212	99		--		
28	34	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	135,1279	2 466	--	333225	--	333225	--	333225	
						--	--	--	--		--		
29	35	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31 382	2 867	62764	5734	16530	--	62764	
						20 250	68	40500	136		--		
30	36	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./63 мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,8	419	2	19190	92	91	--	19190	
						415	--	19007	--		--		
31	37	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 488	425	2	632400	2976	11904	--	632400	
						415	--	617520	--		--		
32	38	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм./63мм/ Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0458	300 724	--	13773	--	134	--	13773	
						297 802	--	13639	--		--		
33	39	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,488	309 438	--	460444	--	17315	--	460444	
						297 802	--	443129	--		--		
34	40	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0165	6 003 377	1 881 802	99056	31049	60069	--	99056	
						481 083	567 716	7938	9367		--		
35	41	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6 455	100	38730	600	5802	--	38730	
						5 388	34	32328	204		--		
36	42	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	1	98 546	--	98546	--	98546	--	98546	
						--	--	--	--		--		
37	43	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	5	112 436	--	562180	--	562180	--	562180	
						--	--	--	--		--		
38	46	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	10 699	301	32097	903	5478	--	32097	
						8 572	101	25716	303		--		

39	47	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	3	194 318	--	582954	--	582954	--	582954	
						--	--	--	--		--		
40	51	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	10	2 793	--	27930	--	27930	--	27930	
						--	--	--	--		--		
41	52	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	40	742	3	29680	120	--	--	29680	
						739	1	29560	40		--		
42	53	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,52	1 251	--	651	--	651	--	651	
						--	--	--	--		--		
43	54	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	8	4 841	--	38728	--	38728	--	38728	
						--	--	--	--		--		
44	55	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	32	742	3	23744	96	--	--	23744	
						739	1	23648	32		--		
45	56	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,416	1 251	--	520	--	520	--	520	
						--	--	--	--		--		
46	63	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,139	264 209	10 542	36725	1465	1421	--	36725	
						243 446	3 533	33839	491		--		
47	66	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478	
						--	--	--	--		--		
48	68	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x200/300x100/	шт.	1	304 159	--	304159	--	304159	--	304159	
						--	--	--	--		--		
49	70	241-503-0101 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 63	шт.	2	62 211	--	124422	--	124422	--	124422	
						--	--	--	--		--		
50	73	241-503-0106 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 -32/спускник/	шт.	5	65 166	--	325830	--	325830	--	325830	
						--	--	--	--		--		
51	75	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	9	4 366	--	39294	--	39294	--	39294	
						--	--	--	--		--		
52	77	241-116-0216 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/	шт.	4	26 057	--	104228	--	104228	--	104228	
						--	--	--	--		--		

53	79	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	1 578	--	14202	--	14202	--	14202	
						--	--	--	--		--		
54	81	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	4	18 737	--	74948	--	74948	--	74948	
						--	--	--	--		--		
55	83	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	9	529	--	4761	--	4761	--	4761	
						--	--	--	--		--		
56	85	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 300 /315мм/	шт.	4	3 348	--	13392	--	13392	--	13392	
						--	--	--	--		--		
57	86	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	6	9 170	--	55020	--	55020	--	55020	
						--	--	--	--		--		
58	87	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	3	15 244	--	45732	--	45732	--	45732	
						--	--	--	--		--		
59	91	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,08596	1 234 313	4 432	106102	381	--	--	106102	
						1 229 881	1 428	105721	123		--		
60	92	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	2	1 428	--	2856	--	2856	--	2856	
						--	--	--	--		--		
61	94	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	6	5 976	--	35856	--	35856	--	35856	
						--	--	--	--		--		
62	95	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 300, PN 16	шт.	2	43 130	--	86260	--	86260	--	86260	
						--	--	--	--		--		
63	96	241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16	шт.	4	119 381	--	477524	--	477524	--	477524	
						--	--	--	--		--		
Колодцы водопроводные Д=1500мм/37шт/													
64	106	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	398	785	--	312430	--	312430	--	312430	
						--	--	--	--		--		
Колодцы водопроводные Д=2000мм/4шт/													
65	107	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,08	140 161	30 228	992340	214014	130888	--	992340	
						91 446	9 523	647438	67423		--		
66	108	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
67	109	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578	Казахстан 100%

						--	--	--	--		--		
68	110	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
69	111	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
70	112	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
71	113	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	52 390	--	157170	--	157170	--	157170	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
72	114	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	42 397	--	127191	--	127191	--	127191	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
73	115	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31 145	--	31145	--	31145	--	31145	
						--	--	--	--		--		
74	116	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711	
						--	--	--	--		--		
75	117	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	30	785	--	23550	--	23550	--	23550	
						--	--	--	--		--		
76	118	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	10	55 191	--	551910	--	551910	--	551910	
						--	--	--	--		--		
77	119	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	179,59	64	--	11494	--	11494	--	11494	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9085387	364437	6267362	--	9085387	
								2453587	106767	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9031963					
			Материалы	тенге				373672					
			Всего заработная плата	тенге					2507074				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5893691					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9031963					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429	
			Сметная заработная плата	тенге					2507074				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				53424					
			Всего заработная плата	тенге					53280				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				53424					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	тенге					53280				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9085387					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439	
			Сметная заработная плата	тенге					2560354				

РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

78	130	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. /сухой/	м³ грунта	107,4	485	485	52089	52089	--	--	52089	
						--	106	--	11384		--		
79	131	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³.	м³ грунта	26,85	485	485	13022	13022	--	--	13022	
						--	106	--	2846		--		
80	132	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой/	м³ грунта	5,85	8 695	--	50866	--	--	--	50866	
						8 695	--	50866	--		--		
81	133	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,47	8 695	--	12782	--	--	--	12782	
						8 695	--	12782	--		--		
82	134	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/сухой//после разработки механизированным способом/	м³ грунта	3,51	10 434	--	36623	--	--	--	36623	
						10 434	--	36623	--		--		
83	135	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки механизированным способом/	м³ грунта	0,87	10 434	--	9078	--	--	--	9078	
						10 434	--	9078	--		--		
84	136	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	11,7	456	456	5335	5335	--	--	5335	
						--	99	--	1158		--		
85	137	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	3 415,23	39	--	133194	--		--	133194	
						--	--	--	--		--		
86	138	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале 1 группы грунтов	м³	145,95	69	56	10071	8173	--	--	10071	
						13	14	1897	2043		--		
87	139	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	120,72	456	456	55048	55048	--	--	55048	
						--	99	--	11951		--		
88	140	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	2 824,848	39	--	110169	--		--	110169	

						--	--	--	--		--		
89	141	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	$м^3$	117,69	113	113	13299	13299	--	--	13299	
						--	29	--	3413		--		
90	142	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	3,03	4 539	--	13753	--	--	--	13753	
						4 539	--	13753	--		--		
91	143	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	18,87	100	100	1887	1887	--	--	1887	
						--	26	--	491		--		
92	144	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	$м^3$	0,48	4 132	--	1983	--	--	--	1983	
						4 132	--	1983	--		--		
93	145	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	$м^3$	20,40714	4 180	--	85302	--	85302	--	85302	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
94	146	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	136,56	710	268	96958	36598	--	--	96958	
						442	88	60360	12017		--		
95	147	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	29,19	5 013	5 013	146329	146329	--	--	146329	
						--	2 021	--	58993		--		
96	148	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,85	10 500	489	61425	2860	26899	--	61425	
						5 413	118	31666	690		--		
97	151	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	1 527 051	496 691	20615	6705	--	--	20615	
						1 030 360	135 991	13910	1836		--		
98	155	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,635	228	--	3109	--	3109	--	3109	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
99	156	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое	м трубопровода	512	268	1	137216	512	512	--	137216	
						266	--	136192	--		--		
100	157	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,512	192 463	--	98541	--	957	--	98541	
						190 593	--	97584	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				1168694	341857	116779	--	1168694	
								466694	106822	--	--		
Стоимость общестроительных работ				тенге				1168694					
Материалы				тенге				28367					

		Всего заработная плата	тенге					573516				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				88411					
		Транспортные расходы	тенге				243363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1168694					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139	
		Сметная заработная плата	тенге					573516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1168694					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139	
		Сметная заработная плата	тенге					573516				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								25717862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9216803					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2567522				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					785910				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12419083			
		- Перевозка грузов	тенге				1514450					
		ИТОГО:		25 717 862	0		25 717 862					
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		1 928 840			1 928 840					
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		82 940			82 940					
		Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		27 729 642	0	0	27 729 642					
		Сметная прибыль 5%		1 386 482			1 386 482					
		Непредвиденные работы и затраты 5%		1 386 482	0	0	1 386 482					
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		30 502 606	0	0	30 502 606					
		Итого с учетом тендерной скидки		30 085 192	0	0	30 085 192					
		НДС 12%				3 610 223	3 610 223					
		ИТОГО по акту		30 085 192	0	3 610 223	33 695 415					

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куаныщбай М.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №58
за март месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул.Keiki batyr(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-04

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль,листы135-138)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	30,97	164	164	5079	5079	--	--	5079	
						--	42	--	1301		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	30,97	164	164	5079	5079	--	--	5079	
						--	42	--	1301		--		
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	73,28	570	570	41770	41770	--	--	41770	
						--	124	--	9087		--		
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Устройство траншей прямоугольного сечения/сухой/	$м^3$ грунта	70,03	606	606	42438	42438	--	--	42438	
						--	132	--	9244		--		

5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Устройство траншей прямоугольного сечения .	м³ грунта	9,88	606	606	5987	5987	--	--	5987	
						--	132	--	1304		--		
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	3,94	11 066	--	43600	--	--	--	43600	
						11 066	--	43600	--		--		
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	м³	3,44	14 905	--	51273	--	--	--	51273	
						14 905	--	51273	--		--		
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м³	1,01	14 905	--	15054	--	--	--	15054	
						14 905	--	15054	--		--		
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	2,56	13 279	--	33994	--	--	--	33994	
						13 279	--	33994	--		--		
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	м³	2,26	17 886	--	40422	--	--	--	40422	
						17 886	--	40422	--		--		
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	м³	0,41	17 886	--	7333	--	--	--	7333	
						17 886	--	7333	--		--		
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	12,2	456	456	5563	5563	--	--	5563	
						--	99	--	1208		--		
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	м³	1,42	456	456	648	648	--	--	648	
						--	99	--	141		--		
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	3 903,354	39	--	152231	--		--	152231	
						--	--	--	--		--		

15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/грунт для обратной засыпки/	м^3	126,79	456	456	57816	57816	--	--	57816	
						--	99	--	12552		--		
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	2 966,886	39	--	115709	--		--	115709	
						--	--	--	--		--		
17	17	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	127,44	113	113	14401	14401	--	--	14401	
						--	29	--	3696		--		
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	3,34	4 539	--	15160	--	--	--	15160	
						4 539	--	15160	--		--		
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м^3	1,92	100	100	192	192	--	--	192	
						--	26	--	50		--		
20	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 121,11м^3/	м^3	2,02176	4 180	--	8451	--	8451	--	8451	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
21	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	129,36	710	268	91846	34669	--	--	91846	
						442	88	57177	11384		--		
22	23	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м^2 креплений	198,244	2 609	88	517219	17446	265647	--	517219	
						1 181	28	234126	5551		--		
23	25	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	11,3	5 013	5 013	56647	56647	--	--	56647	
						--	2 021	--	22837		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1327912	287735	274098	--	1327912	
								498139	79656	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1327912					
			Материалы	тенге				265647					
			Всего заработная плата	тенге					577795				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				8451					
			Транспортные расходы	тенге				267939					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1327912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	тенге					577795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1327912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	тенге					577795				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

24	27	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,36	10 500	489	45780	2132	20047	--	45780	
						5 413	118	23601	514		--		
25	30	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,03398	1 609 624	529 479	54695	17991	--	--	54695	
						1 080 145	138 828	36703	4717		--		
26	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,3198	2 466	--	84633	--	84633	--	84633	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
27	34	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 041,4	425	2	867595	4083	16331	--	867595	
						415	--	847181	--		--		
28	35	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,0414	309 438	--	631687	--	23754	--	631687	
						297 802	--	607933	--		--		
29	37	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки ,спускники обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	6 455	100	38730	600	5802	--	38730	
						5 388	34	32328	204		--		
30	39	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	6	112 436	--	674616	--	674616	--	674616	
						--	--	--	--		--		
31	40	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	10 699	301	21398	602	3652	--	21398	
						8 572	101	17144	202		--		
32	41	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	2	194 318	--	388636	--	388636	--	388636	
						--	--	--	--		--		
33	42	6121-0402-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	42 534	13 707	85068	27414	7738	--	85068	
						24 958	3 902	49916	7804		--		
34	43	242-101-1109 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250/AVK/	шт.	2	823 229	--	1646458	--	1646458	--	1646458	
						--	--	--	--		--		
35	44	6121-0402-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	57 146	18 770	114292	37540	8344	--	114292	
						34 204	5 344	68408	10688		--		

36	45	519-101-0901 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300/AVK/	шт.	2	513 715	--	1027430	--		--	1027430	
						--	--	--	--	1027430	--		
37	49	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	14	2 793	--	39102	--	39102	--	39102	
						--	--	--	--		--		
38	50	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	56	742	3	41552	168	--	--	41552	
						739	1	41384	56		--		
39	51	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,728	1 251	--	911	--	911	--	911	
						--	--	--	--		--		
40	52	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	10	4 841	--	48410	--	48410	--	48410	
						--	--	--	--		--		
41	53	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	40	742	3	29680	120	--	--	29680	
						739	1	29560	40		--		
42	54	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,52	1 251	--	651	--	651	--	651	
						--	--	--	--		--		
43	55	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,125	264 209	10 542	33026	1318	1277	--	33026	
						243 446	3 533	30431	442		--		
44	57	241-505-0304 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	241 729	--	241729	--	241729	--	241729	
						--	--	--	--		--		
45	58	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	347 478	--	347478	--	347478	--	347478	
						--	--	--	--		--		
46	61	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 32	шт.	6	65 166	--	390996	--	390996	--	390996	
						--	--	--	--		--		
47	62	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4 366	--	26196	--	26196	--	26196	
						--	--	--	--		--		
48	63	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	16 016	--	32032	--	32032	--	32032	
						--	--	--	--		--		
49	64	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 /315мм/ГОСТ 33259-2015	шт.	2	17 905	--	35810	--	35810	--	35810	

						--	--	--	--		--		
50	65	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	1 578	--	9468	--	9468	--	9468	
						--	--	--	--		--		
51	66	241-214-0115 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	2	11 104	--	22208	--	22208	--	22208	
						--	--	--	--		--		
52	67	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	18 737	--	37474	--	37474	--	37474	
						--	--	--	--		--		
53	68	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 100	шт.	6	529	--	3174	--	3174	--	3174	
						--	--	--	--		--		
54	69	241-229-0205 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 250	шт.	2	2 467	--	4934	--	4934	--	4934	
						--	--	--	--		--		
55	70	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные DN 300 /315мм/	шт.	2	3 348	--	6696	--	6696	--	6696	
						--	--	--	--		--		
56	72	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	15 244	--	30488	--	30488	--	30488	
						--	--	--	--		--		
57	73	242-108-0104 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300/250,300/	шт.	4	53 632	--	214528	--	214528	--	214528	
						--	--	--	--		--		
58	74	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0148	1 234 313	4 432	18268	65	--	--	18268	
						1 229 881	1 428	18202	21		--		
59	76	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая , DN 140, PN 16	шт.	4	5 976	--	23904	--	23904	--	23904	
						--	--	--	--		--		
60	77	241-211-0618 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	2	43 130	--	86260	--	86260	--	86260	
						--	--	--	--		--		
61	78	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10/365мм/	шт.	2	74 631	--	149262	--	149262	--	149262	
						--	--	--	--		--		
62	79	6121-0601-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	91 655	40 529	91655	40529	10397	--	91655	
						40 729	11 035	40729	11035		--		
63	80	6121-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	104 934	47 810	104934	47810	11771	--	104934	
						45 353	13 001	45353	13001		--		
Колодцы водопроводные Д=1500мм/45шт/													
64	90	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	509	785	--	399565	--	399565	--	399565	
						--	--	--	--		--		
Колодцы водопроводные Д=2000мм/6шт/													

65	91	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,72	140 161	30 228	801721	172905	105745	--	801721	
						91 446	9 523	523071	54472		--		
66	92	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	68 415	--	136830	--	136830	--	136830	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
67	93	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	55 789	--	111578	--	111578	--	111578	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
68	94	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	7 087	--	49609	--	49609	--	49609	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
69	95	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	36132	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
70	96	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18 923	--	37846	--	37846	--	37846	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
71	97	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	52 390	--	209560	--	209560	--	209560	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
72	98	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	42 397	--	84794	--	84794	--	84794	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
73	99	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	62290	
						--	--	--	--		--		
74	100	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	70	785	--	54950	--	54950	--	54950	
						--	--	--	--		--		
75	101	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный/Люки и лазы утепленные однопольные/	$м^2$	14	55 191	--	772674	--	772674	--	772674	
						--	--	--	--		--		
76	102	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	33,98	64	--	2175	--	2175	--	2175	
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				10511568	353277	6718915	--	10511568	
								2411944	103196	1027430	--		
Стоимость оборудования				тенге				1027430					
ВСЕГО, Стоимость оборудования				тенге				1027430					
Стоимость общестроительных работ				тенге				9412906					

			Материалы	тенге				202408					
			Всего заработная плата	тенге					2444100				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6504057					
			Местные материалы	тенге				12452					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9412906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405	
			Сметная заработная плата	тенге					2444100				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				71232					
			Всего заработная плата	тенге					71040				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				71232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13	
			Сметная заработная плата	тенге					71040				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10511568					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418	
			Сметная заработная плата	тенге					2515140				
			РАЗДЕЛ 3. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта										
77	**140**	**6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм./32мм/ Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2 597**	**268**	**1**	**695996**	**2597**	**2597**	**--**	**695996**	
						266	**--**	**690802**	**--**		**--**		
78	**141**	**6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,597**	**192 463**	**--**	**499826**	**--**	**4856**	**--**	**499826**	
						190 593	**--**	**494970**	**--**		**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**1195822**	**2597**	**7453**	**--**	**1195822**	
								1185772	**--**	**--**	**--**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1195822					
			Материалы	тенге				7453					
			Всего заработная плата	тенге					1185772				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1195822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238	
			Сметная заработная плата	тенге					1185772				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1195822					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238	
			Сметная заработная плата	тенге					1185772				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								13035302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4095855					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					643609				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					182852				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7000468			
			- Перевозка грузов	тенге				267940					
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1027430			
			ИТОГО:			**12 007 872**	**1 027 430**		**13 035 302**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**900 590**			**900 590**				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**38 725**			**38 725**				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			**12 947 188**	**1 027 430**	**0**	**13 974 618**				
			Сметная прибыль 5%			**647 359**			**647 359**				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			**647 359**	**51 372**	**0**	**698 731**				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			**14 241 907**	**1 078 802**	**0**	**15 320 708**				

			Итого с учетом тендерной скидки	14 047 013	1 064 039	0	15 111 051					
			НДС 12%			1 813 326	1 813 326					
			ИТОГО по акту	14 047 013	1 064 039	1 813 326	16 924 377					

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**

Приложение 1 к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"***
(полное наименвание, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ***ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18***
(полное наименвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: ***"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"***

Договор подряда (контракт) : ***Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.***

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №59
за март месяц 2025 года

Наружные сети водоснабжения. ул. Сакена Сейфуллина (остаточные работы, 1 пуск). Локальная смета №06-01-16

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(профиль.листы 159)										
1	1	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	164,93	164	164	27049	27048	--	--	27049	
						--	42	--	6927		--		
2	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Восстановление растительного слоя)	$м^3$ грунта	164,93	164	164	27049	27048	--	--	27049	
						--	42	--	6927		--		
3	3	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ./сухой/	$м^3$ грунта	427,15	456	456	194780	194781	--	--	194780	
						--	99	--	42288		--		
4	4	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	325,41	485	485	157824	157823	--	--	157824	
						--	106	--	34493		--		
5	5	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	107,88	485	485	52322	52322	--	--	52322	
						--	106	--	11435		--		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	23,1	11 066	--	255625	--	--	--	255625	
						11 066	--	255625	--		--		
7	7	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/	$м^3$	17,21	14 905	--	256515	--	--	--	256515	
						14 905	--	256515	--		--		
8	8	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	$м^3$	6,23	14 905	--	92858	--	--	--	92858	
						14 905	--	92858	--		--		
9	9	6101-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	13,66	13 279	--	181391	--	--	--	181391	
						13 279	--	181391	--		--		
10	10	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м/сухой/после разработки механизированным способом/	$м^3$	10,52	17 886	--	188161	--	--	--	188161	
						17 886	--	188161	--		--		
11	11	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мпосле разработки механизированным способом/	$м^3$	3,54	17 886	--	63316	--	--	--	63316	
						17 886	--	63316	--		--		
12	12	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/сухой, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	64,49	456	456	29407	29408	--	--	29407	
						--	99	--	6385		--		
13	13	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$, разработанный вручную грунт 1,2гр/.	$м^3$	9,77	456	456	4455	4455	--	--	4455	
						--	99	--	967		--		
14	14	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(в отвал- грунт для дальнейшего использования)	т·км	21 871,98	39	--	853007	--		--	853007	
						--	--	--	--		--		
15	15	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/грунт для обратной засыпки/	$м^3$	690,51	456	456	314873	314872	--	--	314873	
						--	99	--	68360		--		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	16 157,934	39	--	630159	--		--	630159	
						--	--	--	--		--		
17	17	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	$м^3$	675,77	100	100	67577	67577	--	--	67577	
						--	26	--	17570		--		
18	18	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	17,74	4 539	--	80522	--	--	--	80522	
						4 539	--	80522	--		--		
19	19	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	$м^3$	199,67	100	100	19967	19967	--	--	19967	
						--	26	--	5191		--		
20	20	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ,в т.ч на пересечках 7$м^3$)	$м^3$	5,61	4 132	--	23181	--	--	--	23181	
						4 132	--	23181	--		--		
21	21	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95/в т.ч на пересечках 7$м^3$/	$м^3$	215,10684	4 180	--	899147	--	899147	--	899147	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
22	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	875,44	710	268	621562	234618	--	--	621562	
						442	88	386944	77039		--		
23	23	6101-0210-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	117,65	5 013	5 013	589779	589780	--	--	589779	
						--	2 021	--	237771		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5630526	1719699	899147	--	5630526	
								1528513	515353	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5630526					
			Всего заработная плата	тенге					2043866				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				899147					
			Транспортные расходы	тенге				1483167					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5630526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522	
			Сметная заработная плата	тенге					2043866				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5630526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522	
			Сметная заработная плата	тенге					2043866				

РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1

24	25	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	31,94	10 500	489	335370	15619	146860	--	335370	
						5 413	118	172891	3769		--		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	26	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /325х8мм/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0175	6 203 923	2 000 342	108569	35006	6736	--	108569	
						3 818 707	574 640	66827	10056		--		
26	27	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 /325х8мм/ФУТЛЯР/	м	17,57	34 475	--	605726	--	605726	--	605726	
						--	--	--	--		--		
27	28	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 100 мм/110мм/. Укладка	км трубопровода	0,06042	1 542 373	502 660	93190	30371	--	--	93190	
						1 039 713	136 619	62819	8255		--		
28	29	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,5	6 412	22	112210	385	9783	--	112210	
						5 831	6	102042	105		--		
29	30	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,6992	2 466	--	194072	--	194072	--	194072	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
30	31	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31 382	2 867	62764	5734	16530	--	62764	
						20 250	68	40500	136		--		
31	34	6121-0201-0827 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/2 слоя/ обертка полимерной лентой/ на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0175	6 003 377	1 881 802	105059	32932	63708	--	105059	
						481 083	567 716	8419	9935		--		
32	35	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10 699	301	10699	301	1826	--	10699	
						8 572	101	8572	101		--		
33	36	242-101-1105 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/AVK/	шт.	1	194 318	--	194318	--	194318	--	194318	
						--	--	--	--		--		
34	41	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	1	2 793	--	2793	--	2793	--	2793	
						--	--	--	--		--		
35	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	4	742	3	2968	12	--	--	2968	
						739	1	2956	4		--		
36	43	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,052	1 251	--	65	--	65	--	65	
						--	--	--	--		--		
37	44	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	4	4 841	--	19364	--	19364	--	19364	
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	45	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	16	742	3	11872	48	--	--	11872	
						739	1	11824	16		--		
39	46	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,208	1 251	--	260	--	260	--	260	
						--	--	--	--		--		
40	47	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,022	264 209	10 542	5813	232	225	--	5813	
						243 446	3 533	5356	78		--		
41	49	241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100(100x100) ГОСТ 5525-88	шт.	1	153 768	--	153768	--	153768	--	153768	
						--	--	--	--		--		
42	52	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные накидные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 /110мм/	шт.	2	4 366	--	8732	--	8732	--	8732	
						--	--	--	--		--		
43	54	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1 578	--	3156	--	3156	--	3156	
						--	--	--	--		--		
44	56	241-229-0201 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые DN 100 /110/	шт.	3	529	--	1587	--	1587	--	1587	
						--	--	--	--		--		
45	59	242-108-0102 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	1	15 244	--	15244	--	15244	--	15244	
						--	--	--	--		--		
46	63	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0378	1 234 313	4 432	46657	168	--	--	46657	
						1 229 881	1 428	46490	54		--		
47	64	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	6	5 976	--	35856	--	35856	--	35856	
						--	--	--	--		--		
48	65	241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16	шт.	2	119 381	--	238762	--	238762	--	238762	
						--	--	--	--		--		
					Колодцы водопроводные Д=1500мм/2шт/								
49	66	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в мокрых грунтах	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	-140 161	-30 228	-14016	-3023	-1848	--	-14016	
						-91 446	-9 523	-9145	-952		--		
50	69	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 087	--	14174	--	14174	--	14174	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	72	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-34 112	--	-34112	--	-34112	--	-34112	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
52	73	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 815	--	30815	--	30815	--	30815	Казахстан 100%
						--	--	--	--		--		
53	75	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	23	785	--	18055	--	18055	--	18055	
						--	--	--	--		--		
			Колодцы водопроводные Д=2000мм/1шт/										
54	84	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	12	785	--	9420	--	9420	--	9420	
						--	--	--	--		--		
55	85	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	1	55 191	--	55191	--	55191	--	55191	
						--	--	--	--		--		
56	86	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента, 50 мм	м	77,92	64	--	4987	--	4987	--	4987	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2453388	117785	1816053	--	2453388	
								519551	31557	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2438548					
			Материалы	тенге				243819					
			Всего заработная плата	тенге					536308				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1572233					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2438548					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102	
			Сметная заработная плата	тенге					536308				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				14840					
			Всего заработная плата	тенге					14800				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				14840					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	тенге					14800				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2453388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105	
			Сметная заработная плата	тенге					551108				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8083914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2048064					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1837484				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					546910				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2715199			
			- Перевозка грузов	тенге				1483166					
			ИТОГО:			8 083 914	0		8 083 914				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			606 294			606 294				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			26 071			26 071				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов			8 716 278	0	0	8 716 278				
			Сметная прибыль 5%			435 814			435 814				
			Непредвиденные работы и затраты 5%			435 814	0	0	435 814				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами			9 587 906	0	0	9 587 906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с учетом тендерной скидки		9 456 700	0	0	9 456 700				
			НДС 12%				1 134 804	1 134 804				
			ИТОГО по акту		9 456 700	0	1 134 804	10 591 504				

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

_____ **Куанышбай М.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

_____ **Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Абылаев С.М.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

_____ **Жунисбеков А.Е.**