Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/0110/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1329508**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			830514
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*410056*
		машины и механизмы	тенге			333480
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*100985*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			158834
		перевозки	тенге			6684
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
		Раздел 1. Локальная смета №04-01-01.Электроснабжение				**108342**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			89313
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43167*
		машины и механизмы	тенге			19030
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6085*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**6,84**	**7 965**	**54481**
2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**4,56**	**4 156**	**18951**
3	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**30**	**827**	**24810**
4	**6124-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**30**	**254**	**7620**

1	2	3	4	5	6	7
5	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 . Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0,03**	**82 671**	**2480**
	Раздел 2.	**Локальная смета №05-01-01.Наружные сети связи**				**483957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			314860
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*160482*
		машины и механизмы	тенге			66681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20266*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			95734
		перевозки	тенге			6684
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
		Земляные работы				
6	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**0,315**	**529**	**167**
7	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**2,75625**	**97**	**267**
8	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1,7337344**	**505**	**876**
9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,787355**	**7 965**	**14236**
10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**8,936775**	**4 156**	**37141**
11	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**50,636625**	**67**	**3393**
12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**50,641725**	**656**	**33221**
13	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**7,56**	**589**	**4453**
14	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,6851**	**561**	**2628**
15	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в котлованах, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**0,1449**	**7 965**	**1154**
16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**0,7245**	**4 156**	**3011**
17	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4,1055**	**67**	**275**

1	2	3	4	5	6	7
18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	4,1055	656	2693
19	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	66,15	97	6417
		Прокладка наружных сетей				
20	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	112 460	112460
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	10,8006	4 271	46129
22	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	100	1 459	145900
23	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	695 358	69536
	Раздел 3.	**Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации**				**737209**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			426341
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*206407*
		машины и механизмы	тенге			247769
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74634*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			63100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	128		
		Земляные работы				
24	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	236,3423852	505	119353
25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	7,3095583	7 965	58221
26	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	207,104152	98	20296
27	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	36,5477915	4 156	151893
28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	207,104152	656	135860
		Трубы				
29	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	50	513	25650
30	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. ***Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.***	км	0,05	82 671	4134
		Колодец диам. 1500 -5 шт				

1	2	3	4	5	6	7
31	**6121-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,79**	**82 001**	**146782**
32	**1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**17,565**	**4 271**	**75020**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1329508**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 329 508**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	99 713
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 429 221**
Сметная прибыль 5%	Тенге	71 461
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	28 584
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 529 267**
Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**	**1 529 267**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	Тенге	1 643 962
Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**	**32 879**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 611 082**
ВСЕГО	**Тенге**	**1 611 082**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

Мурсалимов К.Е.

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

Рахимжанов А.Б.

М.П.