Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Азия СтройKZ"**
Исполнитель: **ТОО "Ангар Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в с.Караменды Батыр Целининградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №06/019/10-2024СП от 22.10.2024**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**420178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			224040
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116182*
		машины и механизмы	тенге			121777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37495*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			74362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
	Раздел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1. Наружные сети связи**				**360267**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			190814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99912*
		машины и механизмы	тенге			96262
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			73192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0108** **6101-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**8,27895**	**477**	**3949**
2	**У6101-0201-0102** **6101-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,25605**	**11 848**	**3034**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**5,51445**	**67**	**369**
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,17055**	**4 196**	**716**
5	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**100**	**831**	**83100**
		Телефонизация				
6	У6125-0704-0204 6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**100**	**1 463**	**146300**
7	Е11-340201-504 1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**1**	**122 799**	**122799**
	Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Наружные сети электроснабжения**				**59911**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33226
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16270*
		машины и механизмы	тенге			25515
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1170
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
		Провода				
8	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,051**	**610 761**	**31149**
		Опора ВЛИ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 - П10-1.2с - 4шт				
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**28 762**	**28762**
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**			**420178**
		Оборудования	**Тенге**			**-**
		Прочие	**Тенге**			**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**420 178**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге			31 513
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**451 691**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			22 585

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			13 551
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**487 827**
		Итого по расчету в базовых ценах 2024г.	**Тенге**			**487 827**
		Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,0	Тенге			487 827
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**			**9 757**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**			**478 070**
		ВСЕГО	**Тенге**			**478 070**

Заказчик:
Директор ТОО "Азия СтройKZ"

_____ **Мурсалимов К.Е.**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Ангар Сервис"

_____ **Рахимжанов А.Б.**

М.П.