Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

**Декларация о соответствии**

**"18" октябрь 2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
**ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3**
*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **«Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания расположенного по адресу улица Г.Муратбаева №26 населенный пункт К.Пиримов,Казалинский район,Кызылординская область»**
*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком, которого является **«Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", И.О. Руководителя Сыдыков Жасулан Жиентаевич**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)*
удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаұлы**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

б) **ТОО «ГлавСтройПроект LTD» лицензия II категория, № 17-ГСЛ №001660 от 29.03.2021г.**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **директора Исахан Бахытхан Оспанұлы**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в) **ТОО «ОрдаЭнергоСтрой» лицензия III категория, № 21007198 от 12.02.2021 г.**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **директора Акжигитов Жандос Музапбарович**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*

г) **ТОО «Жылу - XXI» лицензия I категория, № 18005793 от 19.03.2018 года**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **директора Бижанов Копжан**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*

д) **ТОО «Электро-Лидер» лицензия II категория, № 18012142 от 18.06.2018 года**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице **директора Кумарбек Мәлік Сартайұлы**
*(«наименование организации, № лицензии и дата получения)*

3. Проект (проектно-сметная документация)
**ТОО "ТМ ПроектСтрой" 20012202 21.08.2020 Рабочий проект**
*наименование проектной организации, номер проекта*
утвержденного(й) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района " №22 от 12.05.2023 года**
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование, мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Марка, материал | Количество | Марка, материал | Количество |
| Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1 | шт | ГРПШ-10 МС-2У1 | 1 | ГРПШ-10 МС-2У1 | 1 |
| Газовые горелки MAXI10 GAS | шт | MAXI10 GAS | 2 | MAXI10 GAS | 2 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 |
| | | общая жилая | | общая жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | |
| однокомнатных | | | | |
| двухкомнатных | | | | |
| трехкомнатных | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: На месте входа и выхода газопровода установлен газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 для того, чтобы снизить со среднего давления Р=0,3 МПа на низкое Р=0,005 МПа..

Газопровод запроектирован надземным методом. Для прокладки подводящего газопровода среднего давления применены стальные трубы по ГОСТ 10704-91, диаметром d32х3,0мм.

Газопровод крепится на опорах и на креплениях к стене. Расстояние между опорами 2,7м. Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, следует принимать в свету, не менее:

а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей -2,2 м;

б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5м.

Надземный газопровод окрасить краской ПФ-115 за 2 раза, предварительно огрунтовав грунтовкой ГФ-021, испытать на плотность и прочность. Вдоль дороги возле опор поставить опознавательный знак указывающий ограничения высоты.

Источником газоснабжения является подводящий газопровод низкого давления Рр=0,003 МПа проложенный от ГРПШ до помещения котельной.

Для учета расхода газа в котельной устанавливается счетчик типа ВК-G10. С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2-5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.

Газопровод в местах пересечений стен заключаются в футляры из стальных труб. Зазор между наружной стенкой газопровода и внутренней стенкой должен быть не менее 5 мм до 32 мм и не менее 10 мм для газопроводов большего диаметра и наполнить эластичным материалом.

Перед газовыми горелками котельной устанавливается краны стальные шаровые Ду25. Для безопасной работы котлов предусмотрен продувочный газопровод Г5 Д25х2,8. Газопроводы в местах прохода через стены заключаются в футляр.

На случай загазованности помещения котельной предусмотрена установка системы контроля загазованности. Дополнительно на случай пожара устанавливается клапан термозапорный КТЗ-32.

Прокладка газопровода Г1 открытая из стальных электросварных труб Ø32х3,0 и Ø25х2,8 по ГОСТ 10704-91.

Крепление газопроводов предусматривается опорами внутри помещения.

Существующая теплоснабжение зданий предусмотрено от встроенной котельной. Размеры котельного зала в плане 5,6 х 3,10 м, высота 2,9 м. Существующий резервуар для хранения топлива ёмкостью 5 м$^3$ установлено в смежном с котельным залом помещении.

Проектом принята установка двух газовых горелок Sookook MAXI 10 Gas.

Для обеспечения циркуляции воды в системе отопление на подающим трубопроводе установлено две циркуляционные насосы.

Для предотвращения образования конденсата металлические газоходы и дымовая труба изолируются матами минераловатными прошивными в обкладках (ГОСТ 21880-2011). Толщина изоляции 60 мм. Покровный слой - оцинкованная сталь (ГОСТ 14918-2020).

---

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 20.09.2024 года.

(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 20.10.2024 года.

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __1__ месяц;
фактически __1__ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казалинский АСГВ Д.Тулекбаев

Казалинский РЭС АО "ЭРЭК" Ғайыпбек Э.Ғ.

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания расположенного по адресу улица Г.Муратбаева №26 населенный пункт К.Пиримов,Казалинский район,Кызылординская область»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** **ТОО «AsiaStroy KZ»**

**Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*