Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "AsiaStroy KZ"

Наименование: Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания расположенного по адресу улица Г.Муратбаева №26 населенный пункт К.Пиримов,Казалинский район,Кызылординская область

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
			№130	04.09.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания расположенного по адресу улица Г.Муратбаева №26 населенный пункт К.Пиримов,Казалинский район,Кызылординская область								
Итого за стройку	5 116 550,21	4 568 348,40					548 201,81	5 116 550,21
Всего к оплате:								5 116 550,21

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

И.о Руководителя **Сыдыков Ж.Ж.**

Подрядчик: **Директор ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213**

Шауенов Р.Р.

Технический надзор: **Директор ТОО «Орда S» БИН 180640011274**

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ №KZ41VWC00177755

Кальшиев А.Ф.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", БИН 050140008304, кент Айтеке би, кент Айтеке би, Ж.Нурмухамедулы, 130, 87243879280

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AsiaStroy KZ", БИН 060340017213, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания расположенного по адресу улица Г.Муратбаева №26 населенный пункт К.Пиримов,Казалинский район,Кызылординская область

(наименование, адрес)

Объект: Переоборудование котельной на газовое топливо административного здания

(наименование)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Акт выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2024 г.

Сметная стоимость		
Средства на оплату труда	3286,073	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	933,715	тыс.тнг.
	0,187	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 18.11.2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3286073**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			900017	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*442118*	
			машины и механизмы	тенге			123442	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33698*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1126849	
			оборудование	тенге			1135764	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	187			
		Раздел 1.	**Архитектурно-строительный часть**				**642473**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			98845	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49120*	
			машины и механизмы	тенге			16939	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3832*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			526692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	24			
					Опор ОП-1,ОП-2			
			ОПОРЫ под газопровод Ду76 ВЫСОТОЙ 5,0 м					
1	1	**6101-0205-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	$м^3$	0,12	5 994	719	Казахстан
2	2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	0,02	3 609	72	Казахстан
3	3	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	0,405	8 818	3571	Казахстан
4	4	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,1	70 764	7076	Казахстан
5	5	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,56	4 672	11960	Казахстан
6	6	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки ОП-1**	т конструкций	0,06516	64 569	4207	Казахстан
7	7	**222-525-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06516	1 160 797	75638	Казахстан
8	8	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,88964	250	472	Казахстан
9	9	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,88964	489	924	Казахстан
			ОПОРЫ под газопровод Ду32 ВЫСОТОЙ 2,2 м					
10	10	**6101-0205-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	$м^3$	1,44	5 994	8631	Казахстан
11	11	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	0,24	3 609	866	Казахстан
12	12	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,86	8 818	42855	Казахстан
13	13	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	1,2	70 764	84917	Казахстан
14	14	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	30,72	4 672	143524	Казахстан
15	15	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки ОП-1**	т конструкций	0,20616	64 569	13312	Казахстан
16	16	**222-525-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,20616	1 160 797	239310	Казахстан
17	17	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	5,97864	250	1495	Казахстан
18	18	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,97864	489	2924	Казахстан
		Раздел 2.	**Внутренние газоснабжение**				**422731**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			159975	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77904*	
			машины и механизмы	тенге			6355	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1575*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			256399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31			
			Монтаж трубопроводов					
19	19	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	19	3 123	59337	Казахстан
20	20	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	13	646	8398	Казахстан
21	21	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	6	926	5556	Казахстан
22	22	242-207-4101 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	2 350	7050	Казахстан
23	23	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	6 869	20607	Казахстан
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,44	708	3144	Казахстан
25	25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0023	3 872 456	8907	Казахстан
26	26	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм**	шт.	2	17 464	34928	Казахстан
27	27	245-803-0602 *СпрСЦ 11.2023*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД(Ду32)**	шт.	1	36 155	36155	Казахстан
28	28	242-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	54 237	54237	Казахстан
29	29	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	шт.	1	13 924	13924	Казахстан
30	30	прайс-лист	**Счетчик ВК-G10**	шт	1	100 892,86	100893	Казахстан
			Футляр					
31	31	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	1,4	5 108	7151	Казахстан
32	32	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	сальник	2	10 129	20258	Казахстан
			Окраска газопровода и опор					
33	33	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК**	$м^2$	1,49	316	471	Казахстан
34	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,49	389	580	Казахстан
			Испытание					
35	35	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	19	2 165	41135	Казахстан
		Раздел 3.	**Тепломеханическая часть**				**1163236**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			266271	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*132490*	
			машины и механизмы	тенге			7793	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1609*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			74202	
			оборудование	тенге			814969	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Монтаж оборудование					
36	36	**6117-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 10 м^3/ч**	**шт.**	**2**	**42 486**	**84972**	**Казахстан**
37	37	**прайс-лист**	**Газовые горелки MAXI10 GAS**	**шт**	**2**	**407 484,34**	**814969**	**Казахстан**
38	38	**6111-0101-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м^3 изоляции**	**0,8**	**92 601**	**74081**	**Казахстан**
39	39	**234-201-0203** *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50**	**м^3**	**0,824**	**31 148**	**25666**	**Казахстан**
40	40	**6111-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной**	**м^2 поверхности покрытия изоляции**	**15**	**8 641**	**129615**	**Казахстан**
41	41	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,06195**	**547 750**	**33933**	**Казахстан**
		Раздел 4.	**Молниезащита**				**69792**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			42069	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*20383*	
			машины и механизмы	тенге			4077	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*958*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23646	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10			
42	42	**1133-0109-0120** *РСНБ РК 2022 Ктпр и Кэм=1,08*	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	**т**	**0,01705**	**324 985**	**5541**	**Казахстан**
43	43	**214-210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0074**	**427 121**	**3161**	**Казахстан**
44	44	**214-208-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,0086**	**498 871**	**4290**	**Казахстан**
45	45	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**3**	**7 086**	**21258**	**Казахстан**
46	46	**6124-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**10**	**1 480**	**14800**	**Казахстан**
47	47	**6101-0205-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	**м^3**	**2,16**	**5 994**	**12947**	**Казахстан**
48	48	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м^3**	**2,16**	**3 609**	**7795**	**Казахстан**
		Раздел 5.	**Наружное газоснабжение**				**987841**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			332857	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*162221*	
			машины и механизмы	тенге			88278	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25724*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			245910	
			оборудование	тенге			320795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	72			
					Газопровод среднего давления			
			Монтаж трубопроводов					
49	49	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0985	2 712 401	267171	Казахстан
50	50	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	98,5	926	91211	Казахстан
51	51	6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,0122	2 785 454	33983	Казахстан
52	52	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	12,2	2 282	27840	Казахстан
53	53	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0103	3 422 751	35254	Казахстан
54	54	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	2	364	728	Казахстан
55	55	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	4	788	3152	Казахстан
56	56	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	шт.	1	331	331	Казахстан
57	57	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	1	6 703	6703	Казахстан
58	58	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	35 087	35087	Казахстан
59	59	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К**	$м^2$	10,55	316	3334	Казахстан
60	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	10,55	489	5159	Казахстан
			Монтаж оборудование					
61	61	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	79 167	79167	Казахстан
62	62	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1**	шт.	1	320 795	320795	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода к стене					
63	63	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,02028	389 866	7906	Казахстан
64	64	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	20,28	708	14358	Казахстан
					Газопровод низкого давления			
			Монтаж трубопроводов					
65	65	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,002	2 712 401	5425	Казахстан
66	66	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	2	926	1852	Казахстан
67	67	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0017	3 422 751	5819	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	68	**241-112-0112** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**364**	**364**	**Казахстан**
69	69	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**331**	**331**	**Казахстан**
70	70	**6121-0402-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**6 703**	**6703**	**Казахстан**
71	71	**242-202-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**35 087**	**35087**	**Казахстан**
72	72	**6111-0501-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К**	**$м^2$**	**0,1**	**316**	**32**	**Казахстан**
73	73	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,1**	**489**	**49**	**Казахстан**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**3286073**	
			оборудование	тенге			1135764	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	5,7%			122 568	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				612 988	
			Итого				4 021 629	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль	5%			113 644	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты	5%			201 081	
			Итого				4 336 354	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год к=100% К=1,075				4 661 580	
			с понижающим коэф. К=0,9799999132				4 568 348,40	
		Налоговый кодекс РК	НДС-12%	12%			548 201,81	
			ИТОГО по акту				**5 116 550,21**	

Авторский надзор
Инженер авторского надзора
ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Алибаев А.А.
ИИН 860706302092
№20012202

Технический надзор
Инженер технического надзора
ТОО «Орда S»

Кожагелдиев А.С.
ИИН 960522300166
KZ77VJE00086305;
KZ10VJE00085474;
KZ56VJE00085713