Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ТОО "КурылысТаймКонтракт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ДТОО "Gorsvet"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау, мкр.Оркен-2,улица №36
(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 25.07.2024 г.

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: Наружное электроосвещение [4-1-1]									
			К.1									
1	1	6101-0102-0108 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	33,948	439,0 0,0	439,0 96,0	14 903,0 0,0	14 903,0 3 259,0			14 903
2	2	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	1,01844	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	9 146,0 9 146,0	0,0 0,0			9 146
3	3	6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	3,496644	3 906,0 3 906,0	0,0 0,0	13 658,0 13 658,0	0,0 0,0			13 658
4	4	6101-0106-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	31,469796	64,0 0,0	64,0 16,0	2 014,0 0,0	2 015,0 504,0			2 014
5	5	6124-0201-0201 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	94,3	784,0 350,0	434,0 142,0	73 931,0 33 005,0	40 927,0 13 391,0			73 931
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,478	10 945,0		59 957,0		59 957,0		59 957
7	7	6124-0201-0301 ЕСН РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	94,3	733,0 350,0	383,0 119,0	69 122,0 33 005,0	36 117,0 11 222,0			69 122
8	8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,365	92 628,0		33 809,0		33 809,0		33 809
9	9	6124-0201-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	130	1 079,0 642,0	385,0 104,0	140 270,0 83 460,0	50 050,0 13 520,0	6 760,0		140 270
10	10	243-113-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м	130	600,0		78 000,0		78 000,0		78 000
11	11	6124-0201-0801 ЕСН РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	141	1 023,0 584,0	365,0 98,0	144 243,0 82 344,0	51 465,0 13 818,0	10 434,0		144 243
12	12	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	16	105,0		1 680,0		1 680,0		1 680
13	13	243-110-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	125	148,0		18 500,0		18 500,0		18 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Прожектор									
14	14	6124-0202-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на крыше здания, мощность лампы 500 Вт	шт.	6	28 488,0 18 183,0	8 596,0 3 644,0	170 928,0 109 098,0	51 576,0 21 864,0	10 254,0		170 928
15	15	247-103-2385 РСНБ РК 2022	Прожектор светодиодный наружного освещения IP65, мощность 300 Вт,230В	шт.	6	235 855,0		1 415 130,0		1 415 130,0		1 415 130
16	16	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	111	1 389,0 1 373,0	5,0 0,0	154 179,0 152 403,0	555,0 0,0	1 221,0		154 179
17	17	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	112,11	224,0		25 113,0		25 113,0		25 113
18	18	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель для гофрированных труб с защелкой CF25 "ELASTA" черный	шт.	333	419,0		139 527,0		139 527,0		139 527
			Опора ОП1-3,5-1,0									
19	19	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	4	26 987,0 15 741,0	10 324,0 3 362,0	107 948,0 62 964,0	41 296,0 13 448,0	3 688,0		107 948
20	20	247-306-0101 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	4	51 799,0		207 196,0		207 196,0		207 196
21	21	6124-0202-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле	шт.	4	11 895,0 9 516,0	670,0 195,0	47 580,0 38 064,0	2 680,0 780,0	6 836,0		47 580
22	22	СПрис	Светильник светодиодный Bartoa парковый Omni-R, 40Вт 4000 К RAL7045	шт	4	106 476,86		425 907,0		425 907,0		425 907
23	23	6119-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции и готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	22 238,0 17 808,0	625,0 190,0	22 238,0 17 808,0	625,0 190,0	3 805,0		22 238
24	24	247-201-0805 РСНБ РК 2022	Щит наружного освещения ЯУО 9692	шт.	1	44 722,0		44 722,0		44 722,0		44 722
25	25	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 262,0 6 243,0	0,0 0,0	25 048,0 24 972,0	0,0 0,0	76,0		25 048
26	26	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Автомат однофазный на 10А устанавливаемой на опоре освещение ВА5731	шт.	4	12 483,0		49 932,0		49 932,0		49 932
27	27	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба из бетона кл.В7,5	м³	1,6	66 184,0 23 856,0	2 842,0 580,0	105 894,0 38 170,0	4 547,0 928,0	63 178,0		105 894
28	28	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	655 012,0 646 236,0	0,0 0,0	1 965,0 1 939,0	0,0 0,0	26,0		1 965
29	29	241-204-0501 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3	2 494,0		7 482,0		7 482,0		7 482
30	30	247-211-0123 РСНБ РК 2022	Фотореле ФР-7	шт.	1	16 981,0		16 981,0		16 981,0		16 981
			Заземление									
31	31	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм	м	12	1 287,0 904,0	41,0 10,0	15 444,0 10 848,0	492,0 120,0	4 104,0		15 444
32	32	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм	м	4	1 297,0 904,0	41,0 10,0	5 188,0 3 616,0	164,0 40,0	1 408,0		5 188
			Итого по разделу					3 647 635 714 500	297 412 93 084	2 635 726 0		3 647 635
			Итого по акту					3 647 635 714 500	297 412 93 084	2 635 726 496 434	0 0	3 647 635
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							496 434,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого без оборудования, мебели и инвентаря									3 151 201
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге				211 130,47				
			Итого:	Тенге								3 362 331,47
			Сметная прибыль 5%	Тенге				168 116,57				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге				496 434				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге				1 985 681,05				
			Итого:	Тенге								6 012 563,09
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368	Тенге								1 870 147,62
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557	Тенге								4 443 224,00
			Итого:	Тенге								6 313 371,62
			Понижающий коэф 0,98	Тенге				126 267,43				
			Итого:	Тенге								6 187 104,19
			НДС 12%	Тенге				742 452,50				
			Итого с НДС	Тенге								6 929 556,69

ЗАКАЗЧИК

ТОО "КурылысТаймКонтракт"

Айтжанов С.М.

ПОДРЯДЧИК

ДТОО "Gorsvet"

Директор

Кулаков А.И.