Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Форма №2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор субподряда: № 2 от 12.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) 14 га жилого массива в а. Мынказан Меркенского района Жамбылской области"

АКТ N 1

приемки выполненных работ за май месяц 2022г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Водопроводные колодцы									
1	Е11-110101-0209 Изм. И доп.вып.14	Слой подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3 подстилающего слоя	28,035	20761,99	7,20	582062	202	479765	95969	732274
		НР - 72%; СП - 8%			3641,70	0,00	102095	0		54243	
2	Е11-221301-0102 Изм. И доп.вып.16	Колодцы куглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных	20,86	35499,63	9251,03	740522	192977	189743	430011	1264176
		НР - 72%; СП - 8%			17152,60	3669,78	357803	76552		93643	
3	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,4	13636,00		19090		19090		20617
		НР - 72%; СП - 8%			--		--			1527	
4	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,7	14396,00	--	10077	--	10077		10883
		НР - 72%; СП - 8%				--		--		806	
5	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	24948,00		349272		349272		377214
		НР - 72%; СП - 8%								27942	
6	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	23489,00		328846		328846		355154
		НР - 72%; СП - 8%			--		--			26308	
7	С121-040301-0112	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	18204,00	--	254856	--	254856	--	275244
		СП - 8%			--	--	--	--		20388	

8	С121-040301-0112	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	18204,00		254856		254856		275244
		НР - 72%; СП - 8%								20388	
9	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	28	2122,00		59416		59416		64169
		НР - 94%; СП - 8%								4753	
10	С121-040301-0101	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	14	3750,00		52500		52500		56700
		НР - 91%; СП - 8%								4200	
11	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20883,00		292362		292362		315751
		НР - 91%; СП - 8%								23389	
12	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,23912	581941,00	--	139154	--	139154	--	150286
		СП - 8%			--	--	--	--		11132	
13	Е11-150403-1004 Изм.и доп.вып.17	Окраска стремянок	м2поверхности	6,93448	877,29	1,02	6084	7	929	4120	11020
		НР - 93%; СП - 8%			742,25	0,50	5147	3		816	
14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсостоикости/	т	0,39312	761438,43	6557,32	299337	2578	273309	28291	353838
		НР - 91%; СП - 8%			59651,90	1334,88	23450	525		26210	
15	Е11-221301-0102 Изм. И доп.вып.16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых			35499,63	9251,03	1993659	519538	510831	1157691	3403458
			м3 жбетона	56,16	17152,60	3669,78	963290	206095		252108	
16	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	$м^3$	1,3	13636,00		17727		17727		19145
		НР - 91%; СП - 8%								1418	
17	С121-020101-05801	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ7473-2010	м3	1,47	14396,00	--	21162	--	21162	--	22855
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
18	С121-0400302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	21	43086,00	--	904806	--	904806	--	977190
		СП - 8%			--	--	--	--		72384	
19	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	21	34437,00		723177		723177		781031
		НР - 91%; СП - 8%								57854	
20	С121-040301-0117	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	38	26756,00	--	1016728	--	1016728	--	1098066
		СП - 8%			--	--	--	--		81338	
21	С121-040301-0117	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	9	26756,00	--	240804	--	240804	--	260068
		СП - 8%			--	--	--	--		19264	

22	С121-040301-0115	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	9	17492,00		157428		157428		170022
		НР - 93%; СП - 8%								12594	
23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	т	57	2122,00	--	120954	--	120954	--	130630
		СП - 8%			--	--	--	--		9676	
24	С121-040301-0101	Плиты стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	22	3750,00		82500		82500		89100
		НР - 94%; СП - 8%				--		--		6600	
25	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	20883,00		438543		438543		473626
		НР - 91%; СП - 8%								35083	
26	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 14шт, С-52шт, С-71шт, С-83шт	т	0,48108	581941,00	--	279960	--	279960	--	302357
		СП - 8%			--	--	--	--		22397	
27	Е11-150403-1004 Изм.и доп.вып.17	Окраска стремянок	м2	13,9513	877,29	1,02	12239	14	1870	8290	22171
		СП - 8%			742,35	0,50	10355	7		1642	
28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсостоикости/	т	0,77972	761438,42	6557,32	593709	5113	542084	56112	701807
		НР - 93%; СП - 8%			59651,90	1334,88	46512	1041		51986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 . Водопроводные колодцы	**тенге**								**12714096**
							612564	84258	--	440322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12714096**
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								368709
		Итого	Тенге								13082805
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								261656
		Итого	Тенге								13344461
		С понижающим коэффициентом 0,85	Тенге								11342791,75
		НДС 12%	Тенге								1361135,01
		Итого по акту выполненных работ с НДС	**Тенге**								**12703926,76**

Генподрячик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"

Директор _____ Турсынбаев Т.А.

Субподрячик:

ТОО "НурТурсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.