Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 159

Заказчик: ТОО "КурылысТайымКонтракт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ДТОО "Gorsvet"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство открытой спортивной площадки в г.Атырау, мкр.Самал,на пересечении проезда №16 и №6
(наименование, адрес)

Объект: Наружное электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12 от 25.07.2024 г.

# Акт выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2024г.

| № п.п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета: Наружное электроосвещение [4-01-01-01] | | | | | | | | | |
| | | | КЛ | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 | м³ | 35,28 | 439,0<br>0,0 | 439,0<br>96,0 | 15 488,0<br>0,0 | 15 488,0<br>3 387,0 | | | 15 488 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.<br>*Разработка вручную зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных работ - 1,2.* | м³ | 1,0584 | 8 980,0<br>8 980,0 | 0,0<br>0,0 | 9 504,0<br>9 504,0 | 0,0<br>0,0 | | | 9 504 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 3,63384 | 3 906,0<br>3 906,0 | 0,0<br>0,0 | 14 194,0<br>14 194,0 | 0,0<br>0,0 | | | 14 194 |
| 4 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2 | м³ | 32,70456 | 64,0<br>0,0 | 64,0<br>16,0 | 2 093,0<br>0,0 | 2 093,0<br>523,0 | | | 2 093 |
| 5 | 5 | 6124-0201-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 98 | 784,0<br>350,0 | 434,0<br>142,0 | 76 832,0<br>34 300,0 | 42 532,0<br>13 916,0 | | | 76 832 |
| 6 | 6 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 5,356 | 10 945,0 | | 58 621,0 | | 58 621,0 | | 58 621 |
| 7 | 7 | 6124-0201-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом | м | 98 | 733,0<br>350,0 | 383,0<br>119,0 | 71 834,0<br>34 300,0 | 37 534,0<br>11 662,0 | | | 71 834 |
| 8 | 8 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,29 | 92 628,0 | | 26 862,0 | | 26 862,0 | | 26 862 |
| 9 | 9 | 6124-0201-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг | м | 130 | 1 079,0<br>642,0 | 385,0<br>104,0 | 140 270,0<br>83 460,0 | 50 050,0<br>13 520,0 | 6 760,0 | | 140 270 |
| 10 | 10 | 243-113-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 3х10 (ок)-0,66 | м | 130 | 600,0 | | 78 000,0 | | 78 000,0 | | 78 000 |
| 11 | 11 | 6124-0201-0801<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 145 | 1 023,0<br>584,0 | 365,0<br>98,0 | 148 335,0<br>84 680,0 | 52 925,0<br>14 210,0 | 10 730,0 | | 148 335 |
| 12 | 12 | 243-110-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 20 | 105,0 | | 2 100,0 | | 2 100,0 | | 2 100 |
| 13 | 13 | 243-110-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 | м | 125 | 148,0 | | 18 500,0 | | 18 500,0 | | 18 500 |
| | | | Прожектор | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 6124-0202-0502<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на крыше здания, мощность лампы 500 Вт | шт. | 6 | 28 488,0<br>18 183,0 | 8 596,0<br>3 644,0 | 170 928,0<br>109 098,0 | 51 576,0<br>21 864,0 | 10 254,0 | | 170 928 |
| 15 | 15 | 247-103-2385<br>*РСНБ РК 2022* | Прожектор светодиодный наружного освещения IP65, мощность 300 Вт,230В | шт. | 6 | 235 855,0 | | 1 415 130,0 | | 1 415 130,0 | | 1 415 130 |
| 16 | 16 | 6119-0301-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 111 | 1 389,0<br>1 373,0 | 5,0<br>0,0 | 154 179,0<br>152 403,0 | 555,0<br>0,0 | 1 221,0 | | 154 179 |
| 17 | 17 | 241-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 112,11 | 224,0 | | 25 113,0 | | 25 113,0 | | 25 113 |
| 18 | 18 | 243-907-4601<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для гофрированных труб с защелкой СГ25 "ELASTA" черный | шт. | 333 | 419,0 | | 139 527,0 | | 139 527,0 | | 139 527 |
| | | | Опора ОШ1-3,5-1,0 | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка | опора | 5 | 26 987,0<br>15 741,0 | 10 324,0<br>3 362,0 | 134 935,0<br>78 705,0 | 51 620,0<br>16 810,0 | 4 610,0 | | 134 935 |
| 20 | 20 | 247-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А | шт. | 5 | 51 799,0 | | 258 995,0 | | 258 995,0 | | 258 995 |
| 21 | 21 | 6124-0202-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Монтаж светильника, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле | шт. | 5 | 11 895,0<br>9 516,0 | 670,0<br>195,0 | 59 475,0<br>47 580,0 | 3 350,0<br>975,0 | 8 545,0 | | 59 475 |
| 22 | 22 | С Прайс | Светильник светодиодный Barlon взрковый Omni-R, 40Вт 4000 К RAL 7045 | шт | 5 | 106 476,86 | | 532 384,0 | | 532 384,0 | | 532 384 |
| 23 | 23 | 6119-0602-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка групового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг | шт. | 1 | 22 238,0<br>17 808,0 | 625,0<br>190,0 | 22 238,0<br>17 808,0 | 625,0<br>190,0 | 3 805,0 | | 22 238 |
| 24 | 24 | 247-201-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Щит наружного освещения ЯУО 9602 | шт. | 1 | 44 722,0 | | 44 722,0 | | 44 722,0 | | 44 722 |
| 25 | 25 | 6124-0303-0601<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 5 | 6 262,0<br>6 243,0 | 0,0<br>0,0 | 31 310,0<br>31 215,0 | 0,0<br>0,0 | 95,0 | | 31 310 |
| 26 | 26 | 247-204-3402<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат однофазный на 10А устанавливаемой на опоре освещение BA5731 | шт. | 5 | 12 483,0 | | 62 415,0 | | 62 415,0 | | 62 415 |
| 27 | 27 | 6103-0101-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Устройство фундамента бетонного столба из бетона кл.В7,5 | м³ | 2,25 | 66 184,0<br>23 856,0 | 2 842,0<br>580,0 | 148 914,0<br>53 676,0 | 6 395,0<br>1 305,0 | 88 843,0 | | 148 914 |
| 28 | 28 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,0245 | 655 012,0<br>646 236,0 | 0,0<br>0,0 | 16 048,0<br>15 833,0 | 0,0<br>0,0 | 215,0 | | 16 048 |
| 29 | 29 | 241-204-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 24,5 | 2 494,0 | | 61 103,0 | | 61 103,0 | | 61 103 |
| 30 | 30 | 247-211-0123<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле ФР-7 | шт. | 1 | 16 981,0 | | 16 981,0 | | 16 981,0 | | 16 981 |
| | | | Заземление | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 6124-0203-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм | м | 15 | 1 287,0<br>904,0 | 41,0<br>10,0 | 19 305,0<br>13 560,0 | 615,0<br>150,0 | 5 130,0 | | 19 305 |
| 32 | 32 | 6124-0203-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм | м | 5 | 1 297,0<br>904,0 | 41,0<br>10,0 | 6 485,0<br>4 520,0 | 205,0<br>50,0 | 1 760,0 | | 6 485 |
| | | | Итого по разделу | | | | | 3 982 820<br>784 836 | 315 563<br>98 562 | 2 882 421<br>0 | | 3 982 820 |
| | | | Итого по акту | | | | | 3 982 820<br>784 836 | 315 563<br>98 562 | 2 882 421<br>842 436 | 0<br>0 | 3 982 820 |
| | | | В том числе: | | | | | | | 842 436,0 | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | | | 3 140 384,0 |
| | | | Итого без оборудования, мебели и инвентаря | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7% | Тенге | | | | 210 405,73 | | | | |
| | | | Итого: | Тенге | | | | | | | | 3 350 789,73 |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | | 167 539,49 | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | Тенге | | | | 842 436 | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 3% | Тенге | | | | 1 939 950 | | | | |
| | | | Итого: | Тенге | | | | | | | | 6 300 715,22 |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368 | Тенге | | | | | | | | 1 959 774,46 |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1.0557 | Тенге | | | | | | | | 4 656 165,54 |
| | | | Итого: | Тенге | | | | | | | | 6 615 940,00 |
| | | | НДС 12% | Тенге | | | | 793 912,80 | | | | |
| | | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 7 409 852,80 |

ЗАКАЗЧИК

ТОО "КурылысТаймКонтракт"

Айтжанов С.М.

ПОДРЯДЧИК

ДТОО "Gorsvet"

Директор

Кулаков А.Н.