Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«31» июля 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», Актюбинская область, г. Актобе, пр. Санкибай батыра 10**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «29» июля 2019 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Байтурсынова, 14-64**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «30» июля 2019 года, ТОО «КазСтройНадзор», эксперт Бурумбаев Александр Михайлович, №KZ03VJE00020804 от 21.10.2016 г., №KZ36VJE00016524 от 16.03.2016 г., №KZ64VJE00025429 от 25.04.2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «30» июля 2019 года, ТОО «АктобеСтройЭксперт», эксперт Щукин Дмитрий Вячеславович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в городе Актобе»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Актюбинская область, город Актобе, улица М. Маметовой**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", KZ79REA00076465 от 02.11.2017 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АктобеСтройЭксперт», №46/2016**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(ой) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0178/17 от 23.06.2017 г.; ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №363 от 26.06.2017 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **июль 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **14 месяцев**;
фактически, **10 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги:	**м**	**1361,61**		**1361,61**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Общая площадь	$м^2$				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	$м^3$				
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **735 006,546 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **702 559,314 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **677 898,018 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **672 766,480 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в городе Актобе»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Утеулин Жандос Талгарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М. П.

Технический надзор **Бурумбаев Александр Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М. П.

Авторский надзор **Щукин Дмитрий Вячеславович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М. П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М. Маметовой от пр. 312 стрелковой дивизии до пр. Абилкайыр хана в городе Актобе»
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1361,61	Тип 1: нижний слой покрытия из к/з, а/б смеси – 8 см, верхний слой покрытия из ЩМА-20 – 5 см Тип 2: верхний слой основания из черного щебня – 8 см, нижний слой покрытия из к/з, а/б смеси – 8 см, верхний слой покрытия из ЩМА-20 – 5 см Тип 3: подстилающий слой из ПГС – 15 см, нижний слой основания из щебня – 26 см, верхний слой основания из черного щебня – 8 см, нижний слой покрытия из к/з, а/б смеси – 8 см, верхний слой покрытия из ЩМА-20 – 5 см	
2	Ширина проезжей части	м	21		
3	Ширина тротуаров	м	2-11	Подстилающий слой из ПГС - 10 см, основание из щебня - 15 см, цементно-песчаная сухая смесь - 5 см, тротуарная плитка - 6 см	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	2-3		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути	м	1060	Подстилающий слой из ПГС - 15 см, основание из щебня - 15 см, верхний слой покрытия из м/з, а/б смеси – 5 см	Велосипедная дорожка
10	Количество полос	шт	6		
11	Дорожные знаки	шт	31		
12	Элементы освещения	шт	74		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	$м^2$	30639		
15	Электроосвещение	шт	75	Светодиодные светильники (110 Вт)	

Заказчик **Утеулин Жандос Талгарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М. П.

Авторский надзор **Щукин Дмитрий Вячеславович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М. П.